




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINQUITO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 CONSTRUCTORA: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V
 CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SC-13
 FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2020
 FECHA DE TERMNO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2171995-0000
 FIANZA ANTICIPO: 2171994-0000
 MONTO DE CONTRATO: 446,732.83
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO	
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.01	AGUA POTABLE TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	1,257.78	\$ 7.11	1,258.80	8,950.07	0.00	0.00	1,258.80	\$ 8,950.07
1.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	968.49	\$ 62.22	969.28	60,308.60	0.00	0.00	969.28	\$ 60,308.60
1.03	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR MATERIAL. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	880.45	\$ 45.94	881.16	40,480.49	0.00	0.00	881.16	\$ 40,480.49
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	1,122.07	\$ 98.19	1,123.00	110,267.37	0.00	0.00	1,123.00	\$ 110,267.37
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	135.71	\$ 117.06	135.80	15,896.75	0.00	0.00	135.80	\$ 15,896.75
1.06	RELLENO APISONADO CON EQUIPO MECÁNICO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL CON EQUIPO MANO DE OBRA EQUIPO, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	345.89	\$ 181.84	346.17	62,947.55	0.00	0.00	346.17	\$ 62,947.55
1.07	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	264.13	\$ 35.88	528.70	18,969.76	0.00	0.00	528.70	\$ 18,969.76
1.08	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	10.00	\$ 514.60	10.00	5,146.00	0.00	0.00	10.00	\$ 5,146.00
1.09	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, EQUIPO HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	280.00	\$ 156.37	245.00	38,310.65	22.9936	3,595.51	267.99	\$ 41,906.16
1.1	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, EQUIPO HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	35.00	\$ 609.84	35.00	21,344.40	0.00	0.00	35.00	\$ 21,344.40
						382,621.64		3,595.51	SUMA ESTA HOJA	\$ 386,217.15
									TOTAL ACOMULADO	\$ 386,217.15
 CONTRATISTA ING. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V		 SUPERVISOR DE OBRAS ING. CORNELIO LANGURE DUARTE		 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES		 DIR. GRAL INFR. URB. Y ECOLOGIA ING. VICTOR MARIN MARTINEZ				

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 CONSTRUCTORA: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V
 CONSTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SC-13
 FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2020
 FECHA DE TERMNO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2171995-0000
 FIANZA ANTICIPO 2171994-0000
 MONTO DE CONTRATO: 446,732.83
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACOMULADO	
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00	\$ 607.19	0.00	0.00	6.00	3643.14	6.00	\$ 3,643.14
1.12	FABRICACION DE MURO MUERTO DE CONCRETO F'C=1000KG/CM2 PARA CUADRO D MICROMEDICION DE TUBOPLUS 1/2" DE 60MM DE DIAMETRO X 0.50M DE LONGITUD PARA REFORZAMIENTO DE CUADRO	PZA	35.00	\$ 414.46	0.00	0.00	35.00	14506.10	35.00	\$ 14,506.10
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE 4" X 4"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3" X 3"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$ 427.74	4.00	1710.96	-2.00	-855.48	2.00	\$ 855.48
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4" X 4"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 629.38	1.00	629.38	0.00	0.00	1.00	\$ 629.38
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4" X 3"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 11° DE 3"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22° DE 3"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00	\$ 426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 3"Ø PVC INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00	\$ 440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75mm (3") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1KM Y	PZA	1.00	\$ 4,308.90	0.00	0.00	1.00	4308.90	1.00	\$ 4,308.90
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEZAGONAL DE 19 X 82 MM (5/8" X 3")	PZA	8.00	\$ 22.08	0.00	0.00	8.00	176.64	8.00	\$ 176.64
							2340.34	21779.30	SUMA ESTA HOJA \$ 24,119.64	
									TOTAL ACOMULADO \$ 410,336.79	

CONTRATISTA  ING. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	SUPERVISOR DE OBRAS  ING. CORNELIO LANGURE DUARTE	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES	DIR. GRAL INER. URB. Y ECOLOGIA  ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
---	--	---	--

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 CONSTRUCTORA: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V
 CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SC-13
 FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2020
 FECHA DE TERMNO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2171995-0000
 FIANZA ANTICIPO: 2171994-0000
 MONTO DE CONTRATO: 446,732.83
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACOMULADO	
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.22	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75MM (3") DE DIAMETRO	PZA	2.00	\$ 48.30	0.00	0.00	2.00	96.60	2.00	\$ 96.60
1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VALVULAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 7,357.67	0.00	0.00	1.00	7357.67	1.00	\$ 7,357.67
1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10M CON CANAL DE 102MM (4")	PZA	1.00	\$ 2,350.03	0.00	0.00	1.00	2350.03	1.00	\$ 2,350.03
1.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FO FO TIPO MEDIANO DE 50X50CM	PZA	1.00	\$ 4,442.54	0.00	0.00	1.00	4442.54	1.00	\$ 4,442.54
1.26	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA, INCLUYE: OBTENCION DE ARENA, GRAVA, CIMBRADO, ACARREO Y COLOCACION DEL CONCRETO F'c=150KG/CM2 T M A 3/4"	M3	1.00	\$ 4,719.73	0.00	0.00	1.00	4719.73	1.00	\$ 4,719.73
1.27	CONFROMACION DE MATERIAL REZAGADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6M CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1,257.78	\$ 10.76	0.00	0.00	1258.85	13545.23	1258.85	\$ 13,545.23
PFP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 75 MM. 3" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA		\$ 485.53			8.00	3884.24		\$ 3,884.24
				\$ 206.24						\$ -
							0.00	36,396.04	SUMA ESTA HOJA	\$ 36,396.04
									TOTAL ACOMULADO	\$ 446,732.83

384,961.98 61,770.85

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

<p>CONTRATISTA</p>  <p>ING. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V</p>	<p>SUPERVISOR DE OBRAS</p>  <p>ING. CORNELIO LANGURE DUARTE</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>  <p>ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES</p>	<p>DIR. GRAL INFR. URB. Y ECOLOGIA</p>  <p>ING. VICTOR MARIN MARTINEZ</p>
---	--	---	--