

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.
 CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14
 MONTO CONTRATO: \$244,586.21 (SIN IVA)
 CONTRATISTA: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA
 FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017
 HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.
 F. INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017
 F. TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2017
 UBICACIÓN: CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A,
 COLONIA YUCATAN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
						CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
1	AGUA POTABLE TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	47.50	\$ 3.48	165.30	94.00	327.12	94.00	327.12
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	135.16	\$ 35.86	4,806.29	152.82	5,434.28	152.82	5,434.28
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T.	M3	7.11	\$ 351.29	2,497.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	68.25	\$ 51.40	3,508.05	65.80	3,382.12	65.80	3,382.12
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41.SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	97.50	\$ 91.74	8,944.65	94.00	8,623.56	94.00	8,623.56
6	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	26.52	\$ 293.85	7,792.99	25.56	7,510.81	25.56	7,510.81
CONTRATISTA		SUPERVISOR		SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.		ING. MANUEL AMORES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		ING. MANUEL AMORES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		ING. MANUEL AMORES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14

MONTO CONTRATO: \$244,586.21 (SIN IVA)

CONTRATISTA: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.

F. INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

F. TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2017

UBICACION: CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A,
 COLONIA YUCATAN

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 17A24513

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	
7	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 531.87	1,063.74	2.00	1,063.74	1,063.74
8	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	40.95	\$ 117.98	4,831.28	72.38	8,539.39	8,539.39
9	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PEX) DE 1/2" DE DIAMETRO, HASTA CUADRO DE MEDICION. INCLUYE: TRAZO, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., ABRAZADERA DE Fofo CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE, VALVULA DE INSERCCION, ADAPTADOR LARGO DE BRONCE PARA TUBERIA PEX BRONCE, VALVULA ANTIFRAUDE Y DE CONTROL (APERTURA Y CIERRE) CON SISTEMA DE SEGURIDAD, CUERPO FABRICADO EN EUROLATON PULIDO ROSCA ISO 2281-NPT, PREION MAXIMA ADMISIBLE DE 38 KG/CM2, LLAVE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, CAPUCHON DE POLIPROPILENO DE 13 MM, CODO COMBINADO DE BRONCE 13 MM (1/2", CONECTOR MACHO DE PROPILENO (TUJOPUS) 13 MM (1/2"), EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.- HASTA 7.5 MTS.(NO INCLUYE EXCAVACION) P.U.O.T.	LOTE	16.00	\$ 2,236.17	35,778.72	14.00	31,306.38	31,306.38
	CONTRATISTA ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.		SUPERVISOR ING. JOSE MANUEL HERRANDEZ MEZA SUPERVISOR DE OBRA		SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL DRES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14

MONTO CONTRATO: \$244,586.21 (SIN IVA)

CONTRATISTA: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.

F. INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

F. TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2017

UBICACION: CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A,
 COLONIA YUCATAN

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 17A24513

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		IMPORTE	ACUMULADO
						CANTIDAD	VOLUMEN		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 395.32	1,581.28	2.00	2.00	790.64	790.64
11	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	167.21	\$ 40.16	6,715.15	82.89	82.89	3,328.86	3,328.86
12	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1504.91	\$ 7.60	11,437.32	746.01	746.01	5,669.68	5,669.68
13	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	82.02	\$ 236.57	19,403.47	32.70	32.70	7,735.84	7,735.84
14	ALCANTARILLADO SANITARIO TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	109.50	\$ 3.48	381.06	126.40	126.40	439.87	439.87
15	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	242.93	\$ 35.56	8,638.59	363.56	363.56	12,928.19	12,928.19
16	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T.	M3	12.15	\$ 351.29	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.		SUPERVISOR ING. JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA SUPERVISOR DE OBRA		SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL CONZALEZ ROBLES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.			

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14

MONTO CONTRATO: \$244,586.21 (SIN IVA)

CONTRATISTA: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.

F. INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

F. TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2017

UBICACIÓN: CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A,
 COLONIA YUCATAN

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 17A24513

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
						CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
17	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	77.63	\$ 51.40	3,990.18	94.80	4,872.72	94.80	4,872.72
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20. INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	103.50	\$ 210.92	21,830.22	126.40	26,660.29	126.40	26,660.29
19	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, AGARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	35.24	\$ 297.17	10,472.27	43.36	12,885.29	43.36	12,885.29
20	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	46.58	\$ 117.98	5,495.51	189.95	22,410.30	189.95	22,410.30
21	SONDEO A MANO EN MATERIAL B HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MITS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$ 531.87	1,063.74	2.00	1,063.74	2.00	1,063.74
22	SUMI. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SAN INC. TRAZO, AFINE, TUBO PVC SAN.S-20 DE 6" O.CODO Y SILLETA PVC DE 6X8 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM A LOMO DE TUBO, PLANTILLA DE ARENA 10 CM. RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.HASTA 6 MITS. (NO INCLUYE EXCAVACION). P.U.O.T.	LOTE	16.00	\$ 2,202.87	5,245.92	13.00	28,637.31	13.00	28,637.31
CONTRATISTA ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.		SUPERVISOR ING. MANUEL VALENZUELA FLORES SUPERVISOR DE OBRA	SUB-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		SUB-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. ING. MANUEL VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL VALENZUELA FLORES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14

MONTO CONTRATO: \$244,586.21 (SIN IVA)

CONTRATISTA: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.

F. INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

F. TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2017

UBICACION: CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A,
 COLONIA YUCATAN.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO 17A24513

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
						CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
23	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	224.98	\$ 40.16	9,035.20	155.01	6,225.20	155.01	6,225.20
24	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	2024.83	\$ 7.60	15,388.71	1,395.09	10,602.68	1,395.09	10,602.68
25	CONEXION A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	2.00	\$ 1,032.84	2,065.68	4.00	4,131.36	4.00	4,131.36
26	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	M3	76.87	\$ 236.57	18,185.14	47.4383	11,222.48	47.4383	11,222.48
PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO									
FP-01	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.48 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	POZO	1.00	\$ 11,682.51	11,682.51	1.00	11,682.51	1.00	11,682.51
CONTRATISTA ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.		SUPERVISOR ING. JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA SUPERVISOR DE OBRA		SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL DRES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.			

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO No.: GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14

MONTO CONTRATO: \$244,586.21 (SIN IVA)

CONTRATISTA: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2017

HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.

F. INICIO: 10 DE JULIO DEL 2017

F. TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2017

UBICACION: CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A,
 COLONIA YUCATAN

17A24513

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
FP-02	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA		\$ 108.10	0.00	14.00	1,513.40	14.00	1,513.40	
FP-03	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA		\$ 430.65	0.00	13.00	5,598.45	13.00	5,598.45	
	TOTAL				244,586.21		244,586.21		244,586.21	

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.-GUAYMAS-17-FISMDF-SC-14, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 00 ENTRE AVENIDA X Y AVENIDA 10A, COLONIA YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA.", MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, PARAFO X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. LEIDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.

CONTRATISTA ING. FRANCISCO JAVIER TORALBAS LUGO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL S.A. DE C.V.	SUPERVISOR ING. JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA SUPERVISOR DE OBRA	SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
--	---	---	--