

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACION PEDRO G. MORENO, COLONIA SAN VICENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08.

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS CONCLUIDAS; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACION PEDRO G. MORENO, COLONIA SAN VICENTE

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. JAIME AGRUEL ROBLES, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL ING. CÉSAR TOMÁS IBARRA MONTOYA, SUPERVISOR DE OBRA Y C. DOMITILA ZUÑIGA MOLINA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES GONZALES QUIROZ S.A DE C.V, REPRESENTADO POR ING. DANIEL EDUARDO GONZALES CARREON.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES GONZALES QUIROZ S.A DE C.V, REPRESENTADO POR EL ING. DANIEL EDUARDO GONZALES CARREON, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08, DE FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$1, 794,589.32 (SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.), Neto, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL CONTRATO, SE CONTÓ CON RECURSOS AUTORIZADOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 9, SECCIÓN III, TOMO CCI, DE FECHA: 29 DE ENERO DEL 2018, DONDE VIENE PUBLICADO LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1,188.580 ML TRAZO PAR INDICAR EXCAVACION P.U.O.T.; 783.010 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 769.550 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"; 887.430 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.; 1,188.850 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.; 402.640 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 541.320 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 12.000 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 Administración Municipal 2015-2018
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACION PEDRO G. MORENO, COLONIA SAN VICENTE
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08.

HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T; 0.000 LOTE SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SAN.INC.TRAZO, AFINE, TUBO PVC SAN.S-20 DE 6" 0,CODO Y SILLETA PVC DE 6X8 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM.A LOMO DE TUBO,PLANTILLA DE ARENA 10 CM.RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.HASTA 7 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION), P.U.O.T.; 1,272.870 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 11,455.830 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 10.000 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.30 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 9.000 POZO CONEXION A LA RED EXISTENTE; 432.330 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T;0.000 M2 RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS; 5.740 M2 RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA PARA ZANJA DE 5 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS; **PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO** ; 796.670 ML SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANITARIAS; 101.000 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PVC DE 6X8 COMPLETA; 101.000 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 6X45°; 54.000 PZA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE POLIDUCTO NEGRO RD-9 DE 1/2" DIAM. ; 1.000 PZA REPARACION DE LÍNEA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE; 17.000 ML ENCOFRADO DE TUBERIA SANITARIA DE 8 DE DIAMETRO, DE 40X50 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO F'c=200KG/CM2; 3.000 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE LADRILLO COMÚN.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$1, 794,589.32 (SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.), PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO	535	538,376.80
ESTIMACION 1	544	323,588.26
ESTIMACION 2	549	633,655.17
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	553	298,969.09
TOTAL		1,794,589.32

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE 91 DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 03 MAYO DE 2018 Y CONCLUYENDO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2018, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS

[Handwritten signatures and marks]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACION PEDRO G. MORENO, COLONIA SAN VICENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08.

EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.




GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 3549-03466-0, EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$179,458.93 (SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACION PEDRO G. MORENO,
COLONIA SAN VICENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08.

ENTREGA

EL CONTRATISTA:


CONSTRUCCIONES GONZALES QUIROZ SA DE CV
RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:


PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. LORENZO DE GIMA DWORAK

SUPERVISOR DE OBRA


C. ING. CÉSAR TOMÁS IBARRA MONTOYA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
ECOLOGÍA


C. ING. JAIME AGROEL ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. ING. MANUEL GONZÁLEZ ROBLES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. DOMITILA ZUÑIGA MOLINA