

F5M  
19CP

## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA"  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA: **22 DE NOVIEMBRE DEL 2018**, SE DIERON CITA EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION RELATIVO AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA" AL ACTO ASISTIERON LAS C. LIC. **SARA VALLE DESSENS**, PRESIDENTA MUNICIPAL, LA C. LIC. **JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA**, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL C. **ING. VICTOR MARIN MARTINEZ**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. **ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ CACHEUX**, EL C. **ARQ. FCO. JAVIER CIAPARA CARREON**, SUPERVISOR DE OBRA, EL C. **JESUS DAVID RODRIGUEZ NAVA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS; Y POR LA EMPRESA **AV INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **ING. ALFONSO VALENCIA PÉREZ**.

### DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. **LPO-826029996-007-2018** Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONTRATISTA **AV INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **ING. ALFONSO VALENCIA PÉREZ**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19**, DE FECHA: **14 DE AGOSTO DEL 2018**, POR UN MONTO TOTAL DE **\$1,059,299.40 (SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
<b>TERRACERIAS</b>		
TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	1,982.51	M2
CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMELLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2,093.04	M3
DEMOLICION DE MATERIAL "C" PARA FORMACION DE CAJA PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE.P.U.O.T	2,421.85	M3
TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRE	8,034.60	M2
FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N.	9,886.38	M2
SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	13,670.30	M3
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. ( VOLUMEN ABULTADO )P.U.O.T.	6,681.29	M3
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. ( VOLUMEN ABULTADO ) P.U.O.T.	7,312.92	M3-K
<b>PAVIMENTACION</b>		
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	0.00	M2
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., C	42,693.39	M2

Handwritten signature and mark on the right side of the page.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA"  
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19

FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO MR-42 AGREGADO 1 1/2" REV. MAX. 10 DE DIMENSIONES 30 x 40 CM MONOLITICO CON LA LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	17,574.45	ML
JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	1,347.93	ML
SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQU	9,052.50	ML
CONSTRUCCION DE GUARDACANTON DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 30 CMS. DE DIAMETRO ARMADA CON 5 VARILLAS 3/8" Y EST. DE 1/4" D @25CMS., INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	9,768.30	PZA
CONSTRUCCION DE DESARENADOR DE CONCRETO: INCLUYE: CONCRETO, ACERO, CIMBRADO, EXCAVACION, AFINE, ACARREOS, REJILLA, MARCO Y CONTRAMARCO, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ( VER PLANO DE PROYECTO)	0.00	PZA
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, PIEDRA, CIMBRA, DECIMBRADO, EXCAVACION, AFINE, ACARREOS, ER	36,778.48	ML
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE 1.70 DE ANCHO SEGUN PROYECTO,	59,229.75	ML
LIMPIEZA		
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	4,643.51	LOTE
PAVIMENTO RASTRO PLAYA		
CALLE PRIVADA BAHIA		
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	0.00	M2
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	196,057.82	M2
JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2,333.25	ML
SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	11,502.90	ML
FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDOTRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	46,967.81	M2
CALLE PRIVADA PESCADOR	0.00	
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	0.00	M2
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	165,035.76	M2
FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO.F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" ,(0.095 LT/ML), INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA. (SE DEBERA DE CONSIDERAR LA DISMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE LAS COCHERAS).	25,280.13	ML
JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2,105.28	ML

## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA"**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19**

SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	10,064.45	ML
FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN ÁREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDOTRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	30,947.44	M2
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN ÁREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDOTRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	0.00	M2
RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40 HASTA 50 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	0.00	PZA
FABRICACION DE ENCAUZAMIENTO PLUVIAL ( LAVADERO ), DE 1.50 MTS DE ANCHO Y LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, GUARNICIONES LATERALES DE 15X60 CMS., INCLUYE: CIMBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE ( EXCAVACION Y RELLENOS), TRAZO, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	32,133.91	ML
<b>PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO</b>		
RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE USO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2,100.67	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA NIVELACION DE TERRACERIA EXISTENTE, EN UN PROMEDIO DE 3 CMS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	19,316.80	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS.	13,649.20	M2
RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR, SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE USO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	5,855.70	PZA
SONDEOS PARA LOCALIZAR TUBERIA DE DRENAJE EXISTENTE EN AREA DE DREN PLUVIAL	865.56	PZA
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" PARA CONSTRUIR DREN PLUVIAL	9,932.09	M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8" SERIE 20 EN DREN PLUVIAL	3,035.66	ML
AFINE DE ZANJA EN FONDO DE EXCAVACION	144.22	M2
RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL BASE	1,684.19	M3
CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE		

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19 Y PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES, EJERCIÉNDOSE \$1,059,299.40 (SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	A66	\$ 317,789.82
ESTIMACION 01	A67	\$ 364,941.99
ESTIMACION 02	A71	\$ 223,558.69
ESTIMACION 03	A73	\$ 126,916.17
ESTIMACION 04 (FINIQUITO)	A74	\$ 22,493.74

## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA"  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19

---

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE **106 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO EL **14 DE AGOSTO DE 2018** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO EL DIA **28 DE NOVIEMBRE DE 2018** SEGÚN CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO No. **GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19-CAP-01** MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **98 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: **15 DE AGOSTO DE 2018** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DE 2018** QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA

#### GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 3504-00626-4, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V, POR UN MONTO DE \$ 105,929.94 (SON: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 94/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, circular signature. In the center, there is a signature with a vertical line through it. On the right, there is a large, complex signature with a circular element. Below these signatures, there are several smaller, less distinct marks and a small stamp.

# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS


## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA"  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 12:45 HRS. DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018; FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO PARA LLAMADA Y SALIDA PLUVIAL DESDE GUARIDA DEL TIGRE A SECTOR CALLEJÓN DEL BURRO COL. CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA BAHÍA Y CALLE PRIVADA PESCADOR EN COL. RASTRO PLAYA, EN GUAYMAS, SONORA"  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SE-19

### ENTREGA

  
EL CONTRATISTA

AV INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.  
ING. ALFONSO VALENCIA PÉREZ

  
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

AV INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.  
ING. RODRIGO GERMAN CARRASCO SERNA

### RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
REPRESENTADO POR:


PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LIC. SARA VALLE DESSENS


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


  
C. LIC. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZARRAGA

DIRECCION GRAL.  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

  
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

  
C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES  
SUB-DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

  
C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ CACHEUX  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
ARQ. FCO. JAVIER CIAPARA CARREON  
SUPERVISOR DE OBRA

JESUS DAVID RODRIGUEZ NAVA  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA