



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración Municipal 2015-2018**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**Dirección de Obras Públicas**

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESUS R. ISAURI COL. POPULAR, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL. YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**Nº. CONTRATO:** GUAYMAS-18-FISMDF-SC-04  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 799,324.30  
**CONVENIO ADICIONAL:**  
**MONTO CONVENIO ADICIONAL (sin I.V.A.):** \$  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

**FECHA DE INICIO:** 12 MARZO DEL 2018  
**FECHA DE TERMINO:** 20 MAYO DEL 2018

**FECHA DE INICIO CONTENIDO:**

**UBICACION:** GUAYMAS SON.  
**HORA:** 12:00 p. m.  
**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 1437-06284-5  
**FECHA DE ELABORACION:** 23-may-18

CUAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ACUMULADO	
						CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
	CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESUS ISAURI Y SIN NOMBRE EN COLONIA POPULAR								
1	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION P.U.O.T.	ML	240.08	\$ 4.40	1,056.35	360.08	0.00	360.08	\$ 1,584.35
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B". EN SECC. EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO DE EXCAVACION P.U.O.T.	M3	124.24	\$ 50.07	\$ 6,220.70	15.03	0.00	15.03	\$ 750.35
3	EXCAVACION CON USO DE MECANICOS (MARTELO HIDRAULICO, MONTADO EN RETROEXCAVADORA) PARA ZANJA EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	230.73	\$ 55.91	\$ 12,881.61	25.64	0.00	25.64	\$ 1,435.56
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	581.06	\$ 35.84	\$ 20,821.25	28.05	0.00	28.05	\$ 1,012.25
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 3" RD-41 SERIE, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	240.00	\$ 74.75	\$ 17,940.00	350.08	0.00	350.08	\$ 26,215.95
6	RELLENO CON ARENA A LONO DE TUBO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	235.40	\$ 252.74	\$ 59,500.00	111.02	0.00	111.02	\$ 28,215.95
7	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	5.00	\$ 510.52	\$ 2,552.60	5.00	0.00	5.00	\$ 2,552.60
8	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	100.83	\$ 100.56	\$ 10,139.36	172.84	0.00	172.84	\$ 17,380.63
9	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-8 STRIC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, AFINE, CANA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG. HASTA 6 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION) P.U.O.T.	LOTE	45.00	\$ 1,700.11	\$ 76,504.95	47.00	0.00	47.00	\$ 80,165.17
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBULT DE 75 MM. 3" DE DIAMETRO, COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARRIOS Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 277.99	\$ 277.99	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HD. DE 3" X 3" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARRIOS Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 254.97	\$ 509.94	2.00	0.00	2.00	\$ 509.94

\$0.00

\$0.00

\$509.94

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2013-2018  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESUS R. ISAURI COL. POPULAR, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 No. CONTRATO: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-04  
 MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 799,324.30  
 CONVENIO ADICIONAL:  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL (sin I.V.A.): \$  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 12 MARZO DEL 2018  
 FECHA DE TERMINO: 20 MAYO DEL 2018

FECHA DE INICIO CONVENIO:  
 FECHA DE TERMINO CONVENIO:  
 UBICACIÓN: GUAYMAS SON.  
 HORA: 12:00 P. M.  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06284-S  
 FECHA DE ELABORACION: 25-may-18

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PTU.	IMPORTE	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ACUMULADO	
		D				CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HID. DE 3" Y 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABADOS Y MANO DE OBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$	279.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABADOS Y MANO DE OBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$	137.52	1.00	\$137.52	0.00	\$0.00
14	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	395.91	\$	44.97	372.91	\$16,789.61	0.00	\$0.00
15	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	3563.17	\$	5.88	6600.51	\$38,810.98	0.00	\$0.00
16	SUMINISTRO DE MATERIAL. BASE T.M.A. 1"12". PARA COMPACTAR EN ZANJA. ( VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	139.25	\$	73.14	112.34	\$830,685.90	0.00	\$0.00
17	CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y CALLE 10-A EN COLONIA YUCATAN.	ML	418.60	\$	4.40	418.60	\$1,841.84	0.00	\$0.00
18	TRAZO PARA MEDICAR EXCAVACION P.U.O.T.	M3	380.00	\$	59.67	412.64	\$20,661.09	0.00	\$0.00
19	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	67.06	\$	565.91	58.60	\$29,646.33	0.00	\$0.00
20	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETREGAVADORA ), PARA ZANJA EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DELE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T	M2	431.62	\$	39.84	384.88	\$12,336.98	0.00	\$0.00
21	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, H.TA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	418.60	\$	92.45	418.60	\$38,699.57	0.00	\$0.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRO PVC HIDRAULICO # RD-41 SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	238.60	\$	282.74	133.95	\$38,194.55	0.00	\$0.00
23	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	549.92	3.00	\$1,649.76	0.00	\$0.00
24	SONDEO A MANO EN MATERIAL "B" HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	M3	175.81	\$	100.56	172.03	\$17,299.54	0.00	\$0.00
25	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 85% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION VIO DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	LOTE	33.00	\$	1,780.11	27.00	\$44,062.97	0.00	\$0.00
	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 102" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION. INCLUYE TRAZO, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO AL 85% P.U.S.M. EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG. 10.00 A 5.00 MTS (NO INCLUYE EXCAVACION) P.U.O.T.								

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



**M. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración Municipal 2015-2018**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**Dirección de Obras Públicas**

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESUS R. ISAURI COL. POPULAR, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL.YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**Nº. CONTRATO:** GUAYMAS-18-FISMDF-SC-04  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 799,324.30  
**CONVENIO ADICIONAL:**  
**MONTO CONVENIO ADICIONAL (sin I.V.A.):** \$  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

**FECHA DE INICIO:** 13 MARZO DEL 2018  
**FECHA DE TERMINO:** 20 MAYO DEL 2018

**FECHA DE INICIO CONVENIO:**  
**FECHA DE TERMINO CONVENIO:** GUAYMAS SON.  
**UBICACIÓN:** 12:00 p. m.  
**HORA:** 1437-06284-5  
**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 25-may-18  
**FECHA DE ELABORACION**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO	IMPORTE
						CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 8" X 8" DE DIAMETRO INCLUIVE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	1,167.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE UJUDO DE P.V. DE 8" X 4" DE DIAMETRO INCLUIVE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	285.39	1.00	\$285.39	0.00	\$0.00	1.00	\$
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 2.9" X 4" DE DIAMETRO INCLUIVE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$	243.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO INCLUIVE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	191.67	1.00	\$191.67	0.00	\$0.00	1.00	\$
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC HID. DE 8" X 4" DE DIAMETRO INCLUIVE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	386.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$
31	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ARBUTADO	M3	466.50	\$	44.97	390.40	\$17,556.07	0.00	\$0.00	390.40	\$
32	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ARBUTADO	K-M3	4202.13	\$	7.54	32,104.77	\$52,793.01	0.00	\$0.00	6910.08	\$
33	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" PARA COMPACTAR EN ZANIA. ( VOLUMEN ARBUTADO) P.U.O.T.	M3	166.33	\$	273.14	149.99	\$40,803.18	0.00	\$0.00	149.99	\$
34	DEMOLICION Y REPOSICION DE CARPETA DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUIVE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	130.20	\$	345.73	0.00	\$0.00	144.00	\$14,883.43	144.00	\$
35	FORMACION DE BASE HIERRELICA POR METROS MANUALES DE 15 CMS. DE ESPESOR AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUIVE: MATERIAL BASE DE BANCO, HUNECCADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	130.20	\$	105.41	0.00	\$0.00	141.20	\$14,883.43	141.20	\$
<b>SUB-TOTALES</b>						799,324.30				799,324.30	
<b>TOTALES</b>						799,324.30				799,324.30	

**CONTRATISTA**  
  
**CONSTRUTORA Y SUPERVISORA VISA SA DE CV.**  
**C. ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO**

**SUPERVISOR**  
  
**ING. CONRADO LAKRIBRE DUARTE**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**REVISO**  
  
**ING. MANTUEL ANDRES VALPARRIELA FLORES**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**APROBO**  
  
**ING. MANTUEL ANDRES VALPARRIELA FLORES**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SC-04 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE FELIPE DE JESUS R. ISAURI COL. POPULAR, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA II Y CALLE 10-A COL.YUCATAN EN GUAYMAS, SONORA**

**POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. LEIDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS 12:00 HORAS, DEL DIA 25 MAYO 2018 Y HABIENDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR. LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN EL INTERVINIERON.**