

RECIBO 2018
05/06

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO", EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01

SIENDO LAS 9:00 HRS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO", EN GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. DAVID MARTÍN KIAMY FELIX, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LA C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO, SUPERVISOR DE OBRA, EL C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y LA C. REYNA MARIA FLORES MARQUEZ, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA OPTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARQ. ALFREDO FLORES BURGOS.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA OPTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARQ. ALFREDO FLORES BURGOS. SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05, DE FECHA: 23 DE MARZO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 933,296.56 (SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/ M.N.), Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01, DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 44,745.98 (SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/ M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 9, SECCIÓN III, TOMO CCI, DE FECHA: 29 DE ENERO DEL 2018, DONDE VIENE PUBLICADO LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05, Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$ 978,042.54 (SON: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.) PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA III ENTRE CALLES 15 Y 16 COL. CANTERA. 567.37 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS ; 134.84 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 449.45

Manuel Andres Valenzuela Flores

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO", EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01

M2 TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 87.65 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO; 175.29 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER; 1,577.61 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES; 449.45 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 449.45 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION; 395.91 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 114.68 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" ,(0.095 LT/ML); 66.20 JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 183.60 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 1.00 PZA RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO; 117.92 M2 ABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO; 13.29 M3 MURO DE CONTENCION 30-60M A BASE DE PIEDRA BOLA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2; 1.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 19.26 ML FABRICACION DE DENTELLON EN COCHERA DE 40 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO; 186.50 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS; 55.95 M3 ORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 186.50 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 192.20 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO; 38.10 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO; 72.74 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO)P.U.O.T.; 654.66 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES; 128.31 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 128.31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION; 5.70 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 21.66 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.; 108.00 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 17.26 M2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE; 1.00 LOTE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.; 20.50 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 20.61 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 14.35 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 20.50 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 2" RD-41,SERIE METRICA; 5.58 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 1.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 8.61 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 3.00 LOTE TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4"X4" DE DIAMETRO; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 2" DE DIAMETRO; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC HID. DE 4"X 2" DE DIAMETRO; 26.79 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 241.11 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 7.83 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA; 21.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 29.36 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 15.75 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 21.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 7.31 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 9.45 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 1.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 3.00 LOTE SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SAN.; 38.17 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 343.53 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 10.69 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.; 204.28 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS; 143.10 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MANUALES; 143.10 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MANUALES DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO; 28.91 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.; 140.83 M2 FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4" REV. 12 DE 0.12 M DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA LONGITUDINALES No.4 @ 0.20 Y VARILLAS

Cuauhtlém Cárdenas

2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2015-2018
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO", EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01

TRANSVERSALES No. @ 0.20 M; **PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO**; 180.34 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 12 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 8.97 ML ESCALON DE CONCRETO CON HUELLA DE 0.30M Y UN PERALTE DE 0.17M; 2.00 PZA. ATRAQUE DE CONCRETO TRAPESOÍDAL DE 10X45X30 DE 15 CMS DE ESPESOR; 14.13 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" ,(0.06125 LT/ML); 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA; 1.00 PZA RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 2.00 PZA FABRICACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 1.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 92.60 ML ALERO DE CONCRETO DE 40 X 20 CM ; 60.80 ML CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN FORMA RECTA O CURVA; 1.00 LOTE TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION LONG. DE 14 MTS; 1.00 LOTE TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION LONG. 19 MTS. 1.00 PZA REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO; 61.18 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 10.67 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTOS DE CORTE, PARA DAR NIVEL PARA LA FABRICACIÓN DE BANQUETAS; 2.00 PZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" SAN Y CONEXION A TUBERIA EXISTENTE; 1.00 CAJA CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 1.10M X1.10M X 1.10M DE PROFUNDIDAD MEDIDAS EXTERIORES; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 4" DE DIAMETRO BRIDADA; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA UNIVERSAL DE 2" DE DIAMETRO; 1.00PZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE 1.10 M. CON CANAL DE 4"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO; 1.00 PZA SUMINISTRO EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO **CONVENIO "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR RINCON DEL BURRO EN GUAYMAS, SONORA."** 26.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T; 20.80 M2; PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 8.58 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 26.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 12" SERIE 20; 28.60 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 2.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 2.49 M2 ZAMPEADO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BOLA Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 4.20 ML FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" DE DIMENCIONES 30 x 30 CM MONOLITICO CON LA LOSA DE PAVIMENTO; 1.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4.

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	43	279,988.97
ESTIMACION 1 (UNO)	1	243,655.88
ESTIMACION 2 (DOS)	1	97,462.89
ESTIMACION 3 (TRES)	2	80,169.49
ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO	4	232,019.34
UNICA CONVENIO	5	44,745.98

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE **70 DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DIA **06 DE ABRIL DEL 2018** Y CONCLUYENDO EL DIA **14 DE JUNIO DEL 2018**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA

Quales Cuidados

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO", EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 18A12208, EXPEDIDA POR FIANZAS DORAMA, S.A. , POR UN MONTO DE \$ 97,804.25 (SON: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N.); INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA:

C. ARQ. ALFREDO FLORES BURGOS
OPTO INGENIERIA S.A. DE C.V.

Quaymas

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. III ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16 COL. CANTERA; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR RINCON DEL BURRO", EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-05-CAM-01

RECIBE


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




C. DAVID MARTÍN KIAMY FELIX

SUPERVISOR DE OBRA




C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA




C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES

SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. REYNA MARIA FLORES MARQUEZ

