

13/08/2018
09:00

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SECTOR CALICHE, EN GUAYMAS, SONORA"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SECTOR CALICHE, EN GUAYMAS, SONORA", EN MUNICIPIO DE GUAYMAS.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. **ING. MANUEL GONZALEZ ROBLE**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.- EL **ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES**.- SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; C. **LIC. FERNANDO ORTEGA LOPEZ**.- TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y EL C. **ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ**.- SUPERVISOR ASIGNADO DE OBRAS PÚBLICAS, Y, LA C. **LOURDES ADRIANA ESCOBEDO GARCIA**. REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL C. **ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ**.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** A LA EMPRESA CONTRATISTA **IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09**, DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,206,498.32 (SON: OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES D E LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DADO EN BOLETIN OFICIAL No.9, SECCION III, TOMO CCI, DE FECHA: 29 DE ENERO DEL 2018.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS TERRACERIAS TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS, 1,382.05 M2; CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, 239.41 M3; TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, 1,149.97 M2; FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, 1017.07 M2; SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO, 198.32 M3; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO), 295.49 M3; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO), 4,432.35 M3-K; **PAVIMENTACION** RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 1,091.03 M2; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION, 1,091.03 M2; CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", 1,097.28 M2; FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "T" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", 306.70 ML; FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO MR-42 AGREGADO 1 1/2" REV. MAX. 10 DE DIMENSIONES 30 x 40 CM MONOLITICO CON LA LOSA DE PAVIMENTO, 4.60 ML, JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. 146.31 ML; SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO, 493.82 ML; DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE, 6.25 M2; REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2", 10.00 PZA; REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, 4.00 PZA; FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", 345.00 M2; **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA** RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SECTOR CALICHE, EN GUAYMAS, SONORA"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09

M2/ML294.70 ML; **SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO** SUMINISTRO Y COLOCACION SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CMS POR LADO (CON CEJA) FONDO COLOR BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN COLOR ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRERO EN NEGRO. 2.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO, 4.00 PZA; **LIMPIEZA** LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, 1.00 LOTE; **FUERA DE PRESUPUESTO** RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON UNA ALTURA DE 1.00 MTO. 5.00 PZA; FABRICACION DE TAPAS DE REGISTRO DE 40 X 60 CM REFORZADA CON MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO DE F' C=150 KG/CM2, 7.00 PZA; FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM A BASE DE LADRILLO 7ZX14X28 CMS ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, 2.00 PZA.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. **GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09** CON PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE \$ **1,206,498.32** (SON: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) IVA INCLUIDO QUEDANDO EL PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA Y PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	ICC 2	\$ 361,949.50
ESTIMACION UNO	337	\$ 170,120.12
ESTIMACION DOS	339	\$ 481,439.65
ESTIMACION TRES Y FINIQUITO	340	\$ 192,989.05
	TOTAL	\$ 1,206,498.32

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE **100** DIAS NATURALES SEGÚN CONTRATO, INICIANDO EL DIA **25 DE MAYO DEL 2018** Y CONCLUYENDO EL DIA **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

DEL CONTRATO ORIGINAL No. **GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09**, SE EXPIDE FIANZA NÚMERO **2206608**, CON UN MONTO DE \$**120,649.83** (SON: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., EXPEDIDA POR AFIANZADORA **SOFIMEX, S.A.** DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SECTOR CALICHE, EN GUAYMAS, SONORA"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA:



C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ.
IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SECTOR CALICHE, EN GUAYMAS, SONORA"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SI-09

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

DIRECCION GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA. URBANA. Y
ECOLOGIA.

C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES

SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA
FLORES

PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

C. LOURDES ADRIANA ESCOBEDO GARCIA