

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA: 21 DE JULIO DEL 2018, SE DIERON CITA EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION RELATIVO AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA AL ACTO ASISTIERON LOS C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. DAVID MARTÍN KIAMY FELIX, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS C. ING. MANUEL GONZALES ROBLES, EL C. ARQ. FCO. JAVIER CIAPARA CARREON, SUPERVISOR DE OBRA, LA C. ADRIANA RUIZ ALCARAZ, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS; Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13, DE FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$493,000.00 (SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 9, SECCIÓN III, TOMO CCI, DE FECHA: 29 DE ENERO DEL 2018.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	270.9	M2
EXCAVACION EN MATERIAL EXISTENTE, MEDIOS MANUALES, PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS	19.34	M3
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	18.82	M3
PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: NIVELADO, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	15.68	M2
CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 1.30X1.30 MTS. DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ARMADO DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" @ 0.17 MTS., CIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	8.00	PZA
CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/M2 DE 0.50 X 0.40 X 0.90 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EL ARMADO CON 8 VARILLA CORRUGADO 5/8", Y ESTRIBOS DEL No.3 (3/8") @ 15 CMS., ANCLAJES, PLACA DE 3/4", 3 ANCLAS DE 3/4" EN "U" SIKAGROUT MORTERO EXPANSIVO, TUERCA DE NIVELACION Y FIACION, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	8.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS METALICAS (CM-1) DE POLIN MONTEN DE 10" CAL 12 EN CAJON DE 4.05 MTS EN ESTRUCTURA COMO SOPORTE DE ARMADURA Y CUBIERTA DE LAMINA INCLUYE: PAILEO, CORTES, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, MANIOBRAS, EMPOTRADO DE COLUMNAS ESTRUCTURAL, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSOVIO, ACABO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA MATERIALES, MANO DE OBRA Y	8.00	PZA

Adriana Ruiz Alcaraz

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13

TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (NO EMPATES)		
FABRICACION DE MARCO (M-1 Y M-2) A BASE DE POLIN MONTEN DE 10" CAL. 12 EN CAJON A DOS AGUAS Y 11.30 MTS DE LONGITUD, SEGÚN PROYECTO INCLUYE: PAILEO, CORTES, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, MANIOBRAS, APLICACIÓN DE PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	4.00	PZA
MONTAJE Y COLOCACION DE MARCOS (M-1 Y M-2) A BASE DE POLIN MONTEN DE 10" CAL. 12 EN CAJON A DOS AGUAS Y 11.30 MTS DE LONGITUD, SEGÚN PROYECTO O, INCL: ANDAMIOS, PLUMA DE POLINES PARA IZADO Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	4.00	PZA
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 8" CAL 12 DOBLE (LARGERO L-2) PARA SOPORTE DE LAMINA, INCL: ANGULO DE 2" X 2" X 3/16, PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	40.40	ML
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 8" CAL 12 SENCILLO (LARGERO L-1) PARA SOPORTE DE LAMINA, INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	161.60	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ACANALADA 72 CAL 26 EN CUBIERTA: FIJACIONA BASE DE PIJAS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	248.12	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DENTADO O CUMBRERA INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	20.20	ML
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEIO A BASE DE REDONSO LISO DE 5/8", EN ESTRUCTURAS EN FORMA DE CRUZ, INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, SOPORTES EN COLUMNAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	4.00	PZA
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SEPARADORES A BASE DE REDONSO LISO DE 3/8", EN ESTRUCTURAS , INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, SOPORTES EN COLUMNAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	66.96	ML
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE TRABE-COLUMNA EN CAJON A BASE DE MONTEN 10MT12, INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	38.52	ML
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	1.00	LOTE

Rosario Adriana Rosz Alvarez

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13 Y PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES, EJERCIÉNDOSE \$493,000.00 (SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). CON I.V.A. INCLUIDO PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	21	\$ 147,900.00
ESTIMACION 01	28	\$ 420,713.32
ESTIMACION 02 (FINIQUITO)	29	\$ 4,286.68

LOS TRABAJOS QUE NOS OCUPAN TUVIERON UNA DURACIÓN DE 28 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA 22 JUNIO DEL 2018 Y CONCLUYENDO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2018, QUÉDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

[Handwritten signatures and marks]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

DEL CONTRATO ORIGINAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13 SE EXPIDE FIANZA NÚMERO 1437-06312-5, CON UN MONTO DE \$ 49,300.00 (SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., EXPEDIDA POR AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ REVISADOS LOS TRABAJOS MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LOS TRABAJOS ESTAN TOTALMENTE TERMINADOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, RECIBE DE CONFORMIDAD LOS MENCIONADOS TRABAJOS, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13

[Handwritten signature]
Alcaraz,
Rosario Polviano Ruiz


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13

ENTREGA

EL CONTRATISTA:


CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.
ING. LUIS ALBERTO VILLÉGAS SALGADO

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:


PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. DAVID MARTIN KIAMY FELIX


DIRECCION GRAL.
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA


C. ING. JAIME AGRUEL ROBLES


C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES
SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. FCO. JAVIER CIAPARA CARREON
SUPERVISOR DE OBRA


ADRIANA RUIZ ALCARAZ
PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA