

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13

MONTO CONTRATO: \$ 425,000.00 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. N/A

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 22 JUNIO 2018 AL 20 DE JULIO 2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

ESCUELA PRIMARIA RURAL
 FEDERAL VICENTE SUAREZ, EJIDO
 EL CHORIZO, GUAYMAS

21-Jul-18

1437-06311-8

1437-06312-5

09:00 a.m.

N/A

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	TRAZO Y NIVELACIÓN; MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	270.90	\$ 14.22	\$ 3,852.20	270.90	\$ 3,852.20	0.00	\$ -	270.90	\$ 3,852.20
2	EXCAVACION EN MATERIAL EXISTENTE, MEDIOS MANUALES. PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS	M3	19.34	\$ 156.65	\$ 3,029.61	19.34	\$ 3,029.61	0.00	\$ -	19.34	\$ 3,029.61
3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	18.82	\$ 162.89	\$ 3,065.59	18.82	\$ 3,065.59	0.00	\$ -	18.82	\$ 3,065.59
4	PLANTILLA DE 5. CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: NIVELADO, COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	15.68	\$ 177.91	\$ 2,789.63	15.68	\$ 2,789.63	0.00	\$ -	15.68	\$ 2,789.63
5	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 1.30X1.30 MTS. DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ARMADO DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" @ 0.17 MTS., CIMBRA Y DECIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 1,786.56	\$ 14,292.48	8.00	\$ 14,292.48	0.00	\$ -	8.00	\$ 14,292.48
6	CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO F'C=250 KG/M2 DE 0.50 X 0.40 X 0.90 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EL ARMADO CON 8 VARILLA CORRUGADO 5/8", Y ESTRIOS DEL No.3 (3/8" @ 15 CMS., ANCLAJES, PLACA DE 3/4", 3 ANCLAS DE 3/4" EN "U" SIKAGROUT MORTERO EXPANSIVO, TUERCA DE NIVELACION Y FIJACION, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 3,333.59	\$ 26,668.72	8.00	\$ 26,668.72	0.00	\$ -	8.00	\$ 26,668.72
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS METALICAS (CM-1) DE POLIN MONTEN DE 10" CAL 12 EN CAJON DE 4.05 MTS EN ESTRUCTURA COMO SOPORTE DE ARMADURA Y CUBIERTA DE LAMINA INCLUYE: PAILEO, CORTES, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, MANIOBRAS, EMPOTRADO DE COLUMNAS ESTRUCTURAL, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSION, ACABO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	8.00	\$ 5,543.25	\$ 44,346.00	8.00	\$ 44,346.00	0.00	\$ -	8.00	\$ 44,346.00

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
 LOCALIDAD: GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13
 MONTO CONTRATO: \$ 425,000.00 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. N/A
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCION: 20 JUNIO 2018 AL 20 DE JULIO 2018
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

ESCUELA PRIMARIA RURAL
 FEDERAL VICENTE SUAREZ, EJIDO
 EL CHORIZO, GUAYMAS
 21-Jul-18
 09:00 a.m.

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06311-8
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1437-06312-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: N/A

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
8	FABRICACION DE MARCO (M-1 Y M-2) A BASE DE POLIN MONTEN DE 10" CAL. 12 EN CAJON A DOS AGUAS Y 11.30 MTS DE LONGITUD, SEGUN PROYECTO INCLUYE: PAILEO, CORTES, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, MANIOBRAS, APLICACION DE PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 18,822.42	\$ 75,289.68	4.00	\$ 75,289.68	0.00	\$ -	75,289.68
9	MONTAJE Y COLOCACION DE MARCOS (M-1 Y M-2) A BASE DE POLIN MONTEN DE 10" CAL. 12 EN CAJON A DOS AGUAS Y 11.30 MTS DE LONGITUD, SEGUN PROYECTO O INCL: ANDAMIOS, PLUMA DE POLINES PARA IZADO Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 3,786.92	\$ 15,147.68	4.00	\$ 15,147.68	0.00	\$ -	15,147.68
10	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 8" CAL. 12 DOBLE (LARGERO L-2) PARA SOPORTE DE LAMINA, INCL: ANGULO DE 2" X 2" X 3/16" PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, ANDAMIOS, APLICACION DE PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	40.40	\$ 533.01	\$ 21,533.60	40.40	\$ 21,533.60	0.00	\$ -	21,533.60
11	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POLIN MONTEN DE 8" CAL. 12 SENCILLO (LARGERO L-1) PARA SOPORTE DE LAMINA, INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, ANDAMIOS, APLICACION DE PRIMER, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	161.60	\$ 326.68	\$ 52,791.49	161.60	\$ 52,791.49	0.00	\$ -	52,791.49
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ACANALADA 72 CAL 26 EN CUBIERTA: FIJACION: BASE DE PLAS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	248.12	\$ 377.67	\$ 93,707.48	248.12	\$ 93,707.48	0.00	\$ -	93,707.48

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. DE EJIDO EL CHORIZO", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA
 LOCALIDAD: GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SE-13
 MONTO CONTRATO: \$ 425,000.00 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. N/A
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 JUNIO 2018 AL 20 DE JULIO 2018
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

ESCUELA PRIMARIA RURAL
 FEDERAL VICENTE SUAREZ, EJIDO
 EL CHORIZO, GUAYMAS
 21-Jul-18
 09:00 a.m.

No. DE FIANZA DE ANTIPO:
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS:
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

1437-06311-8
 1437-06312-5
 N/A

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		VOLUMEN	IMPORTE	ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DENTADO O CUMBRERA INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	20.20	\$ 170.11	\$ 3,436.22	20.20	\$ 3,436.22	0.00	\$ -	20.20	\$ -	3,436.22
14	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CONTRAVIENTO A BASE DE REDONSO LISO DE 5/8". EN ESTRUCTURAS EN FORMA DE CRUZ, INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, SOPORTES EN COLUMNAS SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,505.70	\$ 6,022.80	4.00	\$ 6,022.80	0.00	\$ -	4.00	\$ -	6,022.80
15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SEPARADORES A BASE DE REDONSO LISO DE 3/8". EN ESTRUCTURAS INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, SOPORTES EN COLUMNAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	ML	66.96	\$ 57.04	\$ 3,819.40	66.96	\$ 3,819.40	0.00	\$ -	66.96	\$ -	3,819.40
16	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE TRABE-COLUMNA EN CAJON A BASE DE MONITEN 10MT12 INCL: PAILEO, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEAMIENTO, SOLDADURA, ACABADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	ML	38.52	\$ 1,321.93	\$ 50,920.74	38.52	\$ 50,920.74	0.00	\$ -	38.52	\$ -	50,920.74
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	\$ 4,286.68	\$ 4,286.68	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,286.68	1.00	\$ 4,286.68	4,286.68
	TOTAL				\$ 425,000.00		\$ 420,713.32		\$ -		\$ -	\$ 425,000.00

ING. LUIS ALBERO VILLEGAS SALGADO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. FCO. JAVIER GUAPARA CARREON
 RESIDENTE DE OBRA

C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES
 SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. MANUEL GONZALEZ ROBLES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACILITABLES CORRESPONDIENTES