

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA EMISOR A PRESION EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN", EN GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISIDF-SC-17

MONTO CONTRACTO: \$3,484,608.91 I.V.A. INCLUIDO

CONVENIO ADICIONAL PLAZO No.: GUAYMAS-18-FISIDF-SC-17-CAP-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A

PERIODO DE EJECUCION: 10 de Agosto del 2018 al 07 de Diciembre del 2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: CALLE 15 AVENIDA IV COLONIA YUCATAN, GUAYMAS, SONORA A 03 DICIEMBRE 2018, 09:00 HRS

No. DE FRANJA DE ANTICIPO: 1437-06334-7

No. DE FRANJA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06335-8

No. DE FRANJA DE CONVENIO ADICIONAL: N/A

CONCENTRADO DE VOLUMENES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	EMISOR DE 20" TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	822.94	\$ 5.97	\$ 4,942.95	0.00	\$ -	774.31	\$ 4,622.63	0.00	\$ -	\$ 4,622.63
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	370.32	\$ 50.07	\$ 18,541.92	0.00	\$ -	1,417.21	\$ 70,969.70	0.00	\$ -	\$ 70,969.70
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA J. PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	864.09	\$ 561.44	\$ 485,134.69	0.00	\$ -	527.92	\$ 296,395.40	0.00	\$ -	\$ 296,395.40
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	781.79	\$ 30.08	\$ 23,516.24	0.00	\$ -	960.56	\$ 28,893.64	0.00	\$ -	\$ 28,893.64
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 20" CLASE 10 SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRERA. P.U.O.T.	ML	822.94	\$ 1,709.37	\$ 1,406,708.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
6	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREGOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	498.13	\$ 306.88	\$ 152,866.13	0.00	\$ -	616.54	\$ 189,203.80	0.00	\$ -	\$ 189,203.80
7	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	10.00	\$ 584.83	\$ 5,848.30	0.00	\$ -	19.00	\$ 11,111.77	0.00	\$ -	\$ 11,111.77

(Handwritten signatures and initials)

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN", EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: CALLE 15 AVENIDA IV COLONIA YUCATÁN, GUAYMAS, SONORA A 03 DICIEMBRE 2018, 09:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06334-7

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06335-8

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: N/A

CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17

CONVENIO ADICIONAL PLAZO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17-CAP-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: 10 de Agosto del 2018 al 07 de Diciembre del 2018

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		IMPORTE ACUMULADO
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
8	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION V/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	426.21	\$ 111.16	\$ 47,377.50	0.00	1,006.98	\$ 111,935.90	0.00	-	\$ 111,935.90
9	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 4 DE 2.25 X 2.20 M.	PZA	2.00	\$ 9,490.72	\$ 18,981.44	0.00	0.00	\$ -	0.00	-	\$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo. TIPO MEDIANO DE 50 X 50 CMS.	PZA	1.00	\$ 2,109.19	\$ 2,109.19	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 4,218.38	\$ 4,218.38
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 MTS. CON CANAL DE 150 MM (6").	PZA	1.00	\$ 1,419.53	\$ 1,419.53	0.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,839.06	\$ 2,839.06
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 6,089.07	\$ 12,178.14	0.00	2.00	\$ 12,178.14	0.00	-	\$ 12,178.14
13	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 508 MM (20") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 778.83	\$ 1,557.66	0.00	16.00	\$ 12,461.28	0.00	-	\$ 12,461.28
14	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 44.04	\$ 88.08	0.00	2.00	\$ 88.08	0.00	-	\$ 88.08
15	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE (1-1/8" X 4 1/2")	PZA	240.00	\$ 138.63	\$ 33,271.30	0.00	320.00	\$ 44,361.60	0.00	-	\$ 44,361.60

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA EMISOR A PRESION EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN", EN GUAYMAS, SONORA
LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: CALLE 15 AVENIDA IV COLONIA YUCATAN, GUAYMAS, SONORA A 03 DICIEMBRE 2018, 09:00 HRS
CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17
1437-06334-7
MONTOS ADICIONALES: \$3,464,608.91 I.V.A. INCLUIDO
1437-06335-8
CONVENIO ADICIONAL PLAZO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17-CAP-01
N/A
MONTOS ADICIONALES: \$ N/A
N/A
PERIODO DE EJECUCION: 10 de Agosto del 2018 al 07 de Diciembre del 2018
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		IMPORTE ACUMULADO		
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
16	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE (5/8" X 3")	PZA	16.00	\$ 21.05	\$ 337.44	0.00	\$ -	16.00	\$ 337.44	0.00	\$ -	16.00	\$ 337.44
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DRESSER DE 20" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 25,768.35	\$ 51,536.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 51,536.70	2.00	\$ 51,536.70
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 20" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 6,038.28	\$ 72,459.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 90°X20" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 28,122.51	\$ 56,245.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45°X20" BRIDADO DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 19,454.48	\$ 38,908.96	0.00	\$ -	7.00	\$ 136,181.36	0.00	\$ -	7.00	\$ 136,181.36
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 20"X4" BRIDADO DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 18,980.64	\$ 37,961.28	0.00	\$ -	2.00	\$ 37,961.28	0.00	\$ -	2.00	\$ 37,961.28
22	ATRAQUE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL DE 65X45X50 DE 75 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 1,851.74	\$ 7,366.96	0.00	\$ -	7.00	\$ 12,822.18	0.00	\$ -	7.00	\$ 12,822.18

[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA EMISOR A PRESION EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN", EN GUAYMAS, SONORA
 LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: CALLE 15 AVENIDA IV COLONIA YUCATAN, GUAYMAS, SONORA A 03 DICIEMBRE 2018, 09:00 HRS
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06334-7
 MONTO CONTRATO: \$3,484,608.91 I.V.A. INCLUIDO
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06335-8
 CONVENIO ADICIONAL PLAZO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17-CAP-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A
 PERIODO DE EJECUCION: 10 de Agosto del 2018 al 07 de Diciembre del 2018
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: N/A
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD		
23	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	1380.16	\$ 60.93	\$ 84,093.15	0.00	1,540.67	\$ 93,873.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,540.67	\$ 93,873.02
24	RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	12421.45	\$ 7.67	\$ 95,272.52	0.00	13,866.05	\$ 106,352.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13,866.05	\$ 106,352.60
25	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO), P.U.O.T.	M3	408.76	\$ 252.05	\$ 103,027.96	0.00	671.12	\$ 169,155.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	671.12	\$ 169,155.80
26	RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUIE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, BARRURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DE LA ZANJA, REMOCION, CARGA DEL MATERIAL AL CAMION CON MAQUINA Y ACARREOS	M2	450.34	\$ 538.02	\$ 242,291.93	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
PPF 01	SUMINISTRO DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 20" CLASE 10	ML	0.00	\$ 1,587.92	\$ -	822.94	1,306,762.88	\$ -	77,220.55	\$ -	0.00	\$ -	774.31	\$ 1,229,542.34
PPF 02	INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 20" CLASE 10. SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 121.45	\$ -	0.00	774.31	\$ 94,039.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	774.31	\$ 94,039.95
PPF 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE 20" DE DIAMETRO BRIDADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 10,246.86	\$ -	0.00	14.00	\$ 143,456.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 143,456.04

[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA EMISOR A PRESIÓN EN AVENIDA III DE CALLE 16 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN", EN GUAYMAS, SONORA
 LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: CALLE 15 AVENIDA IV COLONIA YUCATAN, GUAYMAS, SONORA A 03 DICIEMBRE 2018, 08:00 HRS
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06334-7
 MONTO CONTRATO: \$3,484,608.91 I.V.A. INCLUIDO
 CONVENIO ADICIONAL PLAZO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17-CAP-01
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06335-8
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: N/A
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 10 de Agosto del 2018 al 07 de Diciembre del 2018
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA WISA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (RIGUIQUITO)		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
PPF 04	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 3/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 3/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 139.31	\$ -	0.00	\$ -	45.00	\$ 6,268.95	0.00	\$ -	45.00	\$ 6,268.95
PPF 05	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 420.05	\$ -	0.00	\$ -	48.00	\$ 20,162.40	0.00	\$ -	48.00	\$ 20,162.40
PPF 06	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE BLOCK 20 X 20 X 40CMS, ACERO DE REFUERZO DE VARILLA 3/8" @ 0.60 M RESISTENCIA F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA, CAJA TIPO 4 DE 2.25 X 2.20 M.	PZA	0.00	\$ 10,454.04	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 20,908.08	0.00	\$ -	2.00	\$ 20,908.08
PPF 07	RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DE LA ZANJA, REMOCION, CARGA DEL MATERIAL AL CAMION CON MAQUINA Y ACARREOS.	M2	0.00	\$ 97.96	\$ -	0.00	\$ -	638.63	\$ 62,560.19	0.00	\$ -	638.63	\$ 62,560.19
PPF 08	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, RANURADO CON CORTADORA DE DISCO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$ 440.06	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	67.1397	\$ 29,545.50	67.14	\$ 29,545.50

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE TUBERIA HIDRAULICA PARA EMISOR A PRESION EN AVENIDA III DE CALLE 16
 A BLVD. PEDRO G. MORENO COL. YUCATÁN", EN GUAYMAS, SONORA
 LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: CALLE 19 AVENIDA IV COLONIA YUCATAN,
 GUAYMAS, SONORA A 03 DICIEMBRE 2018, 09:00 HRS
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06334-7
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06335-8
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: N/A

CONVENIO ADICIONAL PLAZO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-17-CAP-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ N/A
 PERIODO DE EJECUCION: 10 de Agosto del 2018 al 07 de Diciembre del 2018
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 (FINIQUITO)		IMPORTE ACUMULADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE
					\$ 3,003,973.20								\$ 3,003,973.20
	TOTAL				\$ 1,306,762.88					\$ 88,139.64			\$ 3,003,973.20

ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. FCC. JAVIER CAPARA CARREON
 RESIDENTE DE OBRA

C. ING. MANUELA VALENZUELA FLORES
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ARO. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ CACHUEX
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
 LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACILITADAS CORRESPONDIENTES