

FISM 2018  
180 P

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18  
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LA C. LIC. SARA VALLE DESSENS, PRESIDENTA MUNICIPAL, LA C. LIC. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZÁRRAGA EL C. ING. VÍCTOR MARIN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. CÉSAR TOMÁS IBARRA MONTOYA, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. MARGARITA QUINTERO NAVA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA: GILBERTO COTA ZAZUETA, REPRESENTADO POR EL ÉL MISMO, FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA GILBERTO COTA ZAZUETA, REPRESENTADO POR EL ÉL MISMO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18, DE FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,596,681.70 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO; TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2018.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

| INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE  |    |        |
|---|----|--------|
| TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.   | ML | 659.15 |
| EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD            | M3 | 430.94 |
| EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" | M3 | 184.69 |
| PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA   | M2 | 461.41 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD 4", SERIE METRICA   | ML | 659.15 |

GILBERTO COTA Z.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2018-2021  
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
 Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18**

**CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01**

|   |      |          |
|---|------|----------|
| RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO  | M3   | 179.39   |
| SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG.  | PZA. | 2.00     |
| RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO                                   | M3   | 276.84   |
| TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION             | LOTE | 51.00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA  | PZA  | 1.00     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO  | PZA  | 2.00     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 45° X 4" DE   | PZA  | 1.00     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO   | PZA  | 5.00     |
| CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM   | M3   | 450.18   |
| RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.  | K-M3 | 4,051.62 |
| SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" PARA COMPACTAR EN ZANJA. ( VOLUMEN ABULTADO ).P.U.O.T.                      | M3   | 165.44   |
| <b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>   |      |          |
| TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION.  | ML   | 788.21   |
| EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD.           | M3   | 595.69   |
| EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" | M3   | 239.04   |
| PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA   | M2   | 591.16   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20,   | ML   | 788.21   |
| RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO  | M3   | 271.14   |
| RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO                                   | M3   | 192.70   |
| SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG.  | PZA. | 8.00     |
| SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANITARIA  | LOTE | 69.00    |
| CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM   | M3   | 676.78   |
| RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.  | K-M3 | 6,090.98 |
| FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.90 MTS DE ALTURA   | PZA  | 3.00     |
| FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 MTS DE ALTURA,  | PZA  | 3.00     |
| CONEXION A LA RED EXISTENTE   | POZO | 4.00     |
| FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM.   | PZA  | 0.00     |

GILBERTO COTA Z.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2018-2021  
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
 Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18**


**CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01**

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA.  |     | 230.56 |
| RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS  | M2  | 34.21  |
| <b>PRECIOS FUERA DEL PRESUPUESTO</b>  |     |        |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR- 12, EN TERRENO NORMAL.   | PZA | 3.00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-9, EN TERRENO NORMAL.   | PZA | 1.00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO VS1N EN POSTE DE CONCRETO  | PZA | 3.00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO RP1N EN POSTE DE CONCRETO.   | PZA | 2.00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA EN TERRENO NORMAL.  | PZA | 2.00   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN POSTE DE CONCRETO,  | PZA | 3.00   |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DE CONCRETO. | PZA | 4.00   |
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR 1/0 ACSR, PARA LP F2H CON NEUTRO CORRIDO.  | ML  | 180.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0.   | ML  | 105.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 15 KVA MONOFASICA DE 15 KV.  | PZA | 2.00   |

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18, Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE: \$1,596,681.70 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.), PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CONCEPTO                 | FACTURA | IMPORTE             |
|--------------------------|---------|---------------------|
| ANTICIPO                 | A22     | 479,004.51          |
| ESTIMACION 1             | A26     | 377,459.95          |
| ESTIMACION 2             | A31     | 389,597.17          |
| ESTIMACION 3             | A32     | 104,849.44          |
| ESTIMACION 4 Y FINIQUITO | A35     | 245,770.63          |
| <b>TOTAL</b>             |         | <b>1,596,681.70</b> |

GILBERTO COTA Z.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18**

**CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01**

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN **PERIODO CONTRACTUAL DE 85 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO **11 de Agosto del 2018** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: **03 de Noviembre del 2018** MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **105 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: **11 de Agosto del 2018** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: **23 de Noviembre del 2018**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**


FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 1008057**, EXPEDIDA POR **FIANZAS DORAMA, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO DE **\$159,668.17(SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO



GUAYMAS COTA 2.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18

CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01

AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:


GILBERTO COTA Z.  
GILBERTO COTA ZAZUETA

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLE DESSENS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA SECTOR ROCA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18

CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-18-FISMDF-SE-18-CAP-01

---

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JAZMIN GUADALUPE GOMEZ LIZÁRRAGA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGÍA

C. ING. VÍCTOR MARIN MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y  
ECOLOGÍA

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ CACHEUX

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. CÉSAR TOMÁS BARRA MONTOYA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. MARGARITA QUINTERO NAVA