

FISM
20 CP

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERIA EN EJIDO NICOLAS BRAVO, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMD-SC-20
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No.

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: EL EJIDO DE NICOLAS BRAVO; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERIA EN EJIDO NICOLAS BRAVO", EN GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LAC. LIC. SARA VALLE DESSENS, PRESIDENTA MUNICIPAL, LA C. LIC. JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL C. ING VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ARQ. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ CACHEUX, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, RESIDENTE DE OBRAS LAC. MARIA DARIA RIOS REYES, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA OPTO INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ARQ. ALFREDO FLORES BURGOS, FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-008-2018, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA OPTO INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ARQ. ALFREDO FLORES BURGOS, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-18-FISMD-SC-20, FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2018, POR UN MONTO TOTAL DE \$650,949.80, CON I.V.A. INCLUIDO. (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA NUEVE PESOS 80/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DDO EN BOLETIN OFICIAL No. 9, SECCION III, TOMO CCI, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2018, DONDE VIENE PUBLICADO LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES PAR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

CIMENTACION DESMONTE A MANO, LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN, 40.96 M2; EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", 11.72 M3; RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL "A" Y/O "B", EN ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. 6.90 M3; FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE. 0.93 M3; FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. 4.21 M3; CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES. 24.88 M2; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE F_y = 4200 Kg./ Cm². 338.73 KG; SUMINISTRO Y

María Daria Rios R

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
 Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERIA EN EJIDO NICOLAS BRAVO, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SC-20
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No.

COLOCACIÓN DE ANCLAS DE ACERO DE 15.8 MM (5/8") DE DIÁMETRO x 60 CM. DE LONGITUD. 24.00 PZA; **ESTRUCTURA** SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA EN TANQUE METALICO ELEVADO (COLUMNA, PLACAS DE UNION, BOTELLAS TENSORAS, ETC, CON PLACA DE ESPESOR SEGUN PLANO). 2,565.16 KG; ERECCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TANQUE METALICO ELEVADO. 2,565.16 KG; FABRICACION DE HERRERÍA EN TANQUE METALICO ELEVADO, SEGÚN PLANO DE PROYECTO. 347.92 KG; ERECCION Y MONTAJE DE HERRERÍA EN TANQUE METALICO ELEVADO. 1,954.80 KG; APLICACIÓN DE PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA SOPORTADORA DE TANQUE METALICO ELEVADO CON BROCHA. 4,519.96 KG; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO RESPIRADERO EN TANQUE METALICO ELEVADO, 1.00 PZA; **CRUCERO DEL TANQUE MANO DE OBRA** EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL. 3.95 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE Fo.Go. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. 25.59 ML; INSTALACION DE CODO DE Fo.Go. DE 45° Y/O 90° X 102 MM (4") DE DIAMETRO. 1.00 PZA; RELLENO A VOLTEO CON EQUIPO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", 3.87 M3; INSTALACION DE COPLE DE Fo.Go. DE 64 MM (2 1/2") A 102 MM. (4") DE DIAMETRO. 4.00 PZA; INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go. 164.00 KG; INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO BRIDADA. 2.00 PZA; **MATERIALES** SUMINISTRO DE TUBERIA DE Fo.Go. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. 25.59 ML; SUMINISTRO DE COPLE DE Fo.Go. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO. 4.00 PZA; SUMINISTRO DE CODO DE Fo.Go. DE 90° X 102 MM (4") DE DIAMETRO. 1.00 PZA; SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON VÁSTAGO FIJO Y RESILENTE DE 102 MM DE (4") DE DIAMETRO. 2.00 PZA; SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES. 78.00 KG; SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 16 X 64 MM (5/8" X 2 1/2"), 88.00 PZA; SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. 1.00 PZA; **PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO** LIMPIEZA DE SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DE TANQUE METALICO ELEVADOS HASTA 15.00 M DE ALTURA. 43.08 M2; CORDON DE SOLDADURA EN INTERIOR DE TANQUE. 148.00 ML; RELLENO CON AUTONIVELANTE SIKA GROUT EN DADOS DE CONCRETO 4.00 PZA; ROSCA PARA VARILLA DE 5/8" Y 3/4" EN TENSORES 24.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE DIAMETRO. 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 115 MM DE 4" DE DIAMETRO. 6.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 95 MM DE 3" DE DIAMETRO. 2.00 PZA; SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" DE DIAMETRO. 6.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO ANG RD/41 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO. 9.40 ML; FABRICACION DE BANQUETA DE 10.0 CMS DE ESP. CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" H.O. 22.19 M2; CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 1.30 CM. DE ALTO, A BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @15 CM. 3.00 PZA; TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. 9.40 ML; AFINE DE MATERIAL PARA RECIBIR TUBERIA, COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJA. 5.64 M2; ATRAQUE DE CONCRETO TRAPESOIDAL CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. 3.00 PZA.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No.GUAYMAS-18-FISMDF-SC-20,PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL,DE: \$ 650,949.80 (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA NUEVE PESOS 80/100 M.N.),PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	3	\$ 195,284.94
ESTIMACION UNO	7	\$ 364,197.82
ESTIMACION DOS	8	\$ 62,813.79
ESTIMACION TRES Y FINIQUITO	9	\$ 28,653.24
TOTAL		\$ 650,949.80

Mano Daru Reos R

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERIA EN EJIDO NICOLAS BRAVO, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SC-20
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 85 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DEL 2018 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, SIENDO ESTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN 85 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: 17 DE AGOSTO DEL 2018 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, NO HABIENDO TERMINO DE OBRA ANTICIPADA, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 18A38310, EXPEDIDA POR DORAME, S.A. POR UN MONTO DE \$65,094.98 (SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.



María Daria Ros R

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERIA EN EJIDO NICOLAS BRAVO, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SC-20
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10 HRS, DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:


ARQ. ALFREDO FLORES BURGOS
OPTO INGENIERIA, S.A. DE C.V.


Maria Dorca Rosas

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TANQUE ELEVADO, MONTAJE DE TANQUE EXISTENTE Y FONTANERIA EN EJIDO NICOLAS BRAVO, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-18-FISMDF-SC-20
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No.

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. SARA VALLE DESSENS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. LIC. JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZARRAGA

RESIDENTE DE OBRA


C. ING. MANJEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGÍA


C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
ECOLOGÍA


C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. ARG. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ CACHEUX

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. MARIA DARIA RIOS REYES

