

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA LOMA LINDA EN GUAYMAS SONORA.


LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.
 CONTRATO No-1 GUAYMAS-18-FISMDF-SC-23
 MONTO CONTRATO: \$ 58,754.95
 CONTRATISTA: GILBERTO COTA ZAZUETA


FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 18A48302
 PERIODO DE EJECUCION: 08 DE OCTUBRE - 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

GUAYMAS, SONORA SIENDO LAS: 11:00 HRS DEL DIA: 30 DEL MES: OCTUBRE DEL AÑO: 2018, EN EL SITIO QUE OCUPAN LOS TRABAJOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		IMPORTE ACUMULADO
					CANTIDAD	VOLUMEN ACUMULADA	
1	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE						
2	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION, P.U.O.T.	ML	60.0	\$ 5.90	60.00	\$ 354.00	\$ 354.00
3	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	74.25	\$ 51.42	47.49	\$ 2,441.68	\$ 2,441.68
4	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA) PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	17.81	\$ 437.48	20.35	\$ 8,903.36	\$ 8,903.36
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	45	\$ 37.60	45.00	\$ 1,692.00	\$ 1,692.00
6	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	80	\$ 201.98	60.00	\$ 12,118.80	\$ 12,118.80
7	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	M3	19.44	\$ 401.09	20.64	\$ 8,278.50	\$ 8,278.50
8	SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANJ.C.TRAZO, AFINE, TUBO PVC SANJ.S-20 DE 6" CODO Y SILETA PVC DE 6X6 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM.A LOMO DE TUBO, PLANTILLA DE ARENA 10 CM.RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.HASTA 7 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION), P.U.O.T	M3	40.50	\$ 121.50	31.50	\$ 3,827.25	\$ 3,827.25
9	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	PZA.	1.00	\$ 849.51	1.00	\$ 849.51	\$ 849.51
10	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	LOTE	4.00	\$ 2,060.70	6.00	\$ 12,364.20	\$ 12,364.20
11	CONEXION A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	74.33	\$ 50.11	40.50	\$ 2,029.46	\$ 2,029.46
12	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	K-M3	686.97	\$ 5.76	364.50	\$ 2,099.52	\$ 2,099.52
13		POZO	1.00	\$ 1,303.78	1.00	\$ 1,303.78	\$ 1,303.78
		M3	13.23	\$ 184.64	13.50	\$ 2,482.64	\$ 2,482.64
	TOTAL					\$ 58,754.95	\$ 58,754.95


 ING. GILBERTO LANGUERE
 SUPERVISOR


 ING. ENRIQUE FERNANDEZ CACHEUX
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, ULTIMO PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA LOMA LINDA EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA.
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FISMDF-SC-23
 MONTO CONTRATO: \$ 58,754.95
 CONTRATISTA: GILBERTO COTA ZAZUETA


FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 16A48302
 PERIODO DE EJECUCION: 08 DE OCTUBRE - 26 DE OCTUBRE DEL AÑO
 2018

GUAYMAS, SONORA SIENDO LAS: 11:00 HRS DEL DIA: 30 DEL MES: OCTUBRE DEL AÑO: 2018, EN EL SITIO QUE OCUPAN LOS TRABAJOS.


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1 CANTIDAD	VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
1	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	60.0	\$ 5.90	60.0	60.00	\$ 354.00
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	71.25	\$ 51.42	47.485	47.49	\$ 2,441.69
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA) PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	17.81	\$ 437.49	20.351	20.35	\$ 8,903.36
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	45	\$ 37.60	45.00	48.00	\$ 1,692.00
5	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	60	\$ 201.98	60.00	60.00	\$ 12,118.80
6	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	M3	19.44	\$ 401.09	20.64	20.64	\$ 8,278.50
7	SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANJNC.TRAZO, AFINE, TUBO PVC SANJ-20 DE 6" O CODO Y SILETA PVC DE 6X8 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM-A LOMO DE TUBO, PLANTILLA DE ARENA 10 CM, RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.HASTA 7 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION), P.U.O.T	M3	40.50	\$ 121.50	31.50	31.50	\$ 3,827.25
8	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	PZA.	1.00	\$ 849.51	1.00	1.00	\$ 849.51
9	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	LOTE	4.00	\$ 2,060.70	6.00	6.00	\$ 12,364.20
10	CONEXION A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	74.33	\$ 50.11	40.50	40.50	\$ 2,020.46
11	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	K-M3	666.97	\$ 5.76	364.50	364.50	\$ 2,099.52
12		POZO	1.00	\$ 1,303.78	1.00	1.00	\$ 1,303.78
13		M3	13.23	\$ 184.64	13.50	13.50	\$ 2,482.64
TOTAL							\$ 58,754.95




 ING. CORNELIO LANGRUE
 SUPERVISOR



 GILBERTO COTA ZAZUETA
 CONTRATISTA



 ARIAN-EDIB ENRIQUE FERNANDEZ CACHEUX
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



 ING. MANUEL JORDAN VALENZUELA FLORES
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANDELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES