

FSM 2019
OLCP

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01-CAM-01

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 23 DE MAYO DE 2019 SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN EL LUGAR DE LA OBRA QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS", EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON EL C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, RESIDENTE DE OBRA Y LA C. OLGA LIDIA DAZA BARRAZA REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA GILBERTO COTA ZAZUETA REPRESENTADO POR EL C. GILBERTO COTA ZAZUETA.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA A LA EMPRESA CONTRATISTA GILBERTO COTA ZAZUETA, REPRESENTADA POR EL C. GILBERTO COTA ZAZUETA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 784,826.77 (SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO. Y CONVENIO ADICIONAL SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01-CAM-01, DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2019, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 190,200.00 (SON: CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES D E LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DADO EN BOLETIN OFICIAL No.8, SECCION I, TOMO CCIII, DE FECHA: 28 DE ENERO DEL 2019.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 2,840.56 ML; TRAZO EN HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. , 1,930.48 M3; EXCAVACION CON MAQUINA, PARA ZANJA DE ANCHO, MAXIMO 0.70 MTS EN MATERIAL TIPO A, EN SECO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, 159.06 M3; PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE EXCAVACION, COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, 2,840.56 ML; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO ANGER RD/41 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO, PARA INSTALACION HIDRAULICA, 733.06 M3; RELLENO APISONADO CON MATERIAL DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, 1,084.05 M3; RELLENO A VOLTEO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO

Olga L Daza B
GILBERTO COTA Z.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01
 CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01-CAM-01

DE EXCAVACION; 90.00 LOTE; SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA, 7.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 76.20 MM (3") DE DIAMETRO; 2.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 76.20 MM X 76.20 MM (3" X 3") DE DIAMETRO; 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 76.20 MM X 101.60 MM (3" X 4") DE DIAMETRO; 3.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 76.20 MM X 76.20 MM (3" X 3") DE DIAMETRO; 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 75 MM(3") DE DIAMETRO BRIDADA 8.00 PZA; SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA DE 19 X 82 MM (5/8" X 3"); 2.00 PZA; SUMINISTRO DE PLOMO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO, 1.00 CAJA; CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, CAJA TIPO 2 DE 1.30 X 1.20 MTS, 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS CON CANAL DE 102 MM (4"), 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FO.FO. TIPO MEDIANO DE 50 X 50 CMS; 2,840.56 ML, CONFORMACION DE MATERIAL REZAGADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6 MTS CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA.

CONVENIO ADICIONAL: 550.00 ML; TRAZO EN HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. 408.10 M3; EXCAVACION CON MAQUINA, PARA ZANJA DE ANCHO, MAXIMO 0.70 MTS EN MATERIAL TIPO A, EN SECO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. 30.08 M3; PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE EXCAVACION, COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. 550.00 ML; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO ANGER RD/41 DE 75 MM (3") DE DIAMETRO. 142.33 M3; RELLENO APISONADO CON MATERIAL DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. 232.54 M3; RELLENO A VOLTEO EN ZANJA CON MATERIAL. 32.00 LOTE; SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA. 11.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 76.20 MM (3") DE DIAMETRO. 11.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 76.20 MM X 76.20 MM (3" X 3") DE DIAMETRO. 10.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBault DE 76.20 MM (3") DE DIAMETRO. 0.36344 M3; CONFORMACION DE MATERIAL REZAGADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6 MTS CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01, Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01-CAM-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE: \$ 975,026.77 (SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS 77/100 M.N.), IVA INCLUIDO PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA Y PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	A 39	\$ 235,448.03
ESTIMACION UNO	A 40	\$ 486,073.93
ESTIMACION DOS Y FINIQUITO	A 44	\$ 63,304.81
	TOTAL OBRA NORMAL	\$ 784,826.77

Olga L. Daza B.
SECRETARIA NOTARIA





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
 Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01
 CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01-CAM-01

CONTRATO ADICIONAL		
ESTIMACION UNICA	A 46	\$ 190,200.00
	TOTAL OBRA CONVENIO	\$ 190,200.00

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE **70 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO **21 DE MARZO DEL 2019** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO **23 DE MAYO DEL 2019**, MAS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCION SE LLEVO A CABO EN 64 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 21 DE MARZO Y CONCLUYENDO EL DIA 23 DE MAYO, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01, EXPEDIDA POR FIANZAS DORAMA, S.A. POR UN MONTO DE \$ 78,482.67 (SON: SETENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA,

Olga L. Daza B.
 ALBERTO COTA Z





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FIS MDF-SC-01
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-19-FIS MDF-SC-01-CAM-01

RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS **11:00 HRS.** DEL DIA **23 DE MAYO DE 2019**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

C. GILBERTO COTA ZAZUETA

GILBERTO COTA Z.



Olga L. Daza B.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01
CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SC-01-CAM-01

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA


C. ING. MANUEL E. GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA


C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA


C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. OLGA LIDIA DAZA BARRAZA
EJIDO LAZARO CARDENAS

