

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "08 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE", EN GUAYMAS, SONORA".
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SI-08

SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "08 CP.- " PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE", EN GUAYMAS, SONORA", MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, LA C. ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA, RESIDENTE DE OBRA Y LA C. CESAR GUSTAVO GARCÍA RUIZ, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA SAFRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. SAÚL SALVADOR FRAIJO GONZALEZ, FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.


DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA. SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR C. ING. SAÚL SALVADOR FRAIJO GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-19-FISMDF-SI-08, DE FECHA: 10 DE JULIO DEL 2019, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2'430,400.99 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 99/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DADO EN BOLETÍN OFICIAL No. 8, SECCIÓN I, TOMO CCII, DE FECHA: 28 DE ENERO DEL 2019.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

3,955.57 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS; 917.92 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 3,417.20 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 3,417.20 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO; 512.58 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO; 1,179.31 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.; 4,717.24 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T. 4,166.60 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 4,125.97 M2 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2; 394.77 M2 CORTE DE CARPETA EXISTENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR EN AREA DAÑADA; 19.74 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.; 79.96 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "08 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE", EN GUAYMAS, SONORA".
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SI-08

SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.; 937.89 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 140.69 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO; 937.89 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 937.89 M2 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN AREA DE CORTE DE CARPETA DAÑADA DE 15 CMS. DE ESPESOR; 298.70 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 211.14 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO; 3,942.72 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.; 206.30 M3 SUMINISTRO DE CARPETA ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/M3 CON ASFALTO EKBE PG 64-22, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2"; 4,125.97 M2 COLOCACION DE CARPETA DE 5.0 CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/M3 CON ASFALTO EKBE PG 64-22, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2"; 112.00 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO; 6.00 PZA FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE


MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SI-08 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$ 2'430,400.99 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 99/100 M.N.), PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	A 257	729,120.29
ESTIMACION 1 (UNO)	A 258	543,383.75
ESTIMACION 2 (DOS)	A 261	743,037.28
ESTIMACION 3 (TRES)	A 266	97,600.67
ESTIMACION 4 (CUATRO)	A 272	210,568.32
ESTIMACION 5 (CINCO)	A 294	106,690.675
TOTAL		2,430,400.99

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE **60 DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DIA **29 DE ABRIL DEL 2019** Y CONCLUYENDO EL DIA **27 DE JUNIO DEL 2019**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 3549-04251-1, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 243,040.10 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 10/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "08 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE", EN GUAYMAS, SONORA".
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SI-08

ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 12:00 HRS, DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

**EL CONTRATISTA
Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:**



C. ING. SAÚL SALVADOR FRAIJO GONZALEZ
SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


OBRA: "08 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE", EN GUAYMAS, SONORA".
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FISMDF-SI-08

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. CESAR TOMAS BARRA MONTOYA




DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ



SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. CESAR GUSTAVO GARCÍA RUIZ

