

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FMD-SI-06

MONTO CONTRATO: \$ 831,833.70 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCION: 26 DE JULIO DEL 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 12:00 PM
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 19A34838
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 19A34840
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
01	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO	M2	1,647.04	5.76	\$ 9,486.95	1,266.04	\$ 7,292.39							
02	TERRACERIAS TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	253.41	25.32	\$ 6,416.34	253.27	\$ 6,412.80							\$ 7,292.39
03	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE. INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,267.04	24.29	\$ 30,776.40	1,266.04	\$ 30,752.11							\$ 6,412.80
04	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMALLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,267.04	32.94	\$ 41,736.30	1,266.04	\$ 41,703.36	-120.10	\$ 3,956.09					\$ 30,752.11
05	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMALLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	247.07	271.58	\$ 67,099.27	246.90	\$ 67,063.10	-23.42	\$ 6,360.40					\$ 37,747.27
06	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE IER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	329.43	45.91	\$ 15,124.13	329.25	\$ 15,115.87							\$ 60,692.70
07	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	1,317.72	6.05	\$ 7,972.21	1,317.00	\$ 7,967.85							\$ 15,115.87
08	PAVIMENTACION RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECh-60) A RAZON DE 1.5 LIT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,267.04	27.65	\$ 35,033.66	1,145.94	\$ 31,688.24							\$ 7,967.85
														\$ 31,685.24

[Handwritten signature and scribbles]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-19-FMD-SI-06 (SIN IVA)

MONTO CONTRATO: \$ 831,833.70 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCION: 25 DE JULIO DEL 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GAUPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 19A34838

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 19A34840

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,267.04	3.97	\$ 5,030.15	1,145.94	\$ 4,549.38		\$ -		\$ -		\$ -	1,145.94	\$ 4,549.38
10	RAZON DE 0.6 LTM2 INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, BARRIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	957.84	12.10	\$ 11,589.86	956.09	\$ 11,568.69		\$ -		\$ -		\$ -	956.09	\$ 11,568.69
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON FINISHER INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	957.84	228.40	\$ 218,770.66	956.09	\$ 218,370.96		\$ -		\$ -		\$ -	956.09	\$ 218,370.96
12	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , INCL- SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 3 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO. EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA. (SE DEBERA DE CONSIDERAR LA DIMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE LAS COCHERAS).	ML	282.50	375.20	\$ 105,994.00	279.80	\$ 104,980.96	-6.30	\$ -		\$ -		\$ -	279.80	\$ 102,617.20
13	FABRICACION DE PATIN DE 20 CMS. DE ESPESOR Y ANCHO DE PATIN DE 40 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4 PULG. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO	ML	22.70	301.60	\$ 6,846.32	13.80	\$ 4,162.08	11.40	\$ 3,438.24		\$ -		\$ -	13.80	\$ 7,600.32
14	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	189.35	500.70	\$ 94,807.54	188.2500	\$ 94,757.48		\$ -		\$ -		\$ -	188.25	\$ 94,757.48
15	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	27.00	50.73	\$ 1,369.71	26.35	\$ 1,286.01		\$ -		\$ -		\$ -	26.35	\$ 1,286.01

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-19-FMD-SI06

MONTO CONTRATO: \$ 831,833.70 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 25 DE JULIO DEL 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

19A34838

19A34840

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		VOLUMEN		IMPORTE		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
16	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	ML	95.00	58.66	\$ 5,381.75		\$ -	75.00	\$ 4,248.75		\$ -		\$ -	75.00	\$ 4,248.75		\$ -	
17	FABRICACIÓN DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 10.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE FC-200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIEL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE CON DISCO EN SENTIDOTRANSVERSAL @ 1.50 MTS. APROX. CELOTEX @ 10 MTS. Y EN EL LIMITE DE BANQUETA Y GUARNICION, VIBRADO Y CURADO CON CURAORETO BLANCO A RAZON PISO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 8.0 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	M2	380.00	322.69	\$ 122,622.20		\$ -	354.26	\$ 114,316.16		\$ -		\$ -	354.26	\$ 114,316.16		\$ -	
18	PISO DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 8.0 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	M2	100.00	252.57	\$ 25,257.00		\$ -	226.22	\$ 57,136.39		\$ -		\$ -	226.22	\$ 57,136.39		\$ -	
19	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECURRIMIENTO CON PINTURA	ML	150.00	18.70	\$ 2,805.00		\$ -	140.00	\$ 2,618.00		\$ -		\$ -	140.00	\$ 2,618.00		\$ -	
20	RECURRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	282.50	33.29	\$ 9,404.43		\$ -	273.80	\$ 9,114.80		\$ -		\$ -	273.80	\$ 9,114.80		\$ -	
21	RECURRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/MIL, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA.	2.00	431.17	\$ 862.34		\$ -	2.00	\$ 862.34		\$ -		\$ -	2.00	\$ 862.34		\$ -	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CAMO, EN GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-19-FMD-S/06

MONTO CONTRATO: \$ 831,833.70 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 25 DE JULIO DEL 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:


19A34838


No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:


19A34840

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	3.50	43.12	\$ 150.92			3.50	\$ 150.92						3.50	\$ 150.92
23	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	16.00	36.04	\$ 576.64			27.50	\$ 991.10						27.50	\$ 991.10
26	LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,547.04	4.08	\$ 6,719.92			975.2385	\$ 3,978.97						975.2385	\$ 3,978.97
	TOTAL				\$ 831,833.70				\$ 831,833.70							\$ 831,833.70


ING. JESUS OSUNA DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA


ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
 SUB. DE INFRA. URBANA Y ECOLOGIA


ING. VICTOR MARTIN MARTINEZ
 DIRECTOR DE INFRA-URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES