

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-06

SIENDO LAS **13:00 HRS** DEL DIA **13 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "**PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO**", EN GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS **C.C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL **C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL **C. ING. JESUS OSUNA DIAZ**, RESIDENTE DE OBRA, EL **C. JUAN VALENCIA DORAME**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR LA **C. ANA ISABEL SALAZAR MIRANDA** FUNGIENDO TAMBIEN COMO **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.**



DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA**, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR LA **C. ANA ISABEL SALAZAR MIRANDA**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-19-FMD-SI-06**, DE FECHA: **24 DE JULIO DEL 2019**, POR UN MONTO TOTAL DE \$ **964,927.09 (SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS 09/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO., TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO MUNICIPAL DIRECTO, DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

1,266.04 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS 15 CMS. DE ESPESOR; 1,145.94 M2 FORMACION DE BASE POR MEDIOS MECANICOS DE 15 CMS. DE ESPESOR; 1,145.94 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO TIPO ECI-60 A RAZON DE 1.5 LT/M2; 956.09 M2 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2; 956.09 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR; 189.25 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS , SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-06


CONCRETO HIDRAULICO MR -42 DE 15 CM. DE ESPESOR; 273.50 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2; 25.20 ML FABRICACION DE PATIN DE 20 CMS. DE ESPESOR Y ANCHO DE PATIN DE 40 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2; 354.26 M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-03**, UN IMPORTE CONTRACTUAL DE PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL DE: **\$ 964,927.09 (SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS 09/100 M.N.)** PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CONCEPTO | FACTURA | IMPORTE |
|--------------------------------|---------|---------------|
| ANTICIPO 30 % | 11 | \$ 289,478.13 |
| ESTIMACION 1 (UNO) | 1 | \$ 525,898.53 |
| ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO | 2 | \$ 149,550.44 |
| | | \$ 964,927.09 |

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN **PERIODO CONTRACTUAL DE 50 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: **25 DE JULIO DEL 2019** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: **12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **50 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: **25 DE JULIO DEL 2019** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: **12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.



2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS , SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-06

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS


FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 19A34840, EXPEDIDA POR DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. POR UN MONTO DE \$ 96,492.71 (SON: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS , SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-06



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 14:00 HRS, DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:



C. ANA ISABEL SALAZAR MIRANDA
CONSTRUCTORA GALPEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO
A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-06

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. JESUS OSUNA DIAZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. JUAN VALENCIA DORAME

