

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-07

CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS-19-FMD-SI-07-CAM-01

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA: 18 DE FEBRERO DEL 2020, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, CITO EN: CALLE 24 AVENIDA SERDAN COL CENTRO; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION RELATIVO AL PROYECTO DE "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES, EN GUAYMAS, SONORA" AL ACTO ASISTIERON LOS C.C., EL C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA, SUPERVISOR DEL PROYECTO, LA C. RAMONA ALICIA ACUÑA CONTRERAS, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **JULIO CÉSAR LÓPEZ RODRÍGUEZ**, REPRESENTADA POR ÉL MISMO.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONTRATISTA **JULIO CÉSAR LÓPEZ RODRÍGUEZ**, REPRESENTADA POR ÉL MISMO, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-20-FMD-SI-07** Y CONVENIO ADICIONAL EN MONTO No. **GUAYMAS-20-FMD-SI-07-CAM-01**, DE FECHA: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y 15 DE ENERO DEL 2020, RESPECTIVAMENTE**, POR UN MONTO TOTAL DE **\$1,218,980.16 (SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.)**. CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL **PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DIRECTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020**.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1,063.27 M2 DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR; 1,075.41 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 1,075.41 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP.; 209.73 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO; 248.34 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM.; 2,235.06 M3 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES.; 1,090.60 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 999.70 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP.; 418.04 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 1 LOTE DE SEÑALAMIENTO; 100.94 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA; 83.85 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMICILIARIA, A BASE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 18.00 PZAS CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4"; 18.00 PZAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo); 50.45 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA; 119.34 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 89.15 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC; 60.98 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA;

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA No. **GUAYMAS-20-FMD-SI-07** Y CONVENIO ADICIONAL EN MONTO No. **GUAYMAS-20-FMD-SI-07-CAM-01**; PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL **\$1,218,980.16 (SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.)**. CON I.V.A. INCLUIDO PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

Mano Acuña

[Signature]

[Signature]

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-07

CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS-19-FMD-SI-07-CAM-01

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO	644	\$292,555.32
ESTIMACION UNO	657	\$678,164.85
ESTIMACION DOS FINIQUITO	654	\$4,464.22
ESTIMACION UNICA C.A.M.	658	\$243,795.77
	TOTAL	\$1,218,980.16

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE **51 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO **11 DE NOVIEMBRE DEL 2019** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO **31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **46 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA **02 DE ENERO DEL 2020** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA **16 DE FEBRERO DEL 2020**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO **2075366-0000**, EXPEDIDA POR **LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V**, POR UN MONTO DE **\$121,898.01 (SON: CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)**. INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Alonso Acuña R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-19-FMD-SI-07
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS-19-FMD-SI-07-CAM-01

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



JULIO CÉSAR LÓPEZ RODRÍGUEZ

RECIBE


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE COMITÉ DE OBRA



C. RAMONA ALICIA ACUÑA CONTRERAS