

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: 01 CP.- INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO, EN GUAYMAS, SONORA  
 LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 220,500.85

No. CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01-CAM-01

MONTO CONV. ADIC. (sin I.V.A.): \$ 52,920.21

CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CAZARES

FECHA INICIO: 24 de Febrero del 2020  
 FECHA TÉRMINO: 03 de Abril del 2020  
 UBICACIÓN: AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 20A07716  
 FIANZA ANTI-CIPO: 20A07718

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
01	CP.- INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO, EN GUAYMAS, SONORA												
1	TRAZO Y ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRÁ, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	259.87	\$ 5.48	\$ 1,424.09	120.90	662.53	66.795	366.04	0.00	0.00	187.695	1,028.57
2	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN ZANJAS, EN MATERIAL "B", DE SECCIÓN SEGÚN PROYECTO, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE LA MISMA, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.	M3	230.50	\$ 53.39	\$ 12,306.40	20.06	1,071.00	0.75	40.04	0.00	0.00	20.81	1,111.05
3	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN ZANJAS, EN MATERIAL "C", DE SECCIÓN SEGÚN PROYECTO, EN SECO, INCLUYE: MARTILLO MECANICO, AFINE DE LA MISMA, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN A UN LADO DE LA ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	98.80	\$ 526.96	\$ 52,063.65	90.32	47,595.03	19.11	10,070.21	0.00	0.00	109.43	57,665.23
4	PLANTILLA APISONADA CON ARENA DE 10 CM DE ESPESOR Y 75 CMS DE ANCHO, COMPACTADA, EN ZANJAS DE LINEA PRINCIPAL Y DE DESCARGAS. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y COLOCACION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA, MANO DE OBRÁ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	194.90	\$ 34.85	\$ 6,792.27	90.68	3,160.20	50.55	1,761.67	0.00	0.00	141.23	4,921.87
5	SUMINISTRO E INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 200 MM (8") DE DIAMETRO S-25 PARA ALCANTARILLADO MARCA DURALON O SIMILAR. INCLUYE: ACOSTILLADO INTERMEDIO PARA SU INMOVILIZACION, BAJADA A LA ZANJA, MATERIAL, EQUIPO , MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRÁ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	207.06	\$ 207.82	\$ 43,031.21	120.90	25,125.44	67.40	14,007.07	0.00	0.00	188.30	39,132.51

*[Firma]*

*[Firma]*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: 01 CP.- INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO, EN GUAYMAS, SONORA

FECHA INICIO: 24 de Febrero del 2020  
 FECHA TÉRMINO: 03 de Abril del 2020  
 UBICACIÓN: AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 20A07716  
 FIANZA ANTICIPO: 20A07718

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01  
 MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 220,500.85  
 No. CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01-CAM-01  
 MONTO CONV. ADIC. (sin I.V.A.): \$ 52,920.21  
 CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CAZARES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	

6	RELLENO Y COMPACTADO A LOMO DE TUBO Y 30 CMS ENCIMA DEL MISMO, CON ARENA, EN ZANIAS DE LINEA PRINCIPAL Y DESCARGAS, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL CON EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	97.45	\$ 109.34	\$ 10,655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL BASE EN ZANIAS DE LINEA PRINCIPAL Y DESCARGAS, CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	212.36	\$ 32.04	\$ 6,804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE TIPO COMUN DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD CON DIAMETRO INTERIOR DE 1.20 . MTS INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	POZO	2.00	\$ 386.28	\$ 772.56	1.00	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	386.28
9	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.10 MTS. DE PROFUNDIDAD CON DIAMETRO INTERIOR-INTERIOR DE 1.20MTS, INCLUYE COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, PISO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADO DOBLE CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 Y MEDIAS CAÑAS	POZO	2.00	\$ 5,910.93	\$ 11,821.86	1.00	5,910.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.93
10	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD CON DIAMETRO INTERIOR-INTERIOR DE 1.20MTS, INCLUYE COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, PISO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADO DOBLE CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 Y MEDIASCAÑAS AMBOS DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS. APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	POZO	1.00	\$ 12,967.68	\$ 12,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: 01 CP.- INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01  
 MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 220,500.85  
 No. CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01-CAM-01  
 MONTO CONV. ADIC. (sin I.V.A.): \$ 52,920.21  
 CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CAZARES

FECHA INICIO: 24 de Febrero del 2020  
 FERCHA TÉRMINO: 03 de Abril del 2020  
 UBICACIÓN: AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO  
 FIANZA CUMPLIMIENTO: 20A07716  
 FIANZA ANTICIPO: 20A07718

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		UNICA Y FINIQUITO		FIANZA ANTICIPO		IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
11	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 50 CMS. A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X15X28 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEM- ARENA 1:3 INCLUYE: APLANADOS, RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE, TAPA A BASE DE CONCRETO F'c=150 Kg/Cms2, MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	17.00	\$ 1,478.19	\$ 25,129.23	0.00	0.00	11.00	16,260.09	0.00	0.00	11.00	16,260.09	16,260.09
12	CONEXIONES A POZOS DE VISITA DE RED EXISTENTE	PZA	2.00	\$ 713.76	\$ 1,427.52	0.00	0.00	1.00	713.76	0.00	0.00	1.00	713.76	713.76
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: EXCAVACION DE HASTA 7.50M EN MATERIAL TIPO "A" RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SILLETA DE 6 X 8" CODO DE P.V.C. DE 6", INCLUYE RETIROS DE MATERIAL	PZA	17.00	\$ 1,624.35	\$ 27,613.95	5.00	8,121.75	11.00	17,867.85	0.00	0.00	16.00	25,989.60	25,989.60
14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. CON MAQUINARIA A LUGAR INDICADO POR LA DIRECCION, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	118.00	\$ 65.18	\$ 7,691.24	90.32	5,887.06	50.35	3,281.81	0.00	0.00	140.67	9,168.87	9,168.87
PPF-01	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	0.00	\$ 295.09	\$ -	0.00	0.00	72.22	21,311.40	0.00	0.00	72.22	21,311.40	21,311.40
PPF-02	RELLENO EN ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. (NO INCLUYE MATERIAL DE BANCO).	M3	0.00	\$ 159.38	\$ -	0.00	0.00	46.88	7,471.73	0.00	0.00	46.88	7,471.73	7,471.73
PPF-03	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA (VOLUMEN ABULTADO), P.U.O.T.	M3	0.00	\$ 221.76	\$ -	0.00	0.00	60.96	13,518.49	0.00	0.00	60.96	13,518.49	13,518.49
PPF-04	RELLEN O A VOLTEO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, RETIRO DE BOLEOS MAYORES DE 4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	\$ 38.97	\$ -	0.00	0.00	55.92	2,179.20	0.00	0.00	55.92	2,179.20	2,179.20

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: 01 CP- INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01  
 MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 220,500.85  
 No. CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01-CAM-01  
 MONTO CONV. ADIC. (sin I.V.A.): \$ 52,920.21

FECHA INICIO: 24 de Febrero del 2020  
 FECHA TÉRMINO: 03 de Abril del 2020  
 UBICACIÓN: AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO  
 FIANZA CUMPLIMIENTO: 20A07716  
 FIANZA ANTICIPO: 20A07718

CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CAZARES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	UNICA Y FINIQUITO	VOLUMEN
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

PPP-05	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBE KITEK DE 1/2" INCLUYE: 2 COPIES DE REPARACION (COMPRESION) PLATA DE 1/2" DE BRONCE, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$	191.76	0.00	1,150.56	0.00	1,150.56
--------	---	-----	------	----	--------	------	----------	------	----------

PPP-06	REPARACION DE 2 METROS DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" PVC HID. INCLUYE: 2 JUNTAS GIUBAULT DE 3", HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$	792.39	0.00	792.39	0.00	792.39
--------	--	-----	------	----	--------	------	--------	------	--------

PPP-07	SONDEO MEDIOS MECANICOS Y A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA	0.00	\$	493.12	0.00	2,958.72	0.00	2,958.72
--------	---	-----	------	----	--------	------	----------	------	----------

PPP-08	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.70 MTS. DE PROFUNDIDAD CON DIAMETRO INTERIOR-INFERIOR DE 1.20M/TS, INCLUYE COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, PISO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADO DOBLE CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 Y MEDIAS CAÑAS AMBOS DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS. APLANADO INTERIOR Y CONVENIO ADICIONAL	POZO	0.00	\$	8,829.60	0.00	8,829.60	0.00	8,829.60
--------	--	------	------	----	----------	------	----------	------	----------

1	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN ZANIAS, EN MATERIAL "B", DE SECCIÓN SEGÚN PROYECTO. EN SECO, INCLUYE: AFINE DE LA MISMA, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN A UN LADO DE LA ZANIA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.	M3	90.27	\$	526.96	0.00	0.00	65.83	34,689.78
---	--	----	-------	----	--------	------	------	-------	-----------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: 01 CP - INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 220,500.85

No. CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01-CAM-01

MONTO CONV. ADIC. (sin I.V.A.): \$ 52,920.21

CONTRATISTA: C. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CAZARES

FECHA INICIO: 24 de Febrero del 2020  
 FERCHA TÉRMINO: 03 de Abril del 2020  
 UBICACIÓN: AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 20A07716  
 FIANZA ANTICIPO: 20A07718

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
2	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD CON DIAMETRO INTERIOR-INFERIOR DE 1.20MTS, INCLUYE COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, PISO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADO DOBLE CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 Y MEDIAS CAÑAS AMBOS DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MURO DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS. APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	POZO	1.00	\$ 5,351.53	\$ 5,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,351.53	1.00	5,351.53

**SUBTOTALES**

**TOTALES**

273,421.04

273,421.04

122,580.63

122,580.63

40,041.31

40,041.31

260,542.15

260,542.15

CONTRATISTA




SUPERVISOR




C. ING. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CAZARES

C. ING. JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA



C. ING. M. ANDRÉS VALENZUELA REBOLÉS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. VICTOR ZAMIN VARELA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 CORRESPONDIENTE A URBANISMO CP-

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01 Y CONVENIO ADICIONAL EN MONTO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-01-CAM-01 EN GUAYMAS, SONORA. INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVE XXIV Y KONTIKI, EN LA COLONIA GIL SAMINIEGO; EN GUAYMAS, SONORA. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS 10:00 HRS, DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2020 EN GUAYMAS, SONORA, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN EL INTERVINIERON.