

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

INTRADO DE VOLÚMENES


OBRA: "BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ Y VIALDADES, DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 23 DE MARZO DEL 2020 SIENDO LAS 13:00 HRS.


LOCALIDAD: GUAYMAS
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FMD-SI-03
MONTO CONTRATO: \$ 705,6666.11 (SIN IVA)
CONVENIO ADICIONAL GUAYMAS-20-FMD-SI-03-CAM-01
MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 165,831.54
PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 de Febrero del 2020 al 23 de Marzo del 2020
CONTRATISTA: IKARO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.


(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 20A06721
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 20A06724
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

E	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		CONVENIO		ESTIMACION 4		VOLUMEN	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PERFILADO PERMIMETRAL, CORTE CON DISCO, DEMOLUCION, RIEGO DE IMPREGANCION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE .5 LTS/M2, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE.(NO INCLUYE MATERIALES) P.U.O.T.	M2	1,200.09	\$ 147.45	176,953.27	474.85	\$ 70,016.63	725.2425	\$ 106,937.01	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,200.09	\$ 176,953.64
	FRESADO DE 4 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	11,501.25	\$ 27.88	320,654.85	10,146.87	\$ 282,894.74	1,354.38	\$ 37,760.11					11,501.25	\$ 320,654.85
	BARRIDO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. P.U.O.T.	M2	11,501.25	\$ 4.47	51,410.59	10,146.87	\$ 45,356.51	1,354.38	\$ 6,054.08					11,501.25	\$ 51,410.59
	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: EQUIPO, BARRIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.P.U.O.T.	M2	11,501.25	\$ 13.62	156,647.03	10,146.87	\$ 138,200.37	1,354.38	\$ 18,446.66					11,501.25	\$ 156,647.03
	TOTAL				\$ 176,953.27		\$ 536,468.25		\$ 106,937.01						\$ 705,666.11
	CONVENIO ADICIONAL														
	FRESADO DE 4 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	3607.386	\$ 27.88	100,573.92		\$ -	0.00	\$ -	3607.386	\$ 100,573.92	0.00	\$ -	3,607.386	\$ 100,573.92
	BARRIDO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. P.U.O.T.	M2	3607.386	\$ 4.47	16,125.02					3607.386	\$ 16,125.02			3,607.386	\$ 16,125.02
	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: EQUIPO, BARRIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.P.U.O.T.	M2	3607.386	\$ 13.62	49,132.60					3607.386	\$ 49,132.60			3,607.386	\$ 49,132.60
	TOTAL				\$ 165,831.54		\$ 165,831.54		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 165,831.54
	ACUMULADO TOTALTOTAL				\$ 176,953.27		\$ 165,831.54		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 871,497.65


LUIS EDUARDO GUERRA ESQUIVEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ING. CESAR TOMAS BARRA MONTOYA
RESIDENTE DE OBRA


ING. MANUEL ANDRES VALEZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES