

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁLICO EN CRUCERO DE LA CALLE 24 Y AVENIDA SERDÁN, COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FMD-SI-05

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA: 20-DE FEBRERO DEL 2020, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION RELATIVO AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁLICO EN CRUCERO DE LA CALLE 24 Y AVENIDA SERDÁN, COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA, RESIDENTE DE OBRA, EL C. JOSE OSORIO MONTAÑO, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. GUILLERMO PEÑA GERWERT.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ASIGNADOSE A LA EMPRESA CONTRATISTA GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. GUILLERMO PEÑA GERWERT, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-20-FMD-SI-05, DE FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE \$446,490.28 (SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 28/100 M.N.). CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FONDO MUNICIPAL DIRECTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBE ES LA SIGUIENTE:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	462.08
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RETIRO HASTA 9 KMS	M3	69.31
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA NIVELACION DE SUBRASANTE	M2	462.08
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DÍAS, DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	462.08
JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	25.75
SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	272.80

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁLICO EN CRUCERO DE LA CALLE 24 Y AVENIDA SERDÁN, COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FMD-SI-05

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. GUAYMAS-20-FMD-SI-05, UN IMPORTE CONTRACTUAL DE PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL DE \$446,490.28 (SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 28/100 M.N.). CON I.V.A. INCLUIDO PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ESTIMACION UNO	A23	\$ 426,734.43
ESTIMACION DOS FINIQUITO	A24	\$ 19,755.84
		\$ 446,490.28

LA OBRA QUE NOS OCUPAN TUBO UN **PERIODO CONTRACTUAL** DE 16 DIAS NATURALES, ESTIPULADO COMO FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2020 Y TENIÉNDOSE COMO FECHA DE TERMINO: 29 DE FEBRERO DE 2020; MAS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCION SE LLEVO EN 07 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL 14 DE FEBRERO DE 2020 Y CONCLUYÉNDOSE EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS


FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 3549-04723-3, EXPEDIDA POR ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 44,649.03 (SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.). CON IVA INCLUIDO, DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. QUE RESULTEN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUELAES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁLICO EN CRUCERO DE LA CALLE 24 Y AVENIDA SERDÁN, COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FMD-SI-05

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:



C. ING. GUILLERMO PEÑA GERWERT
GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁLICO EN CRUCERO DE LA CALLE 24 Y AVENIDA SERDÁN, COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FMD-SI-05

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA


C. ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA


C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE COMITÉ DE OBRA


C. JOSÉ OSORIO MONTAÑO