

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08
MONTO CONTRATO: \$ 843,998.52
CONVENIO ADICIONAL No.
MONTO CONVENIO ADICIONAL:
CONTRATISTA: ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUGAR: POBLADO DEL VALLE DE YAQUI, MPIO. GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2124022-0000
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2124023-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
	PRELIMINARES Y CIMENTACION												
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	106.20	21.93	2,328.9660	106.20	2,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	2,328.97
1.1	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUAL, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS, SOBREAANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE	M3	31.86	168.59	5,371.2774	31.86	5,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	5,371.28
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIDO COMPACTO, COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, AGUA, MANO DE OBRA,	M3	35.70	238.76	8,523.7320	35.70	8,523.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	8,523.73
3	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUAL, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO,	M3	10.08	220.06	2,218.2048	10.08	2,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	2,218.20
4	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y	M2	25.20	258.04	6,502.6080	25.20	6,502.61	3.00	774.12	0.00	0.00	28.20	7,276.73
5	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'C=200kg/cm2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20	ML	100.86	663.76	66,946.8336	100.86	66,946.83	14.94	9,916.57	0.00	0.00	115.80	76,863.41
6	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO MONOLITICO	M2	106.20	539.32	57,275.7840	106.20	57,275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	57,275.78
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE CIMENTACION Y DENTELLONES, INCLUYE: TRASLAPES DE 30 CMS MINIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	106.20	38.19	4,055.7780	106.20	4,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	4,055.78
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
8	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 5ta Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4",	ML	234.30	270.17	63,300.8310	232.56	62,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	232.56	62,830.74
9	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER	M2	236.40	595.47	140,769.1080	213.72	127,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72	127,263.85
10	PRETIL A BASE DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON CEMENTO ARENA 1:4 DE 0.20 HASTA 60 CMS., INCLUYE APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	19.26	443.29	8,537.7654	0.00	0.00	19.98	8,856.93	0.00	0.00	19.98	8,856.93
11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES,	M2	550.44	108.25	59,585.1300	0.00	0.00	487.14	52,732.91	0.00	0.00	487.14	52,732.91
11A	APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO FLOTEADO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	M2	51.00	210.02	10,711.0200	0.00	0.00	45.84	9,627.32	0.00	0.00	45.84	9,627.32
	LOSA DE CONCRETO												
12	FABRICACION DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS TIPO VIGARMEX CON 2 VARILLAS DE 3/16 Y 2 VARILLAS DE 1/4" EN EL LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA DE 1/4" EN EL LECHO SUPERIOR, CASETÓN DE POLIESTIRENO DE	M2	112.56	1,060.67	119,389.0152	56.28	59,694.51	56.28	59,694.51	0.00	0.00	112.56	119,389.02
13	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CM DE ESPESOR INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	92.70	128.19	11,883.2130	0.00	0.00	91.74	11,760.15	0.00	0.00	91.74	11,760.15
14	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A DOS CAPAS, IMPERMEABLE BLANCO 5 AÑOS DE FESTER O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: LIMPIEZA Y	M2	112.56	152.33	17,146.2648	0.00	0.00	112.56	17,146.26	0.00	0.00	112.56	17,146.26
	PUERTAS Y CANCELERIA												
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE,	PZA	6.00	1,840.33	11,041.9800	0.00	0.00	6.00	11,041.98	0.00	0.00	6.00	11,041.98
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO	PZA	6.00	4,241.44	25,448.6400	0.00	0.00	6.00	25,448.64	0.00	0.00	6.00	25,448.64
	INSTALACION ELECTRICA												
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON	SAL	6.00	818.70	4,912.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08
 MONTO CONTRATO: \$ 843,998.52
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:
 CONTRATISTA: ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 LUGAR: POBLADO DEL VALLE DE YAQUI, MPIO. GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2020
 FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2124022-0000
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2124023-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS,	SAL	6.00	1,151.46	6,908.7600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6,908.76	6.00	6,908.76
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE	SAL	12.00	872.41	10,468.9200	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10,468.92	12.00	10,468.92
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS,	SAL	24.00	817.04	19,608.9600	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	19,608.96	24.00	19,608.96
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TERMICOS DE 1X15 AMPERES, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	6.00	2,061.66	12,369.9600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12,369.96	6.00	12,369.96
22	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	36.00	166.34	5,988.2400	0.00	0.00	0.00	0.00	71.7100	11,928.24	71.7100	11,928.24
LIMPIEZA													
23	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS, CUARTO BAÑO	M2	102.00	57.01	5,815.0200	0.00	0.00	0.00	0.00	99.4421	5,669.19	99.4421	5,669.19
24	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	17.58	28.07	493.4706	17.58	493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58	493.47
25	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 15 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER	M2	22.50	595.47	13,398.0750	37.08	22,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37.08	22,080.03
26	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	7.86	123.89	973.7754	0.00	0.00	7.86	973.78	0.00	0.00	7.86	973.78
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	8.58	426.51	3,659.4558	0.00	0.00	8.52	3,633.87	0.00	0.00	8.52	3,633.87
27A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	5.82	435.55	2,534.9010	0.00	0.00	5.76	2,508.77	0.00	0.00	5.76	2,508.77
28	ZOCLO DE 10 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	30.12	91.78	2,764.4136	0.00	0.00	23.58	2,164.17	0.00	0.00	23.58	2,164.17
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	51.30	447.34	22,948.5420	0.00	0.00	53.40	23,887.96	0.00	0.00	53.40	23,887.96
30	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MURO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M2	51.30	137.96	7,077.3480	0.00	0.00	53.40	7,367.06	0.00	0.00	53.40	7,367.06
31	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX Ó SIMILAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, PUERTAS Y CANCELERIA	M2	51.00	108.25	5,520.7500	0.00	0.00	59.16	6,404.07	0.00	0.00	59.16	6,404.07
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE,	PZA	6.00	1,130.74	6,784.4400	0.00	0.00	6.00	6,784.44	0.00	0.00	6.00	6,784.44
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MARCA MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO INSTALACION HIDRAULICA	PZA	6.00	2,708.97	16,253.8200	0.00	0.00	6.00	16,253.82	0.00	0.00	6.00	16,253.82
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DICA O SIMILAR INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO DE PLASTICO, SUMINISTRO Y	PZA	6.00	1,858.26	11,149.5600	0.00	0.00	6.00	11,149.56	0.00	0.00	6.00	11,149.56
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DICA O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. UREA MOD. 242, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO,	PZA	6.00	1,766.23	10,597.3800	0.00	0.00	6.00	10,597.38	0.00	0.00	6.00	10,597.38
36	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO	SAL	6.00	1,018.15	6,108.9000	6.00	6,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6,108.90

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08
MONTO CONTRATO: \$ 843,998.52
CONVENIO ADICIONAL No.
MONTO CONVENIO ADICIONAL:
CONTRATISTA: ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUGAR: POBLADO DEL VALLE DE YAQUI, MPIO. GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2124022-0000
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2124023-0000


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
37	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO	SAL	6.00	649.66	3,897.9600	6.00	3,897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,897.96
38	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO	SAL	18.00	693.39	12,481.0200	18.00	12,481.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12,481.02
39	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS DE 40X60X40 CMS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE; MATERIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE; EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	6.00	1,193.33	7,159.9800	0.00	0.00	6.00	7,159.98	0.00	0.00	6.00	7,159.98
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE; EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	60.00	90.11	5,406.6000	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5,406.60	60.00	5,406.60
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CPVC DE 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	60.00	43.85	2,631.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2,631.00	60.00	2,631.00
INSTALACION ELECTRICA													
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON	SAL	6.00	818.70	4,912.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4,912.20	6.00	4,912.20
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CDDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE	SAL	6.00	872.41	5,234.4600	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5,234.46	6.00	5,234.46
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS,	SAL	6.00	817.04	4,902.2400	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4,902.24	6.00	4,902.24
TOTAL					843,998.5100	448,073.61	305,884.35	90,040.56	843,998.51				

ADENDUM DE FINIQUITO


ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-08, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LA QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

GUAYMAS, SONORA A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


 CONTRATISTA
ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.
 C. ING. FIDEL BERNAL DUARTE


 SUPERVISOR
C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 REVISO
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 APROBO
C. ING. C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA