

1209  
FISMA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12**

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2020, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA.


AL ACTO ASISTIERON LOS C. C. EL C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL C. ING. JESUS OSUNA DIAZ, RESIDENTE DE OBRA, LA C. NATALIA ITURRIOS ITURRIOS, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA TOLSTOI10, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. LIC. MIGUEL ANGEL ESTRADA CAMINO, FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA TOLSTOI10, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. LIC. MIGUEL ANGEL ESTRADA CAMINO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12, DE FECHA: 09 DE JULIO DEL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 843,998.52 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.) NETO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Miguel



[Handwritten signature]

Natalia Iturrios

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12**

**LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

**1.- NATALIA ITURRIOS ITURRIOS (SANTA CLARA)**

17.70 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR; 33.72 M2 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 @60 CMS.; 18.64 M2 FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE; 1.0 PZA VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM; 1.0 PZA PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO.

**2.- FRANCISCO JAVIER LOPEZ (SANTA CLARA)**

17.70 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR; 33.72 M2 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 @60 CMS.; 18.64 M2 FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE; 1.0 PZA VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM; 1.0 PZA PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO.

**3.- ALMA CATALINA CONTRERAS SOTO (SANTA CLARA)**

17.70 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR; 33.72 M2 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 @60 CMS.; 18.64 M2 FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE; 1.0 PZA VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM; 1.0 PZA PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO.

**4.- TRINIDAD ITURRIOS PEREZ (SANTA CLARA)**

17.70 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR; 33.60 M2 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 @60 CMS.; 18.64 M2 FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE; 1.0 PZA VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM; 1.0 PZA PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO.

*Miguel*  
*Natalia Iturrios*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración Municipal 2018-2021**  
**Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología**  
**Dirección de Obras Públicas**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12**

**5.- PABLO ENRIQUE ARVIZU MATUZ (SANTA CLARA)**

17.70 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR; 33.60 M2 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 @60 CMS.; 18.64 M2 FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE; 1.0 PZA VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM; 1.0 PZA PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO.

**6.- ARACELI ROMO MATUS (SAN JOSE DE GUAYMAS)**

17.70 M2 LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR; 33.72 M2 FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 CMS. JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 @60 CMS.; 18.64 M2 FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE; 1.0 PZA VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM; 1.0 PZA PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO; 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO.


MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12, UN IMPORTE CONTRACTUAL DE PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL DE: **\$ 843,998.52 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.) NETO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:**

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	OP70	\$ 421,999.26
ESTIMACION 1 (UNO)	OP76	\$ 52,776.48
ESTIMACION 2 (DOS)	OP078	\$ 34,774.94
ESTIMACION 3 (TRES)	OP084	\$ 52,529.72
ESTIMACION 4 (CUATRO)	OP089	\$ 52,510.37
ESTIMACION 5 (CINCO)	094	\$ 52,443.40
ESTIMACION 6 (SEIS)	OP095	\$ 35,533.86
ESTIMACION 7 (SIETE)	098	\$ 35,427.94
ESTIMACION 8 (OCHO)	101	\$ 30,394.41
ESTIMACION 9 (NUEVE)	102	\$ 30,197.66
ESTIMACION 10 (DIEZ)	E256	\$ 30,433.81
ESTIMACION 11 (ONCE) Y FINIQUITO	ED03	\$ 14,976.64
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 843,998.52</b>

*Natalia Estenios*

*Miguel*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12

---

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 80 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DEL 2020 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN 100 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: 13 DE JULIO DEL 2020 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: 20 DE OCTUBRE DEL 2020, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 3548-06756-4, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 84,399.85 (SON: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,

*Natalia Astor*

*Miguel*

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12


SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.




NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 13:00 HRS, DEL DIA 21 OCTUBRE DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:



C. LIC. MIGUEL ANGEL ESTRADA CAMINO  
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-12

---

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

  
C. ING. JESUS OSUNA DIAZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA

  
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

  
C. NATALIA ITURRIOS ITURRIOS