

## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04**

**CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04-CAM-01**

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA: 15 DE OCTUBRE DEL 2020, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, CITO EN: CALLE 24 AVENIDA SERDAN COL CENTRO; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION RELATIVO AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LÁZARO CARDENAS", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA" AL ACTO ASISTIERON LOS C., EL C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN TAMBIEN FUNGE COMO SUPERVISOR DE LA OBRA; LA C. **OLGA LIDIA POZA BARRAZA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **JUAN CARLOS VILLEGAS SOBERANES**, REPRESENTADA POR ÉL MISMO.

### DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONTRATISTA **JUAN CARLOS VILLEGAS SOBERANES**, REPRESENTADA POR ÉL MISMO, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04**, DE FECHA: **23 DE JUNIO DEL 2020**, POR UN MONTO DE **\$798,886.96 (SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N)**, CON I.V.A. INCLUIDO, Y CONVENIO ADICIONAL No. **GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04-CAM-01** DE FECHA: **23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020** POR UN MONTO DE **\$49,910.48 (SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO, DANDO UN MONTO TOTAL DE **\$848,797.44 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)**; TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, para el Ejercicio Fiscal 2020, dado en Boletín Oficial No. 9, Sección III, Tomo CCV, de fecha: 30 de Enero del 2020

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

634.28 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES, PLAZA Y KIOSCO; 72.57 ML FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN 15 X 30 CM.; 97.16 M3 RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE 10 CMS. DE ESPESOR; 1,003.82 M2 RELLENO A VOLTEO POR MEDIO MECANICOS DE 10 CMS. DE ESPESOR; 307.49 M2 FABRICACIÓN PISO DE CONCRETO' PREMESCLADO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; 324.95 FABRICACIÓN PISO DE CONCRETO PULIDO CON CONCRETO PREMESCLADO F'C=200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, 8.00 PZA SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO FICOS O DECERTICO DEL LUGAR; 8.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METALICO TIPO URBANO HORNAMENTAL DE 4.50 MTS. DE ALTURA; 4.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA METALICA TIPO COLONIAL; 8.85 M3 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ALOJAR CIMENTACIÓN; 10.80 ML CASTILLO TIPO K-2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; 8.00 PZA ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; 8.00 PZA CONTRATRABE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; 8.00 PZA SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE TUBO DE 6"; 58.08 M2 FABRICACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE POLIN MONTEN; 58.08 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE 1/2" DE ESPESOR; 61.20 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA EN TECHUMBRE TIPO GALVATEJA; 30.62 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERIA EN KIOSCO, 24.80 ML MURO DE BLOCK DE BLOCK 15X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ; 2.00 PZA ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA Y 17 CM. DE PERALTE; 25.95 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA EN COLOR AMARILLA; 5.00 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABICADO DE 40 X 60 CM.; 1,100.16 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" EN AREA VERDE DE PLAZA KIOSCO; 4.00 PZA SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES TIPO FICOS O DECERTICO DEL LUGAR; 51.01 ML TENDIDO DEL CABLEADO ELECTRICO DE MUFA GENERAL A POSTERIA DE PLAZA KIOSCO

Ramona Reyes V. Bartolo B. P. Olga L. Daza B.  
Cristian Leon Meza Nidia Jalilo

# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04-CAM-01

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04-CAM-01; PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL \$848,797.44 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO	BB04	239,666.09
ESTIMACION UNO	34493	111,596.91
ESTIMACION DOS	2	115,071.83
ESTIMACION TRES	3	136,594.94
ESTIMACION CUATRO	4	127,974.45
ESTIMACION CINCO	6	70,752.41
ESTIMACION UNICA C.A.	12	65,521.42
NOTA DE CRÉDITO	NC15	-2,769.66
	TOTAL	848,797.44

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 90 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO 26 DE JUNIO DEL 2020 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN 112 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2020 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2020, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

### GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO BKY-0318-0047588, EXPEDIDA POR BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A DE C.V, POR UN MONTO DE \$79,888.70 (SON: SETENTA Y NUEVE MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

Ramona Reyes V.      Bartolo B. P.  
Cristian Leon Mera      Olga L Dara B      Nidia Salido

# H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN "EJIDO LAZARO CARDENAS", MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-20-FISMDF-SE-04-CAM-01

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.


### ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:


  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS VILLEGAS SOBERANES

### RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
REPRESENTADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
C. ING. VÍCTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

  
\_\_\_\_\_  
C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
SUPERVISOR DE OBRA DE LA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE COMITÉ DE OBRA

C. OLGA LIDIA POZA BARRAZA

Ramona Reyes V.  
Cristian Leon meza

Bartolo B.P.  
Olga Lidia Poza

Nidia Salido