

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA", MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LA C. ING. MABELMIRANDA MURILLO, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. ADRIAN A. RODRIGUEZ AGUILAR, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA, JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20, DE FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR UN MONTO TOTAL DE \$2,396,429.70 (SON: DOS MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DADO EN BOLETÍN OFICIAL No. 9, SECCIÓN III, TOMO CCV, DE FECHA: 30 DE ENERO DEL 2020.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1,465.17 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 1,560.66 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 850.03 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C"; 1,229.26 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 1,229.26 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 10.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T; 409.60 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC; 82.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" CODO DE P.V.C. DE 6", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; 1,555.78 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 12,446.25 M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 82 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 25.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 MTS DE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 1.00 PZA CONEXION A LA RED EXISTENTE; 440.23 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T. 3.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 2.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.60 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 1.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.10 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 1.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.45 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 1.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.85 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 85.96 ML CORTE EN CARPETA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR CON DISCO DE DIAMANTE; 24.92 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO; 166.13 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 166.13 M2 RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.6 LT/M2; 166.13 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESP. COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON MEDIOS MANUALES

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$ 2,396,429.70 (SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.), PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	929	715,448.91
ESTIMACION 1 (UNO)	954	913,973.45
ESTIMACION 2 (DOS)	967	526,884.26
ESTIMACION 3 (TRES) Y FINIQUITO	968	240,123.08
TOTAL		\$2,396,429.70

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE 70 DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y CONCLUYENDO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS


FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 2469476, EXPEDIDA POR SOFYMEX, INSTITUCION DE GARANTÍA, S.A.. POR UN MONTO DE \$ 238,482.97 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA:



C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA
JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

RECIBE


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA




C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. ADRIAN A. RODRIGUEZ AGUILAR



Manuel Andres Valenzuela Flores

