

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS EN VICAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020 SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN EL LUGAR DE LA OBRA QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS EN VICAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA".


AL ACTO ASISTIERON EL C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. VICTOR PEREZ CHAFAL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA VLEXEL, S.C. REPRESENTADO POR EL C. LIC. CARLOS ALBERTO ENCISO MIRANDA.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA A LA EMPRESA CONTRATISTA VLEXEL, S.C., REPRESENTADA POR EL C. LIC. CARLOS ALBERTO ENCISO MIRANDA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25, DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 235,034.67 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) IVA INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DADO EN BOLETIN OFICIAL No. 9, SECCION III, TOMO CCV, DE FECHA: 30 DE ENERO DEL 2020.

**LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:** 169.31 ML, TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION; 221.54 M3, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD., 116.90 M2, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, 167.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 35.07 M3, RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO,; 95.26 M3, RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95 % ; 3.00 PZA, SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1 MTS; 111.00 ML, SUM. Y COLOC. DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM PVC; 16.00 PZA, FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 70 X50 CM DE 1.00 MTS DE PROF.; 3.00 PZA, FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, DIAM. INFE 1.50 MTS Y 0.60 MTS DE DIAM SUPERIOR; 16.00 PZA, CONEXIÓN A ATARJEJA, INCL: SILLETA; 66.05 M3, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PROD DE EXCAVACION; 1.00 POZO, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS EN VICAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25


MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE: \$ 235,034.67 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.), NETO Y PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA Y PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	120	\$ 70,510.40
ESTIMACION UNO	123	\$ 102,483.13
ESTIMACION DOS Y FINIQUITO	125	\$ 62,041.14
	<b>TOTAL OBRA NORMAL</b>	<b>\$ 235034.67</b>

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 80 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO 03 DE JULIO DEL 2020 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, MAS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCION SE LLEVO A CABO EN 78 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 03 DE JULIO Y CONCLUYENDO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA POR VICIOS OCULTOS**

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 23,503.47 (SON: VEINTI TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N.) NETO., DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS EN VICAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.





UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA,

RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE

INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**




OBRA: CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS EN VICAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



VLEXEL, S.C.  
C. LIC. CARLOS ALBERTO ENCISO MIRANDA.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS EN  
VICAM, DEL MPIO DE GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SD-25

**RECIBE**


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

  
C. ING. MANUEL E. GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGÍA

  
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ




DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



  
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

  
C. VICTOR PEREZ CHAFAL  
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS