

OBRA: REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD LOMA DORADA, SECTOR COL. POPULAR.

LOCALIDAD: GUAYMAS

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO: \$476,250.07 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL

MONTO CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE ENERO DEL 2020 AL 13 DE MARZO DEL 2020

CONTRATISTA: PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 13 DE MARZO DEL 2020 SIENDO LAS 13:00 HRS.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTIPO: A1C438KU20

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: A1C438LK20

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
I	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD LOMA DORADA, SECTOR COL. POPULAR.												
1	TERRACERIAS	M2	750.00	\$ 5.02	3,765.00	848.32	\$ 4,258.57	0.00	\$ -	-88.32	\$ (493.57)	750.00	\$ 3,765.00
2	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	750.00	30.72	23,040.00	424.16	\$ 13,030.20	325.84	\$ 10,009.80	0.00	\$ -	750.00	\$ 23,040.00
3	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EQUIPO, ACAMELLONADO, HUMIECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	73.13	\$ 268.12	19,607.62	42.11	\$ 11,290.53	31.02	\$ 8,317.08	0.00	\$ -	73.13	\$ 19,607.63
II	PAVIMENTACION												
4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECh-60) A RAZON DE 1.5 LITROS/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	750	\$ 26.50	19,875.00	424.16	\$ 11,240.24	325.84	\$ 8,634.76	0.00	\$ -	750.00	\$ 19,875.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	750.00	\$ 5.47	4,102.50	424.16	\$ 2,320.16	325.84	\$ 1,782.34	0.00	\$ -	750.00	\$ 4,102.50
6	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	750.00	\$ 537.28	402,960.00	424.16	\$227,892.68	310.00	\$ 166,556.80	15.84	\$ 8,510.52	750.00	\$ 402,960.00
7	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACETES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	50.61	\$ 57.30	2,898.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	50.6100	\$ 2,898.95	50.6100	\$ 2,898.95
TOTAL							\$270,032,331		\$270,032,331		\$270,032,331		\$270,032,331

C. PAULA GUADALUPE MORALES ZAZUETA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA
 RESIDENTE DE OBRA



ING. MANUEL ANDRES VALDEBELLA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES