

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01-CAM01

SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2020, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESOS A COMANDANCIA EN GUAYMAS, SONORA.** MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C., EL ING. VICTOR MARIN MARTINEZ., DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. SERGIO PAEZ RAMOS, SUPERVISOR DE OBRA, EL TTE. BRAYAN A. LEON MAYORGA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA EL ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZAREZ, REPRESENTADO POR EL MISMO.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA. ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZAREZ, REPRESENTADO POR EL MISMO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01, DE FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2020 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01-CAM01, DE FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2020 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1, 510,087.75 (SON: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATO:

CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO (MAMPOSTERIA), DE SECCION 40x60 CMS: **50.50 ML**, FABRICACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL COMUN A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.: **2.00 PZA.** FABRICACION DE BANQUETA, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO: **72.00 M2.** CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE CONCRETO LISO 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO.,: **371.43 M2,** FABRICACION DE BLOCK DALA INTERMEDIA DE 15x20 CMS ARMADA CON 1 VAR DE 3/8", ANCLADA A CASTILLOS CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , 15X20X40 ,: **243.35 M2,** FABRICACION DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 15x20 CMS ARMADA CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS., : **141.85 ML** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE SEGURIDAD TIPO "CONCERTINA" TIPO III, ELECTRIFICABLE,: **284.79 ML**, FABRICACION DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A/C 20 CMS, AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C=200KG/CM2.,: **42.50 ML**, MURO DE ENRRASE A BASE BLOCK 15*20*40 CM. HASTA 80 CMS. RELLENO DE CELDAS CON

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01-CAM01

CONCRETO F'C=200KG/CM2, REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" A CADA BLOCK,.: **42.50 M2**, CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE CONCRETO LISO 15X20X40 CON CELDAS COLADAS A CADA 1.00 MT.: **122.31 M2**, APLANADO ACABADO GRUESO Y FINO SOBRE MUROS,.: **225.35M2**, CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE CONCRETO LISO 15X20X40 CON CELDAS COLADAS A CADA 60 CMS.: **33.60 M2**, CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE CONCRETO LISO 15X20X40 CON CELDAS COLADAS A CADA 1.00 MT.: **122.31 M2**, CONSTRUCCION DE CASTILLO DE SECCION 20X20 A BASE DE ARMEX 15x15 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y CONCRETO F^c 200 Kg/cm2: **77.35 M2** , CONSTRUCCION DE CASTILLO K1 DE SECCION 20X20 Y 2.00 M. DE ALTO ACABADO APARENTE, :**57.00 ML**, FABRICACION DE DALA DE REMATE DE CONCRETO DE 15x20 CMS ARMADA CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS., ACABADO APARENTE, : **297.79 ML**, FABRICACION DE PUERTA DE ACCESO A BASE DE HERRERIA DE 3.60 X 2.40 MTS. CON DOS HOJAS ABATIBLES DE 1.80 MTS.: **2.00 PZA.**

CONVENIO ADICIONAL:

APLANADO ACABADO GRUESO Y FINO SOBRE MUROS: **194.65 M2**, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURO DE BLOCK A DOS MANOS HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. : **310.40 m2**, ROTULACION REFERENTE A LA DEPENDENCIA DE COMANDANCIA MUNICIPAL: **1.00 LOTE.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01-CAM01** PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$ **1,510,087.75 (SON: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 33 %	118	\$ 460,704.22
ESTIMACION 1	125	\$ 308,811.84
ESTIMACION 2	137	\$ 201,839.86
ESTIMACION 3	140	\$ 98,872.19
ESTIMACION 4	145	\$ 180,106.01
ESTIMACION 5 FINIQ.	151	\$ 145,739.29
ESTIMACION UNICA CAM01	155	\$ 114,014.61
NOTA DE CREDITO	001	-\$ 0.27
	TOTAL	\$ 1,510,087.75

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN **PERIODO CONTRACTUAL DE 155 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: **29 DE JUNIO DE 2020** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: **30 DE NOVIEMBRE DE 2020**; CUMPLIENDO EL PERIODO EN TIEMPO Y FORMA A LO ESTIPULADO. QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01-CAM01

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 20A64367, EXPEDIDA POR ASEGURADORA DORAMA POR UN MONTO DE \$ 151,008.80 (SON: CIENTO CINCUENTA Y UN OCHO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MSES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA :



ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZAREZ



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA EN GUAYMAS, SONORA.


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FORTASEG-SE-01-CAM01

RECIBE


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES

SUPERVISOR DE OBRA



C. ING. SERGIO PAEZ RAMOS

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



TTE. BRAYAN A. LEON MAYORGA