

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 10 DE AGOSTO DEL 2020 SIENDO LAS 13:00 HRS. (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: N/A
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 3503-02793-4

LOCALIDAD: GUAYMAS
 CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FMD-SI-11
 MONTO CONTRATO: \$ 646,633.14 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL:
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:
 PERIODO DE EJECUCION: 27 DE JULIO DEL 2020 AL 10 DE AGOSTO DEL 2020
 CONTRATISTA: JOSÉ DARIO CABRAL VALDEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOLUMEN CANTIDAD	IMP ACUM
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS, EN GUAYMAS, SONORA	M2	2,060.75	\$ 27.88	\$ 57,453.71	2060.75	\$ 57,453.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,060.75	\$ -
2	FRESADO DE 4 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,424.28	\$ 4.47	\$ 10,836.53	2424.28	\$ 10,836.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,424.28	\$ -
3	BARRIDO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION. P.U.O.T.	M3	200.89	\$ 317.41	\$ 63,764.49	200.89	\$ 63,764.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -	200.89	\$ -
4	CORTE Y FORMACION DE BASE EXISTENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: 50% DE SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA), ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.M.S. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,424.28	\$ 13.62	\$ 33,018.69	2424.28	\$ 33,018.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,424.28	\$ -
5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: EQUIPO, BARRIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	1,792.06	\$ 70.14	\$ 125,695.09	1792.06	\$ 125,695.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,792.06	\$ -
6	COLOCACION DE CARPETA DE 4 CMS DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125KG/M3 CON ASFALTO EKBE 64-22 CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON FINISHER. INCLUYE:	M2	1,457.00	\$ 236.89	\$ 345,148.73	1457.00	\$ 345,148.73	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,457.00	\$ -
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	2,060.75	\$ 5.20	\$ 10,715.90	2060.75	\$ 10,715.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,060.75	\$ -
TOTAL:							\$ 646,633.14		\$ -		\$ -		\$ -

JOSÉ DARIO CABRAL VALDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CESAR TOMAS BARRERA MONTOTOYA
 RESIDENTE DE OBRA

ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR MARIN MARTI
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
 LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES