



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojoruez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021		
					Mar	Abr	May
<b>CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN E.J. TRIUNFO SANTA ROSA, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.</b>							
<b>CONSTRUCCION DE CUARTOS</b>							
<b>PRELIMINARES Y CIMENTACION</b>							
01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	106.20	\$3,536.46	\$2,578.67	\$957.79	
1.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBRE ANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACIÓN DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	22.32	\$4,923.57	\$4,923.57		
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C" PARA CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBRE ANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACIÓN DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	9.54	\$6,230.67	\$6,230.67		
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO COMPACTO, COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, AGUA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	35.70	\$4,893.40	\$4,893.40		
<b>Suma en la hoja:</b>					<b>\$18,626.31</b>	<b>\$957.79</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Suma acumulada:</b>					<b>\$18,626.31</b>	<b>\$957.79</b>	<b>\$0.00</b>



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021		
					Mar	Abr	May
03	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBREANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	10.08	\$2,657.59	\$2,657.59		
04	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	25.20	\$6,324.44	\$5,270.37	\$1,054.07	
05	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'C=200kg/cms2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20 CMS EN MUROS INTERIORES, ARMADO CON ARMEX 15X20 A BASTONES DE VR 3/8" DE DIAM A 20 CMS, DE 60 CMS DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS VERTICALES COLADAS EN DENTELLON SEGUN PROYECTO (3.06 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO, VER PLANOS), INCLUYE: LABORATORIO DE CCTO, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CIMBRA COMÚN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO DE CCTO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, CRUCES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	100.86	\$42,783.80	\$30,305.19	\$12,478.61	
06	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO	M2	106.20	\$70,481.75	\$49,924.57	\$20,557.18	
<b>Suma en la hoja:</b>					<b>\$88,157.72</b>	<b>\$34,089.86</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Suma acumulada:</b>					<b>\$106,784.03</b>	<b>\$35,047.65</b>	<b>\$0.00</b>



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOELECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021 Mar	Abr	May
	MONOLITICO CON DENTELLON DE CONCRETO, DEPRESION EN SARDINEL EN AREA DE BAÑO, PASES SANITARIOS, NIVELACION, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE CIMENTACION Y DENTELLONES, INCLUYE: TRASLAPES MINIMO 30 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	106.20	\$3,248.66	\$2,301.13	\$947.53	
	<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>						
08	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 5ta Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4", REVENIMIENTO MINIMO 12 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	234.30	\$67,513.54	\$12,658.78	\$54,854.76	
09	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE DE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6% COLADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGÚN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA ACABADO APARENTE, SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO	M2	236.40	\$146,842.22	\$42,631.61	\$104,210.61	
				<b>Suma en la hoja:</b>	\$57,591.52	\$160,012.90	\$0.00
				<b>Suma acumulada:</b>	\$164,375.55	\$195,060.55	\$0.00



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMEOLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021 Mar	Abr	May
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
10	PRETEL A BASE DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 0.20 HASTA 60 CM., INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, , ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.26	\$17,113.67		\$17,113.67	
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	550.44	\$42,615.06			\$42,615.06
11-A	APLANADO EN MURO, A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:4, DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO FLOTEADO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EN FACHADA) PUOT	M2	51.00	\$13,246.74		\$1,110.17	\$2,136.57
	<b>LOSAS DE CONCRETO</b>						
12	FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS TIPO VIGARMEX CON 2 VARILLAS DE 3/16 Y 2 VARILLAS DE 1/4" EN EL LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA DE 1/4" EN EL LECHO SUPERIOR, CASOTÓN DE POLIESTIRENO DE 12KG/M3 DE MEDIDAS 1.20x0.60x0.15 m. CON 5 cm. DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CAPA DE COMPRESIÓN, DANDO UN PERALTE DE 20 cms TOTAL. (VER DETALLES EN PLANO) INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, CONCRETO F <sub>c</sub> =200 Kg/Cm <sup>2</sup> . PREMEZCLADO BOMBEABLE, UNA VARILLA 3/8" DE 50 cms. @ 20 cms. DE ANCLAJE PERIMETRAL EN VOLADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO CONSTRUCTIVO 5 DE 11, ALAMBRE	M2	112.56	\$155,407.09		\$155,407.09	
				<b>Suma en la hoja:</b>	\$0.00	\$183,630.93	\$44,751.63
				<b>Suma acumulada:</b>	\$164,375.55	\$378,691.48	\$44,751.63



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOELECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021		
					Mar	Abr	May
	RECOCIDO, VIBRADO, CURADO, POLINERIA Y CORTALOSAS, CIMBRA, DESCIMBRA, CLAVOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUINO PARA GOTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.						
13	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CMS DE ESP., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	92.70	\$23,608.84		\$23,608.84	
14	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABLE BLANCO 3 AÑOS DE THERMOTEK O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; LIMPIEZA Y RESANADO DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO 1:5, ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL, PARA FINES DE PAGO SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE GARANTIA POR 3 AÑOS. P.U.O.T.	M2	112.56	\$18,959.61			\$18,959.61
<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>							
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	\$15,131.34			\$15,131.34
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS. CON TABLERO UNA CARA, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA	PZA	6.00	\$28,102.74			\$28,102.74
<b>Suma en la hoja:</b>					\$0.00	\$23,608.84	\$62,193.69
<b>Suma acumulada:</b>					\$164,375.55	\$402,300.32	\$106,945.32



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOELECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021		
					Mar	Abr	May
	PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T						
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	\$3,773.70	\$722,62	\$3,051,08	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	\$4,389.30	\$840,50	\$3,548,80	
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANAJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA	SAL	12.00	\$5,481.36	\$1,049,62	\$4,431,74	
				<b>Suma en la hoja:</b>	\$2,612.74	\$11,031.62	\$0.00
				<b>Suma acumulada:</b>	\$166,988.29	\$413,331.94	\$106,945.32



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJÓRQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021 Mar	Abr	May
	CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.						
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-472 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	24.00	\$16,252.08	\$3,112.10	\$13,139.98	
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 1 X 15 AMP, SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$9,848.70	\$1,885.92	\$7,962.78	
22	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL. 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	38.00	\$4,433.40	\$848.95	\$3,584.45	
	<b>LIMPIEZA</b>						
23	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ACARREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO,	M2	102.00	\$3,214.02			\$3,214.02
				<b>Suma en la hoja:</b>	\$5,846.97	\$24,687.21	\$3,214.02
				<b>Suma acumulada:</b>	\$172,835.26	\$438,019.15	\$110,159.34



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021 Mar	Abr	May
	HERRAMIENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL.						
	<b>CUARTO BAÑO</b>						
	<b>PRELIMINARES</b>						
24	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	17.58	\$585.41	\$585.41		
25	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGUN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA, ACABADO APARENTE. SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	22.50	\$13,976.10	\$13,976.10		
26	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	7.86	\$1,305.39			\$1,305.39
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES,	M2	8.58	\$4,046.84			\$4,046.84
				<b>Suma en la hoja:</b>	\$14,561.51	\$0.00	\$5,352.23
				<b>Suma acumulada:</b>	\$187,396.77	\$438,019.15	\$115,511.57



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:

*Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJÓRQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021 Mar	Abr	May
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.						
27-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6.60	\$2,665.87			\$2,665.87
28	ZOCLO DE 10 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	30.12	\$3,062.00			\$3,062.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	51.30	\$19,160.55			\$19,160.55
30	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, PARA RECIBIR AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	51.30	\$9,269.91			\$9,269.91
31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX Ó SIMILIAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	51.00	\$3,948.42			\$3,948.42
	<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>						
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE	PZA	6.00	\$9,323.76			\$9,323.76
				<b>Suma en la hoja:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,430.51</b>
				<b>Suma acumulada:</b>	<b>\$187,396.77</b>	<b>\$438,019.15</b>	<b>\$162,942.08</b>



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021		
					Mar	Abr	May
	PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.						
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MCA. MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$18,391.86			\$18,391.86
<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>							
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DICA O SIMILAR, INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO DE PLASTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$21,071.10			\$21,071.10
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DIKA O SIMILAR, COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA MOD. 242 O SIMILAR, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$15,740.22			\$15,740.22
36	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	\$4,412.76			\$4,412.76
<b>Suma en la hoja:</b>					\$0.00	\$0.00	\$59,615.94
<b>Suma acumulada:</b>					\$187,396.77	\$438,019.15	\$222,558.02



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA/BOJÓRQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMEOLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021 Mar	Abr	May
37	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	\$4,248.72			<input type="checkbox"/> \$4,248.72
38	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	18.00	\$9,573.48			<input type="checkbox"/> \$9,573.48
39	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO 7x14x28 CMS. DE 40X60X40 CM., APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE 5 CMS., TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APAR SU CORERECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$10,435.26			<input type="checkbox"/> \$10,435.26
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO,INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	60.00	\$6,913.80			<input type="checkbox"/> \$6,913.80
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CPVC DE 1/2" INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	60.00	\$3,661.80			<input type="checkbox"/> \$3,661.80
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>							
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA	SAL	6.00	\$4,389.30	\$1,913.28	\$2,476.02	
				<b>Suma en la hoja:</b>	\$1,913.28	\$2,476.02	\$34,833.06
				<b>Suma acumulada:</b>	\$189,310.05	\$440,495.17	\$257,391.08



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojoruez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**PROGRAMA DE OBRA**

Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2021		
					Mar	Abr	May
43	CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	\$2,740.68	\$1,946.66	\$1,546.02	
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: NIVELACION, RANURADO, RESANES, AHOGADO, ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	\$4,063.02	\$1,771.06	\$2,291.96	

**Total: \$894,000.00**

Suma en la hoja:	\$2,965.72	\$3,837.98	\$0.00
Suma acumulada:	\$192,275.77	\$444,333.15	\$257,391.08

**ING. VICTOR MARIN MARTINEZ**

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA


Presente.-

Guaymas, Sonora a 10 de Marzo de 2021

En relación a los trabajos a realizar, denominados:  
**“CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA  
BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO  
URBANO”.**

Yo, Carmen Amalia Bojórquez Carrillo me dirijo a Ud. para informar y dejar asentado bajo presente documento, que la fecha indicada como inicio de los trabajos es el día 10 de Marzo de 2021.

**ATENTAMENTE**

  
**C. Carmen Amalia Bojórquez Carrillo**  
Representante Legal

**ING. VICTOR MARIN MARTINEZ**

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

Presente.-

Guaymas, Sonora a 10 de marzo de 2021

En relación a los trabajos a realizar, denominados:  
**“CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA  
BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO  
URBANO”.**

Yo, Carmen Amalia Bojorquez Carrillo me dirijo a Ud. para informar y dejar asentado bajo presente documento, que se ha designado como Superintendente de Obra al c. CARLOS VERDUGO BOJORQUEZ a nombre y representación mía, por el tiempo que duren los trabajos de la obra arriba descrita.

**ATENTAMENTE**

  
**C. Carmen Amalia Bojorquez Carrillo**  
Representante Legal