

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTO PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SE-03

MONTO CONTRATO: \$ 596,000.00

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL:

CONTRATISTA: ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.

FECHA: 07 DE MAYO DE 2021 HORA: 10:00 AM

LUGAR: POBLADO DEL VALLE DE YAQUI, MPIO. GUAYMAS, SONORA

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DEL 2021


FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2241425-0000

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2241426-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	PRELIMINARES Y CIMENTACION										
PRE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	70.80	22.84	1,617.07	70.80	1,617.07	0.00	0.00	70.80	1,617.07
PRE-01.1	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUAL, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS, SOBRECANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE	M3	21.24	168.23	3,573.21	21.24	3,573.21	0.00	0.00	21.24	3,573.21
PRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIDO COMPACTO, COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, AGUA, MANO DE OBRA,	M3	23.80	238.29	5,671.30	23.80	5,671.30	0.00	0.00	23.80	5,671.30
PRE-003	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUAL, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO,	M3	6.72	219.61	1,475.78	6.72	1,475.78	0.00	0.00	6.72	1,475.78
PRE-004	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y	M2	16.80	264.46	4,442.93	16.80	4,442.93	0.00	0.00	16.80	4,442.93
PRE-005	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'c=200KG/cms2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20	ML	67.24	723.04	48,617.21	67.24	48,617.21	0.00	0.00	67.24	48,617.21
PRE-006	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO MONOLITICO	M2	70.80	570.29	40,376.53	70.80	40,376.53	0.00	0.00	70.80	40,376.53
PRE-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE CIMENTACION Y DENTELLONES, INCLUYE: TRASLAPES DE 30 CMS MINIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	70.80	45.69	3,234.85	70.80	3,234.85	0.00	0.00	70.80	3,234.85
	ALBANILERIA Y ACABADOS										
ALC-008	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 5ta Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, TMA= 3/4",	ML	156.20	279.92	43,723.50	156.20	43,723.50	0.00	0.00	156.20	43,723.50
ALC-009	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER	M2	157.60	610.09	96,150.18	157.60	96,150.18	0.00	0.00	157.60	96,150.18
ALC-010	PRETIL A BASE DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON CEMENTO ARENA 1:4 DE 0.20 HASTA 60 CMS., INCLUYE APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.84	453.98	5,829.10	0.00	0.00	12.84	5,829.10	12.84	5,829.10
ALC-011	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES,	M2	366.96	108.73	39,899.56	0.00	0.00	321.92	35,002.36	321.92	35,002.36
LOS-011A	APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:4, DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO FLOTEADO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO	M2	34.00	213.21	7,249.14	0.00	0.00	27.00	5,756.67	27.00	5,756.67
	LOSA DE CONCRETO										
LOS-012	FABRICACION DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS TIPO VIGARMEX CON 2 VARILLAS DE 3/16 Y 2 VARILLAS DE 1/4" EN EL LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA DE 1/4" EN EL LECHO SUPERIOR, CASOTÓN DE POLIESTIRENO DE	M2	75.04	1,174.10	88,104.46	0.00	0.00	75.04	88,104.46	75.04	88,104.46
LOS-013	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CM DE ESPESOR INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	61.80	132.61	8,195.30	0.00	0.00	61.16	8,110.43	61.16	8,110.43
LOS-014	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A DOS CAPAS, IMPERMEABLE BLANCO 5 AÑOS DE FETER O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; LIMPIEZA Y	M2	75.04	157.20	11,796.29	0.00	0.00	75.04	11,796.29	75.04	11,796.29
	PUERTAS Y CANCELERIA										
PUC-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE,	PZA	4.00	2,018.11	8,072.44	0.00	0.00	4.00	8,072.44	4.00	8,072.44
PUC-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO	PZA	4.00	4,613.48	18,453.92	0.00	0.00	4.00	18,453.92	4.00	18,453.92



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTO PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SE-03

MONTO CONTRATO: \$ 596,000.00

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL:

CONTRATISTA: ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.

FECHA: 07 DE MAYO DE 2021 **HORA:** 10:00 AM

LUGAR: POBLADO DEL VALLE DE YAQUI, MPIO. GUAYMAS, SONORA

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DEL 2021


FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2241425-0000

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2241426-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	INSTALACION ELECTRICA										
INE-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON	SAL	4.00	834.47	3,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INE-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS,	SAL	4.00	1,172.26	4,689.04	0.00	0.00	4.00	4,689.04	4.00	4,689.04
INE-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE	SAL	8.00	890.58	7,124.64	0.00	0.00	8.00	7,124.64	8.00	7,124.64
INE-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS,	SAL	16.00	847.10	13,553.60	0.00	0.00	16.00	13,553.60	16.00	13,553.60
INE-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TERMICOS DE 1X15 AMPERES, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	4.00	2,149.50	8,598.00	0.00	0.00	4.00	8,598.00	4.00	8,598.00
INE-022	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	24.00	172.97	4,151.28	0.00	0.00	29.1103	5,035.21	29.1103	5,035.21
	LIMPIEZA										
LPZ-023	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS,	M2	68.00	56.92	3,870.56	0.00	0.00	66.76	3,799.98	66.76	3,799.98
	CUARTO BAÑO										
PRE-024	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	11.72	28.95	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALC-025	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 15 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER	M2	15.00	610.09	9,151.35	24.56	14,983.81	0.00	0.00	24.56	14,983.81
ALC-026	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	5.24	127.19	666.48	0.00	0.00	5.24	666.48	5.24	666.48
ALC-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	5.72	494.67	2,829.51	0.00	0.00	6.24	3,086.74	6.24	3,086.74
ALC-027A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3.88	494.67	1,919.32	0.00	0.00	3.88	1,919.32	3.88	1,919.32
ALC-028	ZOCLO DE 10 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	20.08	99.19	1,991.74	0.00	0.00	15.72	1,559.27	15.72	1,559.27
ALC-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	34.20	498.06	17,033.65	0.00	0.00	37.36	18,607.52	37.36	18,607.52
ALC-030	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MURO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,	M2	34.20	137.80	4,712.76	0.00	0.00	37.36	5,148.21	37.36	5,148.21
ALC-031	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX O SIMILAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA,	M2	34.20	108.73	3,718.57	0.00	0.00	55.48	6,032.34	55.48	6,032.34
	PUERTAS Y CANCELERIA										
PUC-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE,	PZA	4.00	1,233.05	4,932.20	0.00	0.00	4.00	4,932.20	4.00	4,932.20
PUC-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MARCA MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO	PZA	4.00	3,140.67	12,562.68	0.00	0.00	4.00	12,562.68	4.00	12,562.68



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTO PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISDMDF-SE-03
MONTO CONTRATO: \$ 596,000.00
CONVENIO ADICIONAL No.
MONTO CONVENIO ADICIONAL:
CONTRATISTA: ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S, DE R.L. DE C.V.


FECHA: 07 DE MAYO DE 2021 **HORA:** 10:00 AM
LUGAR: POBLADO DEL VALLE DE YAQUI, MPIO. GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2241425-0000
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2241426-0000


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			CANTIDAD
INSTALACION HIDRAULICA												
INH-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DICA O SIMILAR INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO DE PLASTICO, SUMINISTRO Y	PZA	4.00	2,184.41	8,737.64	0.00	0.00	4.00	8,737.64	4.00	8,737.64	
INH-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DICA O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. UUREA MOD. 242, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO,	PZA	4.00	1,994.70	7,978.80	0.00	0.00	4.00	7,978.80	4.00	7,978.80	
INH-036	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO	SAL	4.00	1,100.49	4,401.96	4.00	4,401.96	0.00	0.00	4.00	4,401.96	
INH-037	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO	SAL	4.00	739.63	2,958.52	4.00	2,958.52	0.00	0.00	4.00	2,958.52	
INH-038	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO	SAL	12.00	759.94	9,119.28	12.00	9,119.28	0.00	0.00	12.00	9,119.28	
INH-039	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS DE 40X60X40 CMS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE; MATERIALES,	PZA	4.00	1,241.37	4,965.48	0.00	0.00	4.00	4,965.48	4.00	4,965.48	
INH-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	40.00	99.29	3,971.60	0.00	0.00	48.00	4,765.92	48.00	4,765.92	
INH-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CPVC DE 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	40.00	47.82	1,912.80	0.00	0.00	48.00	2,295.36	48.00	2,295.36	
INSTALACION ELECTRICA												
INE-042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON	SAL	4.00	834.47	3,337.88	0.00	0.00	4.00	3,337.88	4.00	3,337.88	
INE-043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANAJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE	SAL	4.00	890.58	3,562.32	0.00	0.00	4.00	3,562.32	4.00	3,562.32	
INE-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS,	SAL	4.00	847.10	3,388.40	0.00	0.00	4.00	3,388.40	4.00	3,388.40	
TOTAL					596,000.0000	278,527.24	317,472.76	596,000.00				


ADENDUM DE FINIQUITO

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISDMDF-SE-03, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTO PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LA QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

CONTRATISTA

 ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.
 C. ING. FIDEL BERNAL DUARTE

SUPERVISOR

 C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

GUAYMAS, SONORA A 07 DE MAYO DEL 2021

REVISOR
 C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA