

FISWI 2021
07CP

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN EN LA COL. CENTRO EN, GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FIS MDF-SI-07

SIENDO LAS **10:00 HRS** DEL DIA **21 DE JUNIO 2021**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN EN LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS SONORA.** MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C., EL **ING. VICTOR MARIN MARTINEZ.**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL **ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL **ING. SERGIO PAEZ RAMOS**, SUPERVISOR DE OBRA, EL **C. JOSE MORALES URUCHURTU**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA **ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. TEODORO LEAL LEAL.**


DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. **LSO-826029996-006-2021**, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA. **ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **ING. TEODORO LEAL LEAL**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-21-FIS MDF-SI-07**, DE FECHA: **09 DE ABRIL DEL 2021**, POR UN MONTO DE \$ **1, 275,669.84 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. DADO EN BOLETIN OFICIAL No. 8, SECCION I, TOMO CCVII, DE FECHA: 28 DE ENERO DE 2021**, DONDE VIENE PUBLICADO LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO EN CURSO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1.- TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 804.48




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN EN LA COL. CENTRO EN, GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

- 2.- FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T M2 804.72
- 3.- CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 760.42
- 4.- FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA. ML 138.48
- 5.- FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN M2 228.38
- 6.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ML 100.56
- 7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION) ML 81.42
- 8.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ML 93.20
- 9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION) ML 53.02
- 10.- FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24"... P.U.O.T. PZA 1.00

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: **\$ 1, 275,669.84 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:



2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN EN LA COL. CENTRO EN, GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FIS MDF-SI-07

| CONCEPTO | FACTURA | IMPORTE |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| ANTICIPO 30 % | 1278 | \$ 382,700.95 |
| ESTIMACION 1 | 005 | \$ 234,734.70 |
| ESTIMACION 2 | 9148614B-429B-4523 | \$ 122,584.73 |
| ESTIMACION 3 | 6F249398-38D5-4731 | \$ 481,399.56 |
| ESTIMACION 4 Y FINIQUITO | 4D604366-0E31 | \$ 54,249.91 |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | \$ 1,275,669.84 |

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 70 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: 13 DE ABRIL DE 2021 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DE 2021; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN 70 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: 13 DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: 21 DE JUNIO DE 2021, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 6422-00333-7, EXPEDIDA POR INSURGENTES S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 127,566.98 (SON: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.; DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.



3

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN EN LA COL. CENTRO EN, GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **11:00 HRS**, DEL DIA **21 DE JUNIO DE 2021**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA :



ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. TEODORO LEAL LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y
SERDAN EN LA COL. CENTRO EN, GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07**

RECIBE


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS



C. JOSE MORALES URUCHURTU