

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.														
I	TERRACERIAS														
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	970.48	\$ 5.93	\$ 5,754.95	804.48	\$ 4,770.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	804.48	\$ 4,770.57
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	.161.57	\$ 35.91	\$ 5,801.98	290.36	\$ 10,426.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	290.36	\$ 10,426.83
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	807.87	\$ 29.46	\$ 23,799.85	0.00	\$ -	804.72	\$ 23,707.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	804.72	\$ 23,707.05
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	807.87	\$ 32.03	\$ 25,876.08	0.00	\$ -	804.72	\$ 25,775.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	804.72	\$ 25,775.18
5	SUMINISTRO DE BASE PARCIAL TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	157.53	\$ 294.06	\$ 46,323.27	0.00	\$ -	156.92	\$ 46,143.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	156.92	\$ 46,143.90
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	161.57	\$ 59.34	\$ 9,587.56	377.47	\$ 22,399.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	377.47	\$ 22,399.07
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	210.04	\$ 6.86	\$ 1,440.87	3,397.23	\$ 23,305.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3,397.23	\$ 23,305.00

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
II	PAVIMENTACION													0.00	\$ -
8	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	807.87	\$ 27.72	\$ 22,394.16	0.00	\$ -	804.72	\$ 22,306.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	804.72	\$ 22,306.84
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	807.87	\$ 5.49	\$ 4,435.21	0.00	\$ -	804.72	\$ 4,417.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	804.72	\$ 4,417.91
10	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	777.97	\$ 595.02	\$ 462,907.71	0.00000	\$ -	0.00	\$ -	754.43	\$ 448,900.94	5.99	\$ 3,564.17	760.42	\$ 452,465.11
11	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	200.78	\$ 313.88	\$ 63,020.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	182.88	\$ 57,402.37	-44.40	-\$13,936.27	138.48	\$ 43,466.10
12	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	100.59	\$ 56.12	\$ 5,645.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.59	\$ 5,645.11	0.00	\$ -	100.59	\$ 5,645.11

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
13	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	347.59	\$ 79.60	\$ 27,668.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	279.56	\$22,252.98	279.56	\$ 22,252.98
14	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	20.22	\$ 54.32	\$ 1,098.35	0.00	\$ -	7.88	\$ 428.04	0.00	\$ -	5.15	\$ 279.75	13.03	\$ 707.79
15	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, INCLUYE: CARGA YACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	ML	200.00	\$ 45.61	\$ 9,122.00	0.00	\$ -	201.18	\$ 9,175.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	201.18	\$ 9,175.82
16	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	233.55	\$ 88.07	\$ 20,568.75	0.00	\$ -	215.87	\$ 19,011.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	215.87	\$ 19,011.67
17	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 229.44	\$ 2,982.72	16.00	\$ 3,671.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 3,671.04
18	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 577.41	\$ 7,506.33	13.00	\$ 7,506.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.00	\$ 7,506.33
19	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 5,019.99	\$ 10,039.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,019.99	1.00	\$ 5,019.99

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
20	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	170.00	\$ 354.27	\$ 60,225.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	228.38	\$ 80,908.18	0.00	\$ -	228.38	\$ 80,908.18
III	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA													0.00	\$ -
21	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	202.00	\$ 31.81	\$ 6,425.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	200.78	\$ 39.36	\$ 7,902.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
23	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	2.00	\$ 720.38	\$ 1,440.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	8.00	\$ 53.10	\$ 424.80		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	19.80	\$ 52.16	\$ 1,032.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.14	\$ 946.18	18.14	\$ 946.18
IV	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO				\$ -		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.		1.00	\$ 4,884.93	\$ 4,884.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	1.00	\$ 1,361.94	\$ 1,361.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-18 (PROHIBIDO REBASAR)	PZA	1.00	\$ 2,614.99	\$ 2,614.99	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
V	LIMPIEZA													0.00	\$ -
29	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	970.48	\$ 6.80	\$ 6,599.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	988.80	\$ 6,723.84	988.80	\$ 6,723.84
VI	AGUA POTABLE													0.00	\$ -
30	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	100.00	\$ 5.13	\$ 513.00	100.56	\$ 515.87	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.56	\$ 515.87
31	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	90.63	\$ 56.23	\$ 5,096.12	100.36	\$ 5,643.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.36	\$ 5,643.24
32	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	10.07	\$ 573.02	\$ 5,770.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
33	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	104.00	\$ 43.40	\$ 4,513.60	75.42	\$ 3,273.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	75.42	\$ 3,273.23
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	100.00	\$ 186.62	\$ 18,662.00	100.56	\$ 18,766.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.56	\$ 18,766.51
35	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	37.78	\$ 332.43	\$ 12,559.21	29.39	\$ 9,770.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	29.39	\$ 9,770.12
36	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 427.47	\$ 854.94	2.00	\$ 854.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 854.94	4.00	\$ 1,709.88
37	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	51.38	\$ 181.27	\$ 9,313.65	18.86	\$ 3,418.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.86	\$ 3,418.75
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	60.00	\$ 127.07	\$ 7,624.20	81.42	\$ 10,346.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	81.42	\$ 10,346.04

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
39	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	\$ 652.18	\$ 8,478.34	16.00	\$ 10,434.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 10,434.88
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALUT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 507.14	\$ 1,014.28	2.00	\$ 1,014.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,014.28
41	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	100.70	\$ 59.34	\$ 5,975.54	104.49	\$ 6,200.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	104.49	\$ 6,200.44
42	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	906.30	\$ 6.86	\$ 6,217.22	940.44	\$ 6,451.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	940.44	\$ 6,451.42
43	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	66.79	\$ 275.14	\$ 18,376.60	24.52	\$ 6,746.43	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.52	\$ 6,746.43
VII	ALCANTARILLADO SANITARIO													0.00	\$ -
44	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	100.00	\$ 5.13	\$ 513.00	93.20	\$ 478.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	93.20	\$ 478.12
45	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	95.00	\$ 56.23	\$ 5,341.85	132.63	\$ 7,457.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	132.63	\$ 7,457.78

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
46	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	10.55	\$ 573.02	\$ 6,045.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
47	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	116.00	\$ 43.40	\$ 5,034.40	69.90	\$ 3,033.66	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	69.90	\$ 3,033.66
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	100.00	\$ 327.59	\$ 32,759.00	93.20	\$ 30,531.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	93.20	\$ 30,531.39
49	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	42.00	\$ 332.43	\$ 13,962.06	32.03	\$ 10,647.73	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	32.03	\$ 10,647.73
50	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	48.80	\$ 184.49	\$ 9,003.11	38.45	\$ 7,093.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	38.45	\$ 7,093.64
51	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 427.47	\$ 854.94	2.00	\$ 854.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 854.94	4.00	\$ 1,709.88

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	54.60	\$ 464.06	\$ 25,337.68	53.02	\$ 24,604.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	53.02	\$ 24,604.46
53	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24".. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 9,989.55	\$ 9,989.55	1.00	\$ 9,989.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 9,989.55
54	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	\$ 467.98	\$ 6,083.74	13.00	\$ 6,083.74	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.00	\$ 6,083.74
55	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	81.15	\$ 59.34	\$ 4,815.44	151.02	\$ 8,961.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	151.02	\$ 8,961.53
56	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	730.35	\$ 6.86	\$ 5,010.20	1,359.18	\$ 9,323.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,359.18	\$ 9,323.97
57	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	2.00	\$ 752.39	\$ 1,504.78	1.00	\$ 752.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 752.39	2.00	\$ 1,504.78

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MASI.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
59	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	71.25	\$ 275.14	\$ 19,603.73	49.99	\$ 13,754.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	49.99	\$ 13,754.25
	OBRA EXTRAORDINARIA													0.00	\$ -
PFP-01	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40CMS. HASTA 70 CMS DE PROFUNDIDAD, BASE DE TABIQUE COMUN 7X14X28CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADA COM MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, PLANTILLA DE 8 CMS DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 2,154.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 6,462.90	3.00	\$ 6,462.90
PFP-02	RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40CMS. HASTA 30 CMS DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE COMUN 7X14X28CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADA COM MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, PLANTILLA DE 8 CMS DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR, LIMPIEZA Y DESAZOLVE Y CONEXION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 1,477.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10.00	\$14,770.80	10.00	\$ 14,770.80
PFP-03	SUMINISTRO DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 "ALTO" DE 71 CM X 71 CM CON NOMENCLATURA SII.6 DE 20 CM X 91 CM FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN. Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-23 "NO DAR VUELTA A LA DERECHA" DE 61 CM X 61 CM FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16, FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN. INCLUYE PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL.14 Y TORNILLERÍA.	PZA	0.00	\$ 6,660.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 6,660.96	1.00	\$ 6,660.96

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COL. CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-07

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 1,099,715.38

HORA: 15:00 PM

No. CONVENIO ADICIONAL:

FIANZA DE ANTICIPO No. 6422-00332-4


MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 6422-00333-7

CONTRATISTA: ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


UBICACIÓN: CALLE 11 COL. CENTRO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FINIQUITO)		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
PFP-05	FABRICACION DE GUARNICION RECTA EN AREA DE COCHERA DE 15 X 25 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 232.46	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	44.40	\$10,321.22	44.40	\$ 10,321.22
PFP-06	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, PREPARACION DE SUPERFICIE EN CAPA DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA.	M2	0.00	\$ 213.93	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	5.99	\$ 1,281.44	5.99	\$ 1,281.44
TOTAL					1,099,715.38		289,082.14		150,966.41		592,856.60		66,810.23		1,099,715.38


ALITE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. TEODORO LEAL LEAL
 CONTRATISTA


ING. SERGIO PAEZ RAMOS
 SUPERVISOR


ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GRAL. DE INF. URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN: DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN