

ENTO DE GUAYMAS, SONORA

DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SI-09
 FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DEL 2021
 FECHA DE TERMNO: 07 DE JULIO DEL 2021

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2021
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2546109
 FIANZA ANTICIPO: 2546111
 MONTO DE CONTRATO: 1,982,108.79
 LUGAR: GUAYMAS SONORA


CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA											
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 76 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO	PZA	4.00	607.19	4.00	\$ 2,428.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,428.76
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HID. DE 4" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION.	PZA	1.00	495.36	1.00	\$ 495.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 495.36
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION P.U.O.T.	PZA	1.00	4,807.35	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,807.35	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,807.35
44	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.30 X 1.20 M.	PZA	1.00	7,305.80	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,305.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,305.80
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	1.00	2221.23	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,221.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,221.23
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 110 KG DE PESO COMPLETO	PZA	1.00	4312.50	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,312.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,312.50
47	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL	PZA	16.00	22.08	0.00	\$ -	16.00	\$ 353.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 353.28
48	SUMINISTRO DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	62.10	0.00	\$ -	2.00	\$ 124.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 124.20
49	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL	M3	232.15	65.45	113.90	\$ 7,454.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	113.90	\$ 7,454.76
50	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS	K-M3	2089.34	6.76	1025.10	\$ 6,929.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,025.10	\$ 6,929.68
51	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA	M3	41.98	255.30	42.71	\$ 10,903.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	42.71	\$ 10,903.86
VII	ALCANTARILLADO SANITARIO													
52	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	203.68	5.74	205.50	\$ 1,179.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	205.50	\$ 1,179.57
53	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	128.25	59.74	138.72	\$ 8,287.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	138.72	\$ 8,287.13
54	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	54.97	560.28	53.95	\$ 30,227.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	53.95	\$ 30,227.11
55	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	152.68	50.04	154.13	\$ 7,712.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	154.13	\$ 7,712.67
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	203.68	316.35	205.50	\$ 65,009.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	205.50	\$ 65,009.93
57	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICUACION. P.U.O.T.	M3	76.34	357.25	77.07	\$ 27,533.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	77.07	\$ 27,533.26
						168,162.09		\$ 19,124.36		\$ -		\$ -		

CONTRATISTA

 ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES

SUPERVISOR DE OBRAS

 ING. CONELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

 ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO





PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES
 CONSTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SI-09
 FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DEL 2021
 FECHA DE TERMNO: 07 DE JULIO DEL 2021

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2021
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2546109
 FIANZA ANTICIPO: 2546111
 MONTO DE CONTRATO: 1,982,108.79
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA											
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
58	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION V/O DE BANCO. INCLUYE:	M3	55.98	178.96	46.24	\$ 8,275.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	46.24	\$ 8,275.11
59	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA	PZA.	6.00	838.60	6.00	\$ 5,031.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 5,031.60
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. QUE INCLUYE: TRAZO, BIANQUILA	ML	119.00	423.92	114.30	\$ 48,454.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	114.30	\$ 48,454.06
61	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 MTS DE	PZA	1.00	13,385.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
62	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45#, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	436.37	22.00	\$ 9,600.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	22.00	\$ 9,600.14
63	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	183.24	65.45	138.71	\$ 9,078.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	138.71	\$ 9,078.57
64	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1649.16	6.76	1248.39	\$ 8,439.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,248.39	\$ 8,439.12
65	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	6.00	971.38	6.00	\$ 5,828.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 5,828.28
66	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	45.81	255.30	46.24	\$ 11,805.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	46.24	\$ 11,805.07
PPF-01	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO CON MEDIOS MANUALES, PARA INTRODUCCION DE BOTA fofa DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		82.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
PPF-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA EN VALVULA DE COMPUERTA DE 4", INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		521.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
PPF-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIUBAL DE 2 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		485.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
PPF-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" HIDRAULICO, SERIE INGLES INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML		294.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
PPF-05	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 20 X 40 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURAPETO BLANCO. EXCAVACION V/O	ML		340.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	116.35	\$ 39,562.49	0.00	\$ -	116.35	\$ 39,562.49
PPF-06	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.25 A 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.50 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO	PZA		9,938.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 29,816.70	0.00	\$ -	3.00	\$ 29,816.70
					106,511.95	\$ -			\$ 69,379.19	\$ -				
					678,371.29	\$ 337,372.17			\$ 300,874.24	\$ 658,536.49				\$ 1,975,154.19

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

 CONTRATISTA ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES	 SUPERVISOR DE OBRAS ING. CONEJO LANGURE DUARTE	 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES	 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ING. VICTOR MARI MARTINEZ
--	--	---	---

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES
 CONSTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SI-09
 FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DEL 2021
 FECHA DE TERMINO: 07 DE JULIO DEL 2021

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2021
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2546109
 FIANZA ANTICIPO: 2546111
 MONTO DE CONTRATO: 1,982,108.79
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA										ACUMULADO			
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE		
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
	PRELIMINARES Y AFECTACIONES															
	TERRACERIAS															
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.I.U.T.	M2	2,894.70	6.38	1234.07	\$ 7,873.37	949.07	\$ 6,055.07	0.00	\$ -	347.73	\$ 2,218.52	2,530.87	\$ 16,146.96		
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.I.U.T.	M3	94.13	31.12	215.51	\$ 6,706.67	189.81	\$ 5,906.89	0.00	\$ -	29.84	\$ 928.62	435.16	\$ 13,542.18		
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO CONFORMADO COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.I.U.T.	M2	2,894.70	31.67	1125.57	\$ 35,646.80	949.07	\$ 30,057.05	0.00	\$ -	99.45	\$ 3,149.58	2,174.09	\$ 68,853.43		
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.I.U.T.	M2	1,864.18	34.5	1026.61	\$ 35,418.05	704.72	\$ 24,312.84	0.00	\$ -	99.45	\$ 3,431.03	1,830.78	\$ 63,161.92		
5	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	279.63	322.13	153.99	\$ 49,604.80	105.7	\$ 34,049.14	0.00	\$ -	14.92	\$ 4,806.18	274.61	\$ 88,460.12		
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	122.37	65.45	246.81	\$ 16,153.71	189.81	\$ 12,423.06	0.00	\$ -	29.84	\$ 1,953.03	466.46	\$ 30,529.80		
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	1,101.30	6.76	2221.29	\$ 15,015.92	1708.29	\$ 11,548.04	0.00	\$ -	268.56	\$ 1,815.47	4,198.14	\$ 28,379.43		
8	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE	M2	1,864.18	30.47	0.00	\$ -	1831.83	\$ 55,815.86	0.00	\$ -	99.45	\$ 3,030.24	1,931.28	\$ 58,846.10		
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,864.18	6.90	0.00	\$ -	1831.83	\$ 12,639.63	0.00	\$ -	99.45	\$ 686.21	1,931.28	\$ 13,325.84		
10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, BARRIDO,	M2	1,550.42	15.29	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1584.69	\$ 24,229.91	1,584.69	\$ 24,229.91		
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 5.0 CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/M3 CON CON ASFALTO EKBE PG 64-22, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2", INCLUYE:	M2	1,550.42	266.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1584.69	\$ 422,716.06	1,584.69	\$ 422,716.06		
12	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y	M2	313.76	657.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	187.54	\$ 123,251.29	179.45	\$ 117,934.54	366.99	\$ 241,185.83		
13	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O	ML	500.58	411.83	234.54	\$ 96,590.61	294.20	\$ 108,805.49	-116.35	\$ 47,916.42	0.00	\$ -	382.39	\$ 157,479.68		
						263,009.93	\$ 301,813.07		\$ 75,334.87		\$ 586,899.39					

CONTRATISTA

 ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES

SUPERVISOR DE OBRAS

 ING. CONELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

 ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

ENTO DE GUAYMAS, SONORA

DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES





FINIQUITO

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES
 CONSTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SI-09
 FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DEL 2021
 FECHA DE TERMNO: 07 DE JULIO DEL 2021

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2021
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2546109
 FIANZA ANTICIPO: 2546111
 MONTO DE CONTRATO: 1,982,108.79
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA											
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4: FINIQUITO		ACOMULADO	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
26	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-6 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	6.00	4,327.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 25,964.16	0.00	\$ -	6.00	\$ 25,964.16
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-6 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANCIPO CON BISELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	6.00	713.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 4,278.18	0.00	\$ -	6.00	\$ 4,278.18
V	LIMPIEZA					\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	0.00	\$ -
28	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	2,894.70	9.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2346.87	\$ 21,309.58	2,346.87	\$ 21,309.58
VI	AGUA POTABLE													\$ -
29	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	199.89	5.74	203.40	\$ 1,167.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	203.40	\$ 1,167.52
30	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	73.66	59.74	113.90	\$ 6,804.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	113.90	\$ 6,804.39
31	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	46.17	560.28	42.72	\$ 23,935.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	42.72	\$ 23,935.16
32	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	139.92	50.04	142.38	\$ 7,124.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	142.38	\$ 7,124.70
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	199.89	119.01	136.90	\$ 16,292.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	136.90	\$ 16,292.47
34	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	54.97	357.25	56.96	\$ 20,348.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	56.96	\$ 20,348.96
35	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PZA PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T		6.00	838.60	6.00	\$ 5,031.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 5,031.60
36	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON M3 MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)		68.96	178.96	42.72	\$ 7,645.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	42.72	\$ 7,645.17
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	119.00	160.04	155.80	\$ 24,934.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	155.80	\$ 24,934.23
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	22.00	695.18	23.00	\$ 15,989.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.00	\$ 15,989.14
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	22.00	496.26	23.00	\$ 11,413.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.00	\$ 11,413.98
					140,687.32		\$		30,242.34		21,309.58			

 CONTRATISTA ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES	 SUPERVISOR DE OBRAS ING. CONSUELO LANGURE DUARTE	 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES	 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
--	--	---	--

ENTO DE GUAYMAS, SONORA

DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES
 CONSTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SI-09
 FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DEL 2021
 FECHA DE TERMNO: 07 DE JULIO DEL 2021

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2021
 HR: 11.00 AM
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2546109
 FIANZA ANTICIPO: 2546111
 MONTO DE CONTRATO: 1,982,108.79
 LUGAR: GUAYMAS SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA											
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 y FINIQUITO		ACOMULADO	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
14	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.59	64.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.10	\$ 1,660.48	14.00	\$ 906.50	38.10	\$ 2,466.98
15	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA	ML	57.48	77.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	52.50	\$ 4,049.33	63.00	\$ 4,859.19	115.50	\$ 8,908.52
16	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	214.47	0.00	\$ -	16.00	\$ 3,431.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 3,431.52
17	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	511.66	0.00	\$ -	16.00	\$ 8,186.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 8,186.56
18	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA,	PZA	1.00	5,016.66	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,016.66	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,016.66	2.00	\$ 10,033.32
19	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS PARA DAR NIVEL DE PREYECTO, INCLUYE; DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, HERRAMIENTA,	PZA	1.00	5,016.66	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
20	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF' C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	M2	564.15	354.87	0.00	\$ -	0.00	\$ -	339.02	\$ 120,308.03	36.75	\$ 13,041.47	375.77	\$ 133,349.50
21	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	92.70	21.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	91.50	\$ 1,926.99	91.50	\$ 1,926.99
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	500.58	27.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	424.23	\$ 11,522.09	424.23	\$ 11,522.09
23	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	12.00	610.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 7,321.32	12.00	\$ 7,321.32
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR	ML	42.50	32.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	26.00	\$ 856.70	26.00	\$ 856.70
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	122.00	32.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	148.00	\$ 4,876.60	148.00	\$ 4,876.60
						0.00	\$ -	\$ 16,634.74	\$ 125,917.84	\$ 50,327.62				
CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRAS		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA						
ING. JOSE ANTONIO JUAREZ CAZARES		ING. CONELIO LANGURE DUARTE		ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES				ING. VICTOR MARIN MARTINEZ						