

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFT- BOL FEMENIL EN COL. PETROLERA EN, GUAYMAS SONORA.**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SJ-11**

---

SIENDO LAS **15:00 HRS** DEL DIA **24 DE JUNIO 2021**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFT-BOL FEMENIL EN LA COLONIA PETROLERA, EN GUAYMAS SONORA.** MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C., EL ING. VICTOR MARIN MARTINEZ., DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. SERGIO PAEZ RAMOS, SUPERVISOR DE OBRA, EL , REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. LUIS A. VILLEGAS SALGADO.

### DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-009-2021, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA. CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. LUIS A. VILLEGAS SALGADO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SJ-11, DE FECHA: 06 DE MAYO DEL 2021, POR UN MONTO DE \$ 2, 495,626.18 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

### LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

- 1 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - **3100.00 M2**,
- 2 TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN CAMPOS DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO CON ESPESOR PROMEDIO 30CMS, INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, AL VIVA, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.- **3100.00 M2**
- 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO SLIDE PRO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, RELLENOS (ARENA Y CAUCHO GRANULADO Y MANO DE OBRA.- **3100.00 M2**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFT- BOL FEMENIL EN COL. PETROLERA EN, GUAYMAS SONORA.**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SJ-11**

- 4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL TIPO ARCILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES Y/O EQUIPO.- 103.41 M2

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-21-FMD-SJ-11**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: **\$ 2, 495,626.18 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	346	\$ 1,247,813.09
ESTIMACION 1	351	\$ 715,046.62
ESTIMACION 2	357	\$ 518,087.05
ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		\$ 14,679.42
	TOTAL	\$ 2, 495,626.18

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE 90 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DE 2021 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: 08 DE AGOSTO DE 2021; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN 43 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: 11 DE MAYO DE 2021 Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: 22 DE JUNIO DE 2021, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 1437-06619-5, EXPEDIDA POR AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 249, 562.62 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.; DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFT- BOL FEMENIL EN COL. PETROLERA EN, GUAYMAS SONORA.**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SJ-11**

---

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 16:00 HRS, DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

**EL CONTRATISTA :**



---

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.**  
**ING. LUIS A. VILLEGAS SALGADO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFT- BOL FEMENIL EN COL.  
PETROLERA EN, GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FMD-SJ-11**

---

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS