

FMD  
12CP

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

FECHA INICIO: 11 DE MAYO DE 2021  
FECHA TERMINO: 08 DE AGOSTO DE 2021  
UBICACIÓN: OSCAR RUIZ ALMEIDA S/N, COLONIA PETROLERA  
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1437-06598-9 Y 1437-06597-2 RESPECTIVAMENTE



24 de junio de 2021 HORA: 11:00HRS

CONTRATO: GUAYMAS-21-FMD-SJ-11

MONTO CONTRATO: \$2,151,401.88 (MAS IVA.)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNO		ESTIMACION DOS		ESTIMACION TRES		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>CAMPO DE SOFTBOL FEMENIL</b>													
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	3100.00	\$ 6.25	\$ 19,375.00	0.00	\$ -	3100.00	\$ 19,375.00	0.00	\$ -	3100.00	\$ 19,375.00
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL. INCLUYE: ACAMALLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	372.00	\$ 22.61	\$ 8,410.92	0.00	\$ -	372.00	\$ 8,410.92	0.00	\$ -	372.00	\$ 8,410.92
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	483.60	\$ 56.97	\$ 27,550.69	0.00	\$ -	483.60	\$ 27,550.69	0.00	\$ -	483.60	\$ 27,550.69
4	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	1934.40	\$ 6.73	\$ 13,018.51	0.00	\$ -	1934.00	\$ 13,015.82	0.00	\$ -	1934.00	\$ 13,015.82
5	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN CAMPOS DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO CON ESPESOR PROMEDIO 30CMS. INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, AL VIVA, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3100.00	\$ 29.31	\$ 90,861.00	0.00	\$ -	3100.00	\$ 90,861.00	0.00	\$ -	3100.00	\$ 90,861.00
6	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, SUMINISTRO DE MATERIAL BASE, ACAMALLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	465.00	\$ 146.87	\$ 68,294.55	0.00	\$ -	465.00	\$ 68,294.55	0.00	\$ -	465.00	\$ 68,294.55
7	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	604.50	\$ 288.57	\$ 174,440.57	0.00	\$ -	604.50	\$ 174,440.57	0.00	\$ -	604.50	\$ 174,440.57
8	RIEGO DE IMPREGNACION DE ASFALTO MC-70 O SIMILAR EN PROPORCION DE 15 LITROS/M2, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3100.00	\$ 26.31	\$ 81,561.00	0.00	\$ -	3100.00	\$ 81,561.00	0.00	\$ -		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO EPORTIVO SLIDE PRO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, RELLENOS (ARENA Y CAUCHO GRANULADO Y MANO DE OBRA	M2	3100.00	\$ 519.49	\$ 1,610,419.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL A BASE DE ZANJA Y TUBO DE 8" PERFORADO, RELLENA CON CAPAS DE GRAVA TRITURADA, EOMALLA GEOTEXTIL DE 280 GRMS/M2 DE POLIPROPILENO Y ARENA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTA EJECUCION	ML	89.34	\$ 643.28	\$ 57,470.64	0.00	\$ -	50.05	\$ 32,195.00	16.95	\$ 10,904.76	67.00	\$ 43,099.76



**FINIQUITO DE OBRA**

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

FECHA INICIO: 24 de junio de 2021 HORA: 11:00HRS  
11 DE MAYO DE 2021  
FECHA TERMINO: 08 DE AGOSTO DE 2021  
UBICACIÓN: OSCAR RUIZ ALMEIDA S/N, COLONIA PETROLERA  
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1437-06598-9 Y 1437-06597-2 RESPECTIVAMENTE

CONTRATO: GUAYMAS-21-FMD-SJ-11

MONTO CONTRATO: \$2,151,401.88 (MAS IVA.)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNO		ESTIMACION DOS		ESTIMACION TRES		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	PPP												
PPF-01	SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO SLIDE PRO, INCLUYE: FLETES ( ARENA Y CAUCHO GRANULADO)	M2		\$ 397.69		3100.00	\$ 1,232,839.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3100.00	\$ 1,232,839.00
PPF-02	INSTALACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO SLIDE PRO, INCLUYE HERRAMIENTAS, RELLENOS Y MANO DE OBRA	M2		\$ 121.79		0.00	\$ -	3100.00	\$ 377,549.00	-26.90	\$ 3,276.15	3073.10	\$ 374,272.85
PPF-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL TIPO ARCILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA PSUPERFICIE, ACARREOS, EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES Y/O EQUIPO	M2		\$ 104.27		0.00	\$ -	0.00	\$ -	103.41	\$ 10,782.56	103.41	\$ 10,782.56
PPF-04	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE		\$ 6,898.16			\$ -		\$ -	1.00	\$ 6,898.16	1.00	\$ 6,898.16
		TOTAL		\$ 2,151,401.88			\$ 1,232,839.00		\$ 893,253.55		\$ 25,309.33		\$ -

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO  
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

ING. SERGIO PAEZ RAMOS  
SUPERVISOR

ING. MANUEL A. VALENZUELA FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIR. GRAL. INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA