

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE, EN GUAYMAS SONORA.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: BLVD. TETABIATE, GUAYMAS SONORA, 23 JUNIO DEL 2021, 10:00

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FMD-SI-13
 MONTO CONTRATO: \$ 325,257.40 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. :
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 20 MAYO AL 18 JUNIO DE 2021
 CONTRATISTA: PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS OPA, S.A. DE C.V.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 3548-07136-5
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4514-02832-9
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
	TERRACERIAS								
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	522.86	6.43	\$ 3,361.99	615.46	\$ 3,957.41	622.45	\$ 3,957.41
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	104.57	29.37	\$ 3,071.22	123.10	\$ 3,615.45	124.49	\$ 3,615.45
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	522.86	27.83	\$ 14,551.19	615.46	\$ 17,128.25	622.45	\$ 17,128.25
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	522.86	33.55	\$ 17,541.95	571.46	\$ 19,172.48	578.05	\$ 19,172.48
5	SUMINISTRO DE BASE PARCIAL TRITURADA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	101.96	315.45	\$ 32,163.28	111.48	\$ 35,166.37	112.75	\$ 35,166.37
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	135.94	63.21	\$ 8,592.77	160.03	\$ 10,115.50	161.84	\$ 10,115.50
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	1,223.46	7.16	\$ 8,759.97	639.4753	\$ 4,578.64	227.7685	\$ 4,578.64

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE, EN GUAYMAS SONORA.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: BLVD. TETABIATE, GUAYMAS SONORA, 23 JUNIO DEL 2021, 10:00

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FMD-SI-13
 MONTO CONTRATO: \$ 325,257.40 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. :
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 20 MAYO AL 18 JUNIO DE 2021
 CONTRATISTA: PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS OPA, S.A. DE C.V.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 3548-07136-5
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4514-02832-9
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
	PAVIMENTACION								
08	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	522.86	28.35	\$ 14,823.08	571.46	\$ 16,200.89	578.05	\$ 16,200.89
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	522.86	6.45	\$ 3,372.45	-	\$ -	-	\$ -
10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, BARRIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	522.86	14.19	\$ 7,419.38	571.46	\$ 8,109.02	578.05	\$ 8,109.02
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EKBE PG 64-22, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CRAGA Y DESCARGA, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	522.86	250.54	\$ 130,997.34	571.46	\$ 143,173.59	578.05	\$ 143,173.59
12	FABRICACION DE GUARNICION PLANA DE 20 CM DE ESPESOR Y 30 CM. DE PROFUNDIDAD ELBORADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	234.73	291.09	\$ 68,327.56	220.00	\$ 64,039.80	220.00	\$ 64,039.80
13	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	50.54	19.82	\$ 1,001.70	-	\$ -	-	\$ -
14	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	5.00	558.14	\$ 2,790.70	-	\$ -	-	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES





OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE, EN GUAYMAS SONORA.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: BLVD. TETABIATE, GUAYMAS SONORA, 23 JUNIO DEL 2021, 10:00

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FMD-SI-13
 MONTO CONTRATO: \$ 325,257.40 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. :
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$
 PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 20 MAYO AL 18 JUNIO DE 2021
 CONTRATISTA: PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS OPA, S.A. DE C.V.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 3548-07136-5
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4514-02832-9
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:
 No. DE FIAI No. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
15	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	11.00	30.61	\$ 336.71	-	\$ -	-	\$ -
16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	9.00	30.61	\$ 275.49	-	\$ -	-	\$ -
26	LIMPIEZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	482.86	16.30	\$ 7,870.62	-	\$ -	-	\$ -
					325,257.40		325,257.40		325,257.40

 ARQ. JESUS ANTONIO CARVAJAL ECHAVARRIA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	 C. ING. JESUS OSUNA DIAZ RESIDENTE DE OBRA	 C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES