

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO, EN GUAYMAS, SONORA

CONSTRUCTORA: MARIA ISABEL ZARATE IBARRA
CONTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SD-14
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINO: 29 DE JULIO DEL 2021

FECHA: 30 DE JULIO DEL 2021
HR
FIANZA CUMPLIMIENTO 2274175-0000
FIANZA ANTICIPO 2274174-0000
MONTO CONTRATO 517,352.17
MONTO CONVENIO 65,977.97
LUGAR GUAYMAS, SONORA

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRATADO | PRECIO UNITARIO | CANTIDADES DE OBRA | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 1 UNICA (CONVENIO) | | ACUMULADO | |
| | | | | | CDTIDAD | IMPORTE | CDTIDAD | IMPORTE | CDTIDAD | IMPORTE | CDTIDAD | IMPORTE |
| 1 | ALCANTARILLADO SANITARIO TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T. | M2 | 380.00 | \$ 5.65 | 338.20 | \$ 1,910.83 | 43.59 | \$ 246.28 | \$ 39.12 | \$ 221.03 | 420.91 | \$ 2,378.14 |
| 2 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T. | M3 | 239.40 | \$ 73.94 | 353.43 | \$ 26,132.68 | 62.42 | \$ 4,615.63 | \$ 55.31 | \$ 4,089.62 | 471.16 | \$ 34,837.93 |
| 3 | EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON | M3 | 102.60 | \$ 557.13 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0.00 | \$ - |
| 4 | PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. | M2 | 285.00 | \$ 49.30 | 287.47 | \$ 14,172.27 | 36.72 | \$ 1,810.30 | \$ 32.54 | \$ 1,604.22 | 356.73 | \$ 17,586.79 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 12" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y | ML | 380.00 | \$ 636.03 | 338.20 | \$ 215,105.35 | 43.20 | \$ 27,476.50 | \$ 38.28 | \$ 24,347.23 | 419.68 | \$ 266,929.07 |
| 6 | RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M3 | 130.56 | \$ 350.72 | 172.48 | \$ 60,492.89 | 22.03 | \$ 7,727.06 | \$ 19.52 | \$ 6,846.05 | 214.03 | \$ 75,066.00 |
| 7 | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, | M3 | 85.50 | \$ 200.79 | 144.72 | \$ 29,057.59 | 36.72 | \$ 7,373.01 | \$ 32.54 | \$ 6,533.71 | 213.98 | \$ 42,964.31 |
| 8 | SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA | PZA | 6.00 | \$ 780.22 | 5.00 | \$ 3,901.10 | 0.00 | \$ - | \$ - | \$ - | 5.00 | \$ 3,901.10 |
| 9 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL TERMINO P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO | M3 | 171.00 | \$ 58.20 | 202.61 | \$ 11,791.84 | 25.70 | 1,495.97 | \$ 22.78 | \$ 1,325.80 | 251.09 | \$ 14,613.60 |
| 10 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO | K-M3 | 1,539.00 | \$ 6.78 | 1,823.49 | \$ 12,363.26 | 223.83 | 1,517.57 | \$ 204.57 | \$ 1,386.98 | 2,251.89 | \$ 15,267.81 |
| 11 | CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | POZO | 5.00 | \$ 1,021.81 | 6.00 | \$ 6,130.86 | 0.00 | 0.00 | \$ 1.00 | \$ 1,021.81 | 7.00 | \$ 7,152.67 |
| 12 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T. | M3 | 85.50 | \$ 235.17 | 0.00 | \$ - | 0.00 | 0.00 | \$ - | \$ - | 0.00 | \$ - |
| PPF-01 | RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO TIPO MEDIANO 110 KG. INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR. FIJACION DE BROCAL A BASE DE CONCRETO FC=200 | PZA | | \$ 4,978.85 | 0.00 | \$ - | 0.00 | 0.00 | \$ 1.00 | \$ 4,978.85 | 1.00 | \$ 4,978.85 |
| PPF-02 | COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO TIPO MEDIANO 110KG. INCLUYE : NIVELADO, FIJACION DE BROCAL A BASE DE CONCRETO FC=200KG/CM2, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | | \$ 677.10 | 0.00 | \$ - | 0.00 | 0.00 | \$ 2.00 | \$ 1,354.20 | 2.00 | \$ 1,354.20 |
| PPF-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICA, INCLUYE NIVELADO, FIJACION DE BROCAL CON CONCRETO FC=200KG/CM2, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA | | \$3,168.07 | 0.00 | \$ - | 4.00 | 12,672.28 | \$ 1.00 | \$ 3,168.07 | 5.00 | \$ 15,840.35 |
| | | | | | \$ 381,058.66 | \$ 64,934.59 | \$ 56,877.56 | | | | | |

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES

| | | | |
|---|--|--|---|
| CONTRATISTA MARIA ISABEL ZARATE IBARRA | SUPERVISOR ING. CORNELIO LANGURE DUARTE | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES | DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ING. VICTOR MARIN MARTINEZ |
|---|--|--|---|

