

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA: **12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, CITO EN: CALLE 24 AVENIDA SERDAN COL CENTRO; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION RELATIVO AL PROYECTO DE "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA" AL ACTO ASISTIERON LOS C., EL C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. ING. CÉSAR TOMÁS IBARRA MONTOYA, SUPERVISOR DE LA OBRA Y EL **C. IVÁN NORIEGA ROBLES**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **GILBERTO COTA ZAZUETA**, REPRESENTADA POR **ÉL MISMO**.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONTRATISTA **GILBERTO COTA ZAZUETA**, REPRESENTADA POR **ÉL MISMO**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12**, DE FECHA: **21 DE MARZO DEL 2021**, POR UN MONTO DE **\$2,365,152.12 (SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N)**, CON I.V.A. INCLUIDO; TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**, para el Ejercicio Fiscal 2021, dado en Boletín Oficial No. 8, Sección I, Tomo CCVII, de fecha: **28 de Enero del 2021**.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VOLUMEN CANTIDAD
I	TERRACERIAS			
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,723.92	1,634.68
2	DESPALME EN ZONA DE AREA VERDE PARA UBICACIÓN DE BANQUETA EN UN ESPESOR DE 20CM	M3	4	0.00
3	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE. INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	427.00	408.68
4	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1423.33	1,634.68
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1423.33	1,634.68

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12



6	SUMINISTRO DE BASE PARCIAL TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	277.55	318.77
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO)P.U.O.T.	M3	560.3	531.27
8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	5042.70	4,781.43
II	PAVIMENTACION			0.00
9	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,423.33	1,634.68
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,423.33	1,634.68
11	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,377.61	1,580.99
12	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	311.61	112.95
13	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	315.86	184.70
14	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	682.26	612.55
15	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	396.26	89.10
16	DEMOLICIÓN RETIRO DE ESTRUCTURAS MONTADAS EN EL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR DESIGNADO POR POPIETARIO O AL LUGAR DE ACOPIO DEL MUNICIPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	0.00
17	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	24.00
18	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22	24.00



GILBERTO COTA ZAZUETA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12**

19	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	2.00	
20	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	299.8	224.91	
21	REPARACION DE FRANJA DE CONCRETO DAÑADO EN REPARACION PREVIA FUERA DEL AREA DE LA CALLE HASTA POZO MAS CERCANO CON CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA MR-42 T.M.A. 40 MM ADITIVO AUTO CURABLE O SIMILAR, REV 10 CMS. + 2.5 LOSA DE ESPESOR DE 15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO CONSOLIDADO CON RODILLO O REGLA VIBRATORIA, ACABADO RALLADO CON PEINE METALICO TRANSVERSAL CON CERDAS A CADA 3/4", COLOCACION DE PLASTICO BLANCO, FIBRA DE POLIPROPILENO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA REQUERIDDA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.4	23.95	
III	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA			0.00	
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	58.7	100.00	
23	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	276.7	112.95	
24	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	8	6.00	
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	8.8	0.00	
26	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	22	0.00	
IV	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO			0.00	
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	4.00	0.00	
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	0.00	
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-18 (PROHIBIDO REBASAR)	PZA	4.00	0.00	

 
GIL DE JUAN COTTA ZARATE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12

30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD)	PZA	2.00	0.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-11 (CIRCULACION)	PZA	2.00	0.00
V	LIMPIEZA			0.00
32	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1723.92	1,557.07
VI	AGUA POTABLE			0.00
33	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	155.70	141.00
34	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	135.20	73.53
35	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T	M3	33.80	100.57
36	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	182.45	98.70
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	155.70	141.00
38	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	59.70	38.78
39	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	5.00	4.00
40	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	87.60	59.22
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	125.00	117.00
42	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	24.00
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE F _o .F _o), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	0.00
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALTO DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	5.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12

45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 90° X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	0.00
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	0.00
49	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.30 X 1.20 M.	PZA	3.00	0.00
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	3.00	0.00
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 110 KG DE 50 X 50 CMS.	PZA	3.00	0.00
52	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	32.00	0.00
53	SUMINISTRO DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	0.00
54	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	169.00	155.89
55	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1521.00	1,403.01
56	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO),P.U.O.T.	M3	113.88	59.78
VII	ALCANTARILLADO SANITARIO			0.00
57	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	161.50	124.90
58	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	144.40	75.83
59	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	36.10	84.96
60	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	200.32	93.68
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	161.50	124.90
62	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	68.91	42.92

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12

63	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	84.74	35.15
64	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	5.00	4.00
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	105.60	117.00
66	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24".. P.U.O.T.	PZA	2.00	1.00
67	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45°, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	24.00
68	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	138.13	167.74
69	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1243.17	1,509.66
70	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	5.00	2.00
71	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	55.08	48.26
	PRECIO FUERA DE PRESUPUESTO			0.00
PPF-01	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO, EQUIPO.HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		1,421.51
PPF-02	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15X25 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML		91.35
PPF-03	CORTE EN CAJA EN MATERIAL "C" PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3		128.67

MISMOS QUE ESTÁN ACORDES AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA No. **GUAYMAS-20-FISMDF-SI-19**; PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE CONTRACTUAL DE **\$2,342,516.08 (SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N)**, CON I.V.A. INCLUIDO; PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO	A67	1,182,576.06
ESTIMACION 1	A71	469,411.16
ESTIMACION 2	A76	207,827.43
ESTIMACION 3	A80	310,284.84
ESTIMACION 4 Y FIN.	A91	195,052.63
	TOTAL	2,365,152.12

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE **90 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO **26 DE MAYO DEL 2021** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO **23 DE AGOSTO DE 2021**.

MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **110 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA **26 DE MAYO DEL 2021** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA **12 DE SEPTIEMBRE 2021**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO **2558125**, EXPEDIDA POR **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**; POR UN MONTO DE **\$236,515.21 (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N.)**. INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.


AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS **15:00 HRS.** DEL DÍA **12 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.


GILBERTO ROSA ZARUETA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE
PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-20-FISMDF-SI-12


ENTREGA


EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:



C. GILBERTO COTA ZAZUETA

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:


C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA


C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. ING. CÉSAR TOMÁS IBARRA MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE COMITÉ DE OBRA


C. IVÁN NORIEGA ROBLES