

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "13 CP PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA ", MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LA C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. ZULA CECILIA FOURCADE NAVARRO, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA, REPRESENTADO POR ELLA MISMA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA, JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA, REPRESENTADO POR ELLA MISMA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13, DE FECHA: 06 DE MAYO DEL 2021, POR UN MONTO TOTAL DE \$2,134,685.66 (SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS QUE PROVIENEN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 8, SECCIÓN I, TOMO CCVII, DE FECHA: 28 DE ENERO DEL 2021

**LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:**

1,386.21 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 1,374.15 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 1,374.15 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO; 261.81 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 70.63 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15X40 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 168.07 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 469.47 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO; 6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO; 144.44 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD;160.10 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. 85.30 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 19.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO,

*Manuel Andres Valenzuela Flores*

*Zulma Cecilia FN.*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "13 CP PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; 248.66 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 177.60 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T; 90.50 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC ; 19.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; 189.38 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO MR-42; 1,262.54 M2; CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", (NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO) INCLUYE: JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T; 10.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 50X40X60 CMS MEDIDAS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR.


MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: **\$2,134,685.66 (SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N)**, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CONCEPTO                         | FACTURA | IMPORTE        |
|----------------------------------|---------|----------------|
| ANTICIPO 30 %                    | B 98    | 640,405.70     |
| ESTIMACION 1 (UNO)               | B 100   | 499,020.63     |
| ESTIMACION 2 (DOS)               | B 101   | 439,112.99     |
| ESTIMACION 3 (TRES)              | B 105   | 235,924.21     |
| ESTIMACION 4 (CUATRO)            | B 107   | 300,521.14     |
| ESTIMACION 5 (CINCO) Y FINIQUITO | B 108   | 19,700.99      |
| TOTAL                            |         | \$2,134,685.66 |

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE **90 DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DIA **11 DE MAYO DEL 2021** Y CONCLUYENDO EL DIA **08 DE AGOSTO DEL 2021**, MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **112 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABJOS EL DÍA: **11 DE MAYO DEL 2021** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: **30 DE AGOSTO DEL 2021** QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 2251068-0000, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$ 213,468.56 (SON: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

 Zulma Cecilia FN

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "13 CP PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA:

C. JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

Zulma Cecilia FN

*Quaymas*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2018-2021  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "13 CP PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

---

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. ZULMA CECILIA FOURCADE NAVARRO

