

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13																		
I	TERRACERIAS																	
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,690.63	\$ 5.51	\$ 9,315.37	1,386.21	7,638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.21	7,638.02
1.1	RETIRO DE EMAPEDRADO EXISTENTE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION	M2	1,028.39	\$ 31.23	\$ 32,116.62	1,374.15	42,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.15	42,914.70
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	225.37	\$ 28.74	\$ 6,477.13	232.34	6,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.34	6,677.45
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO,	M2	1,285.42	\$ 27.37	\$ 35,181.95	1,374.15	37,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.15	37,610.49
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,285.42	\$ 31.41	\$ 40,375.04	1,374.15	43,162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.15	43,162.05
5	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	246.76	\$ 282.50	\$ 69,709.70	267.96	75,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.96	75,698.70
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO)P.U.O.T.	M3	292.98	\$ 61.60	\$ 18,047.57	302.04	18,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.04	18,605.66
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	2,636.82	\$ 6.73	\$ 17,745.80	2,718.36	18,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.36	18,294.56
II	PAVIMENTACION																	
8	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,265.42	\$ 29.10	\$ 36,823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.21	40,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.21	40,338.71
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,265.42	\$ 5.77	\$ 7,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.21	7,998.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.21	7,998.43

Anal anal cu

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
 COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
10	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,265.42	\$ 591.15	\$ 748,053.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	251.50	\$ 371.61	\$ 93,459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	255.59	94,979.80	6.22	2,311.41	0.00	0.00	261.81	97,291.21	
11.1	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15X40 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA	ML	56.00	\$ 290.36	\$ 16,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70.63	20,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.63	20,508.13	
12	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	153.08	\$ 67.98	\$ 10,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168.07	11,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	168.07	11,425.40	
13	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	361.45	\$ 76.59	\$ 27,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.24	32,492.54	0.00	0.00	424.24	32,492.54	
14	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	\$ 204.10	\$ 4,490.20	12.00	2,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2,449.20	

Manuel Oval...

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
 COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
15	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	\$ 643.25	\$ 14,151.50	12.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	7,719.00
16	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,100.17	\$ 4,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,100.17	1.00	4,100.17
17	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	263.88	\$ 337.20	\$ 88,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	273.33	92,166.88	196.14	66,138.41	0.00	0.00	469.47	158,305.29
III SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																	
18	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	139.19	\$ 25.88	\$ 3,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.20	4,094.22	158.20	4,094.22
19	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	307.50	\$ 50.35	\$ 15,482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.63	13,173.07	0.00	0.00	261.63	13,173.07
20	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	12.00	\$ 511.51	\$ 6,138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	6,138.12	0.00	0.00	12.00	6,138.12
21	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	24.79	\$ 29.78	\$ 738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	3,335.36	0.00	0.00	112.00	3,335.36
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	100.78	\$ 29.78	\$ 3,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	698.94	0.00	0.00	23.47	698.94
IV SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO																	

Annel ardi au.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
 COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	6.00	\$ 3,418.68	\$ 20,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13,674.72	2.00	6,837.36	6.00	20,512.08
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	6.00	\$ 1,059.02	\$ 6,354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4,236.08	2.00	2,118.04	6.00	6,354.12
V	LIMPIEZA																
25	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,690.63	\$ 9.62	\$ 16,263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.346	7,112.51	739.35	7,112.51
VI	AGUA POTABLE																
26	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	179.79	\$ 5.61	\$ 1,008.62	160.10	898.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10	898.16
27	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	153.72	\$ 64.43	\$ 9,904.18	144.44	9,306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.44	9,306.27
28	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	55.38	\$ 547.21	\$ 30,304.49	6.44	3,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	3,524.03
29	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	125.85	\$ 42.77	\$ 5,382.60	112.07	4,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.07	4,793.23
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	179.79	\$ 152.12	\$ 27,349.65	160.10	24,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.10	24,354.41
31	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	49.44	\$ 294.69	\$ 14,569.47	43.53	12,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53	12,827.86
32	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	6.00	\$ 682.26	\$ 4,093.56	6.00	4,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4,093.56
33	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	62.03	\$ 158.19	\$ 9,812.53	56.04	8,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04	8,864.97

Ana... au... au...

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
 COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	152.93	\$ 192.12	\$ 29,380.91	85.30	16,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.30	16,387.84
35	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	\$ 777.23	\$ 17,099.06	19.00	14,767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	14,767.37
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	\$ 628.31	\$ 13,822.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	8,168.03	0.00	0.00	0.00	13.00	8,168.03
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,052.26	\$ 4,209.04	5.00	5,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5,261.30
38	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	242.22	\$ 61.60	\$ 14,920.75	138.03	8,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.03	8,502.65
39	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	2,179.98	\$ 6.73	\$ 14,671.27	1,242.27	8,360.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.27	8,360.48
40	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	M3	90.84	\$ 214.37	\$ 19,473.37	41.48	8,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.48	8,892.07
VII	ALCANTARILLADO SANITARIO																	
41	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	188.90	\$ 5.61	\$ 1,059.73	177.60	996.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.60	996.34
42	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	119.01	\$ 64.43	\$ 7,667.81	248.66	16,021.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.66	16,021.16
43	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	51.00	\$ 547.21	\$ 27,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	141.68	\$ 42.77	\$ 6,059.65	133.20	5,696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20	5,696.96

Amal amh au.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	188.90	\$ 400.10	\$ 75,578.89	177.60	71,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.60	71,057.76
46	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	70.84	\$ 294.69	\$ 20,875.84	68.13	20,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.13	20,077.23
47	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	51.95	\$ 158.19	\$ 8,217.97	98.95	15,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95	15,652.90
48	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	6.00	\$ 682.26	\$ 4,093.56	5.00	3,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,411.30
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	119.83	\$ 469.42	\$ 56,250.60	90.50	42,482.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	42,482.51
50	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.50 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 11,216.86	\$ 11,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	CONEXIÓN A ATARJE, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	\$ 438.75	\$ 9,652.50	19.00	8,336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	8,336.25
52	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	172.55	\$ 61.60	\$ 10,629.08	219.51	13,521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.51	13,521.82
53	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1,552.99	\$ 6.73	\$ 10,451.62	1,975.59	13,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.59	13,295.72
54	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	3.00	\$ 984.69	\$ 2,954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	87.96	\$ 214.37	\$ 18,855.99	57.86	12,403.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86	12,403.45
I	PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO																	
PPF-01	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-42	M3	0.00	\$ 2,807.64	\$ -	0.00	0.00	192.61	540,779.54	-3.23	-9,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.38	531,710.86

Jose Daniel Bernal Zapajiza

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III
 COL. LA CANTERA

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000

FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
PPF-02	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", (NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO) INCLUYE: JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 170.02	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	189.38	32,198.39	1,073.16	182,458.66	0.00	0.00	1,262.54	214,657.05	
PPF-03	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	0.00	\$ 73.64	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30	21,230.41	0.00	0.00	288.30	21,230.41	
PPF-04	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO 15 CMS CON ROTOMARTILLO ELECTRICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO Y CORTE PARA SECCIONAR.	M2	0.00	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPF-05	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 50X40X60 CMS MEDIDAS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR, INCL. TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$ 1,107.24	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,072.40	0.00	0.00	10.00	11,072.40	
PPF-05	DENTELLON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 50 X 30 CMS. T.M.A. COLADO MONOLITICO CON LOSA 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 759.05	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	4,971.78	0.00	0.00	6.55	4,971.78	
SUBTOTALES						1,840,246.26	614,557.43	540,779.54	290,547.06	370,099.93	24,262.30	1,840,246.26	24,262.30	1,840,246.26				
TOTALES						1,840,246.26	614,557.43	540,779.54	290,547.06	370,099.93	24,262.30	1,840,246.26	24,262.30	1,840,246.26				

CONTRATISTA

SUPERVISOR

REVISÓ

APROBÓ

C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

C. ING. M. ANDRES VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "20 CP.- 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LEÍDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN GUAYMAS, SONORA, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,840,246.26

CONTRATISTA: C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

FECHA INICIO: 11 de Mayo del 2021

FECHA TÉRMINO: 30 de Agosto del 2021

UBICACIÓN: CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III

COL. LA CANTERA


FIANZA CUMPLIMIENTO: 2251068-0000


FIANZA ANTICIPO: 2251066-0000


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PPF-02	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", (NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO) INCLUYE: JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 170.02	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	189.38	32,198.39	1,073.16	182,458.66	0.00	0.00	1,262.54	214,657.05
PPF-03	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	0.00	\$ 73.64	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.30	21,230.41	0.00	0.00	288.30	21,230.41
PPF-04	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO 15 CMS CON ROTOMARTILLO ELECTRICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO Y CORTE PARA SECCIONAR.	M2	0.00	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PPF-05	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 50X40X60 CMS MEDIDAS INTERIORES DE 10 CMS DE ESPESOR, INCL. TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$ 1,107.24	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11,072.40	0.00	0.00	10.00	11,072.40
PPF-05	DENTELLON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 50 X 30 CMS. T.M.A. COLADO MONOLITICO CON LOSA 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 759.05	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	4,971.78	0.00	0.00	6.55	4,971.78
SUBTOTALES					1,840,246.26		614,557.43	540,779.54		290,547.06		370,099.93	24,262.30			1,840,246.26	
TOTALES					1,840,246.26		614,557.43	540,779.54		290,547.06		370,099.93	24,262.30			1,840,246.26	

CONTRATISTA

 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA

SUPERVISOR

 C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

REVISÓ

 C. ING. M. ANDRES VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

APROBÓ

 C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-21-FISMDF-SI-13**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "20 CP.- 13 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA, EN GUAYMAS, SONORA.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTAS DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESASOS A LAS **11:00 HRS.**, DEL DIA **06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** EN GUAYMAS, SONORA, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.