

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA  
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN GUAYMAS SONORA."  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-23  
MONTO CONTRATO: \$ 1'659,061.48 (SIN IVA)  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2021 AL 29 DE AGOSTO DE 2021  
CONTRATISTA: SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
GUAYMAS, SONORA, COL. MIRADOR, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 PM  
(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2566943  
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2267475-0000  
No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION 9 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
	<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN GUAYMAS SONORA</b>																									
	<b>TERRACERIAS</b>																									
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,644.27	7.22	\$ 11,871.63	\$ -	1,257.25	\$ 9,077.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	204.04	\$ 1,473.17	\$ 61.22	\$ 442.01	\$ -	\$ -	1,522.51	\$ 10,992.53	
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	377.76	46.58	\$ 17,596.06	\$ -	247.36	\$ 11,522.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	247.36	\$ 11,522.03	
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,259.18	54.80	\$ 69,003.06	\$ -	1,257.25	\$ 68,897.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,257.25	\$ 68,897.30	
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,259.18	54.57	\$ 68,713.45	\$ -	1,257.25	\$ 68,608.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,257.25	\$ 68,608.13	
5	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	188.88	190.69	\$ 36,017.53	\$ -	245.19	\$ 46,755.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	245.19	\$ 46,755.28	
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	491.08	69.15	\$ 33,958.18	\$ -	490.33	\$ 33,906.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	490.33	\$ 33,906.32	
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	4,419.73	9.96	\$ 44,020.51	\$ -	4,412.97	\$ 43,953.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,412.97	\$ 43,953.18	
	<b>PAVIMENTACION</b>																									
8	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LTM2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,259.18	23.16	\$ 29,162.61	\$ -	1,257.25	\$ 29,117.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,257.25	\$ 29,117.91	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,259.18	4.13	\$ 5,200.41	\$ -	1,257.25	\$ 5,192.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,257.25	\$ 5,192.44	
10	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,259.18	574.69	\$ 723,638.15	\$ -	247.18	\$ 142,051.87	247.18	\$ 142,051.87	316.00	\$ 181,602.04	308.00	\$ 177,004.52	131.98	\$ 75,847.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,250.34	\$ 718,557.89	
11	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	259.43	330.69	\$ 85,790.91	\$ -	101.50	\$ 33,565.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	29.00	\$ 9,590.01	\$ 31.50	\$ 10,416.74	\$ -	\$ -	\$ -	162.00	\$ 53,571.79	
12	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	129.57	81.07	\$ 10,504.24	\$ -	51.00	\$ 4,134.57	\$ -	47.00	\$ 3,810.29	40.00	\$ 3,242.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	138.00	\$ 11,187.66	
13	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	323.93	48.00	\$ 15,548.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	468.36	\$ 22,481.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	468.36	\$ 22,481.28	
14	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	162.99	\$ 1,955.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 1,955.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 1,955.88	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA  
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN GUAYMAS SONORA."  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-23  
MONTO CONTRATO: \$ 1'659,061.48 (SIN IVA)  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2021 AL 29 DE AGOSTO DE 2021  
CONTRATISTA: SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
GUAYMAS, SONORA, COL. MIRADOR, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 PM  
(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2566943  
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2267475-0000  
No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION 9 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
15	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	491.40	\$ 5,896.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00	\$ 2,948.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00	\$ 2,948.40	
16	RENIVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NI POLIMERICO INCLUYE : DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, APLANADO CON MORTERO, CIMBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8", CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE Fo.Fo. DE 50X50 CMS, TIPO MEDIANO, COLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	8,115.45	\$ 16,230.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 24,346.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 24,346.35		
17	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'c-200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE CON DISCO EN SENTIDOTRANSVERSAL @ 1.50 MTS. APROX., CELOTEX @ 10 MTS. Y EN EL LIMITE DE BANQUETA Y GUARNICION. VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	M2	336.04	400.55	\$ 134,600.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	66.00	\$ 26,436.30	109.24	\$ 43,756.08	\$ 61.22	\$ 24,521.67	\$ -	\$ -	236.46	\$ 94,714.05
	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA</b>																								
18	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	93.93	28.37	\$ 2,664.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	138.00	\$ 3,915.06	138.00	\$ 3,915.06	
19	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	259.43	54.31	\$ 14,089.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162.00	\$ 8,798.22	162.00	\$ 8,798.22	
20	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA	18.18	877.02	\$ 15,944.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8.00	\$ 7,016.16	8.00	\$ 7,016.16	
21	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	72.72	59.87	\$ 4,353.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	
	<b>SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO</b>																								
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO 06 (ALTO) DE 25 CMS. POR LADO (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO	PZA	4.00	1,919.44	\$ 7,677.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.00	\$ 5,758.32	\$ -	\$ -	3.00	\$ 5,758.32	
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CMS. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	715.14	\$ 2,860.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.00	\$ 2,145.42	\$ -	\$ -	3.00	\$ 2,145.42	
	<b>LIMPIEZA</b>																								
24	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,644.27	3.37	\$ 5,541.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,356.3835	\$ 4,571.01	1,356.38	\$ 4,571.01	
	<b>AGUA POTABLE</b>																								
25	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	129.08	6.70	\$ 864.84	\$ -	108.00	\$ 723.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	108.00	\$ 723.60	
26	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	107.75	90.61	\$ 9,763.23	\$ -	74.41	\$ 6,742.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	74.41	\$ 6,742.29	
27	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	39.76	408.66	\$ 16,248.32	\$ -	37.03	\$ 15,132.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	37.03	\$ 15,132.68	
28	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	90.36	29.51	\$ 2,666.52	\$ -	75.60	\$ 2,230.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	75.60	\$ 2,230.96	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA  
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN GUAYMAS SONORA."  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-23  
MONTO CONTRATO: \$ 1'659,061.48 (SIN IVA)  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2021 AL 29 DE AGOSTO DE 2021  
CONTRATISTA: SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
GUAYMAS, SONORA, COL. MIRADOR, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 PM  
(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2566943  
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2267475-0000  
No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION 9 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41. INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	129.08	154.11	\$ 19,892.52	\$ -	108.00	\$ 16,643.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	108.00	\$ 16,643.88		
30	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	35.50	306.81	\$ 10,891.76	\$ -	21.81	\$ 6,691.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	21.81	\$ 6,691.53		
31	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	4.00	1,109.48	\$ 4,437.92	\$ -	2.00	\$ 2,218.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 2,218.96		
32	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	44.53	72.38	\$ 3,223.08	\$ -	15.12	\$ 1,094.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15.12	\$ 1,094.39		
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	104.14	46.60	\$ 4,852.92	\$ -	50.50	\$ 2,353.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	50.50	\$ 2,353.30		
34	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DIAMETRO INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERCIÓN, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	754.03	\$ 8,294.33	\$ -	12.00	\$ 9,048.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 9,048.36		
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo. Fo.) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00	592.05	\$ 6,512.55	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 7,104.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 7,104.60		
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALTY DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	3.00	562.43	\$ 1,687.29	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -		
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	446.24	\$ 892.48	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -		
38	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1,528.08	9.96	\$ 15,219.68	\$ -	888.03	\$ 8,844.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	888.03	\$ 8,844.78		
39	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	169.78	69.15	\$ 11,740.29	\$ -	98.67	\$ 6,823.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	98.67	\$ 6,823.03		
40	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. ( VOLUMEN ABULTADO ).P.U.O.T.	M3	48.98	190.69	\$ 9,340.00	\$ -	33.45	\$ 6,378.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	33.45	\$ 6,378.58		
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																											
41	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	120.72	6.70	\$ 808.82	158.00	\$ 1,058.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	158.00	\$ 1,058.60		
42	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	76.05	90.61	\$ 6,890.89	119.54	\$ 10,831.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	119.54	\$ 10,831.52		
43	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ) PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	32.59	408.66	\$ 13,318.23	86.59	\$ 35,385.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	86.59	\$ 35,385.87		
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20. INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	120.72	394.31	\$ 47,601.10	158.00	\$ 62,300.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	158.00	\$ 62,300.98		
45	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	45.27	\$ 306.81	\$ 13,889.29	54.13	\$ 16,607.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	54.13	\$ 16,607.63		
46	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	90.54	29.51	\$ 2,671.84	118.50	\$ 3,496.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	118.50	\$ 3,496.94		





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA  
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN GUAYMAS SONORA."  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-23  
MONTO CONTRATO: \$ 1'659,061.48 (SIN IVA)  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2021 AL 29 DE AGOSTO DE 2021  
CONTRATISTA: SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
GUAYMAS, SONORA, COL. MIRADOR, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 PM  
(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2566943  
No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2267475-0000  
No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION 9 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
47	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PVSM. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	33.20	\$ 72.38	\$ 2,403.02	35.56	\$ 2,573.83		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	35.56	\$ 2,573.83		
48	SONDEO A MANO EN MATERIAL B' HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	4.00	\$ 1,109.48	\$ 4,437.92	2.00	\$ 2,218.96		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 2,218.96		
49	SUM. Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	61.42	\$ 360.84	\$ 22,162.79	69.50	\$ 25,078.38		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	69.50	\$ 25,078.38		
50	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6" X 8" COMPLETA, CODO DE PVC DE 6 45°, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$ 442.50	\$ 4,867.50	12.00	\$ 5,310.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 5,310.00		
51	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	250.84	\$ 69.15	\$ 17,345.59	189.50	\$ 13,103.93		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	189.50	\$ 13,103.93		
52	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	2,257.59	\$ 9.96	\$ 22,485.60	1,705.50	\$ 16,986.78		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1,705.50	\$ 16,986.78		
53	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	3.00	\$ 1,056.81	\$ 3,170.43	3.00	\$ 3,170.43		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 3,170.43		
54	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	M3	40.06	\$ 190.69	\$ 7,639.04	66.56	\$ 12,692.33		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	66.56	\$ 12,692.33		
<b>PRECIO FUERA DE PRESUPUESTO</b>																											
FP-01	CORTE EN CAJA EN MATERIAL "C" PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ACAMELLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3		\$ 425.00			\$ -	129.83	\$ 55,177.75		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	129.83	\$ 55,177.75		
FP-02	FABRICACIÓN DE GUARNICION EN COCHERA DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4". INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML		\$ 180.00			\$ -	64.50	\$ 11,610.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	33.00	\$ 5,940.00	\$ 14.30	\$ 2,574.00		\$ -	111.80	\$ 20,124.00		
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,659,061.48</b>	<b>\$210,816.18</b>	<b>\$ 648,495.51</b>	<b>\$142,051.87</b>	<b>\$185,412.33</b>	<b>\$180,247.32</b>	<b>\$126,630.24</b>	<b>\$ 95,249.42</b>	<b>\$ 45,858.16</b>	<b>\$ 24,300.45</b>	<b>\$1,659,061.48</b>												

 <b>C. ING. ADALBERTO ENCINAS NAVA</b> SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	 <b>ING. JESUS OSUNA DIAZ</b> RESIDENTE DE OBRA	 <b>ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 <b>ING. VICTOR MARIN MARTINEZ</b> DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
---	---	--	---

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES