

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN GUAYMAS, SONORA.															
I	PAVIMENTO WHITE-TOPPING															
1	FRESADO DE SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME DE CONCRETO, MEDIANTE LAVADO ABRASIVO CON AGUA Y JABON, CEPILLO METALICO SIN EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO.	M2	4,074.07	\$ 12.27	\$ 49,988.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
2	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PERFILADO PERMIMETRAL, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, RIEGO DE IMPREGANCION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE .5 LTS/M2, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU PRUEBA PROCTOR, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M2	323.24	\$ 325.32	\$ 105,156.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
3	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR T.M.A. 3/42 INCLUYE CORTE CON DISCO A CADA METRO EQUIPO SOFT-CUT, JUNTA DE EXPANSION CON CELOTEX @ 30 MTS. Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,074.07	\$ 499.97	\$ 2,036,912.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
4	CONSTRUCCION DE CANALETA DE 50 CMS.DE ANCHO Y 20 CMS. DE ESPESOR (VER DETALLE DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, PREPARACION, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAO DE OBRA.	ML	323.24	\$ 353.73	\$ 114,339.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
III	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA															
5	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	360.00	\$ 21.26	\$ 7,653.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	160.90	\$ 3,420.73	160.90	\$ 3,420.73	\$ 3,420.73
6	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	720.00	\$ 33.03	\$ 23,781.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	248.10	\$ 8,194.74	248.10	\$ 8,194.74	\$ 8,194.74
7	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	6.00	\$ 460.75	\$ 2,764.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
8	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	52.80	\$ 36.69	\$ 1,937.23	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	66.00	\$ 2,421.54	66.00	\$ 2,421.54	\$ 2,421.54

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
9	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	26.40	\$ 36.69	\$ 968.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
IV	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO														
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	6.00	\$ 2,801.04	\$ 16,806.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	6.00	\$ 1,302.73	\$ 7,816.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
V	LIMPIEZA														
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	4,074.07	\$ 8.23	\$ 33,529.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 22,645.83	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 22,645.83
VI	AGUA POTABLE														
13	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	363.88	\$ 8.23		420.00	\$ 3,456.60	0.00	\$ -	-420.00	\$ -3,456.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -
13	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	363.88	\$ 5.30	\$ 1,928.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	475.10	\$ 2,518.03	0.00	\$ -	475.10	\$ 2,518.03
14	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA PARA ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: RANURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DELA ZANJA, REMOCION, CARGA DE MATERIAL AL CAMION CON MAQUINA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	328.44	\$ 90.99	\$ 29,884.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
15	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	196.13	\$ 8.23		402.00	\$ 3,308.46	0.00	\$ -	-402.00	\$ -3,308.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -
15	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	196.13	\$ 54.63	\$ 10,714.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	447.46	\$ 24,444.74	0.00	\$ -	447.46	\$ 24,444.74
16	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	84.06	\$ 515.38	\$ 43,322.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
17	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	254.71	\$ 8.23		315.00	\$ 2,592.45	0.00	\$ -	-315.00	\$ 2,592.45	0.00	\$ -	0.00	\$ -
17	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	254.71	\$ 47.95	\$ 12,213.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	356.33	\$ 17,086.02	0.00	\$ -	356.33	\$ 17,086.02
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	344.76	\$ 149.32	\$ 51,479.56	60.00	\$ 8,959.20	0.00	\$ -	55.10	\$ 8,227.53	0.00	\$ -	115.10	\$ 17,186.73
19	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	100.07	\$ 307.99	\$ 30,820.56	87.23	\$ 26,865.97	0.00	\$ -	16.06	\$ 4,946.32	0.00	\$ -	103.29	\$ 31,812.29
20	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	8.00	\$ 667.48	\$ 5,339.84	4.00	\$ 2,669.92	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,669.92	0.00	\$ -	8.00	\$ 5,339.84
21	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	125.54	\$ 667.48		67.50	\$ 45,054.90	0.00	\$ -	-67.50	\$ 45,054.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -
21	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	125.54	\$ 128.70	\$ 16,157.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	79.90	\$ 10,283.13	0.00	\$ -	79.90	\$ 10,283.13
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	124.44	\$ 667.48		92.50	\$ 61,741.90	0.00	\$ -	-92.50	\$ 61,741.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	124.44	\$ 182.84	\$ 22,752.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	138.75	\$ 25,369.05	0.00	\$ -	138.75	\$ 25,369.05

Handwritten signature

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
23	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	44.00	\$ 847.61	\$ 37,294.84	10.00	\$ 8,476.10	0.00	\$ -	5.00	\$ 4,238.05	0.00	\$ -	15.00	\$ 12,714.15
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	ML	6.00	\$ 701.50	\$ 4,209.00	2.00	\$ 1,403.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,806.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 4,209.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 572.35	\$ 1,144.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 4" X 11.25º DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 331.06	\$ 331.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 572.35	\$ 572.35	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 572.35	0.00	\$ -	1.00	\$ 572.35
28	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	389.47	\$ 47.14	\$ 18,359.62	522.60	\$ 24,635.36	0.00	\$ -	95.17	\$ 4,486.31	0.00	\$ -	617.77	\$ 29,121.67
29	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	3,505.20	\$ 6.72	\$ 23,554.94	4703.40	\$ 31,606.85	0.00	\$ -	856.53	\$ 5,755.88	0.00	\$ -	5,559.93	\$ 37,362.73
30	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	72.42	\$ 232.01	\$ 16,802.16	87.75	\$ 20,358.88	0.00	\$ -	16.12	\$ 3,740.00	0.00	\$ -	103.87	\$ 24,098.88
31	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO Y BARRIDO. P.U.O.T.	M2	328.44	\$ 18.49	\$ 6,072.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

Handwritten signature

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESP. COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	328.44	\$ 308.48	\$ 101,317.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
VII	ALCANTARILLADO SANITARIO														
33	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	357.91	\$ 667.48		160.00	\$ 106,796.80	0.00	\$ -	-160.00	\$ 106,796.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -
33	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	357.91	\$ 5.30	\$ 1,896.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	160.00	\$ 848.00	0.00	\$ -	160.00	\$ 848.00
34	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA PARA ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: RANURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DELA ZANJA, REMOCION, CARGA DE MATERIAL AL CAMION CON MAQUINA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	326.10	\$ 90.99	\$ 29,671.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
35	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	225.48	\$ 54.63	\$ 12,317.97	184.50	\$ 10,079.24	0.00	\$ -	8.25	\$ 450.70	0.00	\$ -	192.75	\$ 10,529.94
36	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M2	96.64	\$ 515.38	\$ 49,806.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
37	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	268.43	\$ 47.95	\$ 12,871.22	120.00	\$ 5,754.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	120.00	\$ 5,754.00
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	357.91	\$ 398.34	\$ 142,569.87	160.00	\$ 63,734.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	160.00	\$ 63,734.40
39	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	134.22	\$ 307.99	\$ 41,338.42	54.97	\$ 16,930.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	54.97	\$ 16,930.21

Acuy

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
40	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	98.43	\$ 128.70	\$ 12,667.94	36.00	\$ 4,633.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	36.00	\$ 4,633.20
41	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	9.00	\$ 667.48	\$ 6,007.32	4.00	\$ 2,669.92	0.00	\$ -	5.00	\$ 3,337.40	0.00	\$ -	9.00	\$ 6,007.32
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	107.94	\$ 453.95	\$ 48,999.36	20.00	\$ 9,079.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 4,539.50	0.00	\$ -	30.00	\$ 13,618.50
43	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.50 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 13,279.10	\$ 53,116.40	1.00	\$ 13,279.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 13,279.10
44	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	44.00	\$ 504.91	\$ 22,216.04	10.00	\$ 5,049.10	0.00	\$ -	5.00	\$ 2,524.55	0.00	\$ -	15.00	\$ 7,573.65
45	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	368.61	\$ 53.81	\$ 19,834.90	239.85	\$ 12,906.33	0.00	\$ -	10.73	\$ 577.38	0.00	\$ -	250.58	\$ 13,483.71
46	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	3,317.47	\$ 6.72	\$ 22,293.40	2,158.65	\$ 14,506.13	0.00	\$ -	96.57	\$ 648.95	0.00	\$ -	2,255.22	\$ 15,155.08
47	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	8.00	\$ 413.57	\$ 3,308.56	2.00	\$ 827.14	0.00	\$ -	1.00	\$ 413.57	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,240.71
48	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	80.53	\$ 232.01	\$ 18,683.77	46.80	\$ 10,858.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	46.80	\$ 10,858.07
49	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO Y BARRIDO. P.U.O.T.	M2	326.10	\$ 18.49	\$ 6,029.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESP. COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	326.10	\$ 308.48	\$ 100,595.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
OBRA EXTRAORDINARIA															
PFP-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 8" DE DIAMETRO INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$ 601.11	\$ -	360.00	\$ 216,399.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	360.00	\$ 216,399.60
PFP-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CRUCERO PARA EL CONTROL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CALLE 10 Y AVE. 0 COL. YUCATAN.	PG	0.00	\$ 114,556.89	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 114,556.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 114,556.89
PFP-03	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 6.83	\$ -	0.00	\$ -	2,608.56	\$ 17,816.46	143.06	\$ 977.10	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 18,793.56
PFP-04	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	0.00	\$ 26.27	\$ -	0.00	\$ -	782.56	\$ 20,557.85	42.92	\$ 1,127.51	0.00	\$ -	825.48	\$ 21,685.36
PFP-05	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 28.19	\$ -	0.00	\$ -	2,608.56	\$ 73,535.31	143.06	\$ 4,032.86	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 77,568.17
PFP-06	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 30.90	\$ -	0.00	\$ -	2,608.56	\$ 80,604.50	143.06	\$ 4,420.55	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 85,025.05
PFP-07	SUMINISTRO DE BASE AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, VOLUMEN ABULTADO	M3	0.00	\$ 269.99	\$ -	0.00	\$ -	508.66	\$ 137,333.11	27.92	\$ 7,538.12	0.00	\$ -	536.58	\$ 144,871.23
PFP-08	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO)P.U.O.T.	M3	0.00	\$ 53.81	\$ -	0.00	\$ -	1,017.33	\$ 54,742.53	55.79	\$ 3,002.06	0.00	\$ -	1,073.12	\$ 57,744.59

Handwritten signature

Handwritten signature and scribbles

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PFP-09	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	0.00	\$ 6.72	\$ -	0.00	\$ -	9,155.97	\$ 61,528.12	502.91	\$ 3,379.56	0.00	\$ -	9,658.88	\$ 64,907.68
PFP-10	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 26.08	\$ -	0.00	\$ -	2,608.56	\$ 68,031.24	143.06	\$ 3,731.00	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 71,762.24
PFP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	0.00	\$ 6.48	\$ -	0.00	\$ -	2,608.56	\$ 16,903.47	143.06	\$ 927.03	0.00	\$ -	2,751.62	\$ 17,830.50
PFP-12	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON PLASTICO, CORTE CON MAQUINA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 597.08	\$ -	0.00	\$ -	2,465.36	\$ 1,472,017.15	107.89	\$ 64,418.96	0.00	\$ -	2,573.25	\$ 1,536,436.11
PFP-14	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 60 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 59.12	\$ -	0.00	\$ -	414.00	\$ 24,475.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	414.00	\$ 24,475.68
PFP-15	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 63.83	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,093.80	\$ 69,817.25	0.00	\$ -	1,093.80	\$ 69,817.25
PFP-13	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 394.50	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	248.10	\$ 97,875.45	0.00	\$ -	248.10	\$ 97,875.45

Amey

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24

MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PFP-16	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40CMS. HASTA 150 CMS DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE COMUN 7X14X28CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, NCLUYE: TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADA COM MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, PLANTILLA DE 8 CMS DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 3,299.56	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,299.56	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,299.56
PFP-18	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON	M2	0.00	\$ 331.93	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	658.32	\$ 218,516.56	0.00	\$ -	658.32	\$ 218,516.56
PFP-19	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE; ACARREOS, MATERIALES, HUMECTADO, COMPACTADO CON MEDIO MANUAL HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	0.00	\$ 499.83	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	27.00	\$ 13,495.41	0.00	\$ -	27.00	\$ 13,495.41
PFP-20	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	0.00	\$ 122.01	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	55.24	\$ 6,739.83	0.00	\$ -	55.24	\$ 6,739.83
PFP-21	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2" CON RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	0.00	\$ 682.83	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	39.29	\$ 26,828.39	0.00	\$ -	39.29	\$ 26,828.39
PFP-22	FABRICACION DE GUARNICION EN COCHERA DE 15 X 40 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 305.13	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	122.70	\$ 37,439.45	0.00	\$ -	122.70	\$ 37,439.45
PFP-23	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 HASTA 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.50 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24".. P.U.O.T.	PZA.	0.00	\$ 9,065.32	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 27,195.96	0.00	\$ -	3.00	\$ 27,195.96

Amey

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 ENTRE AVE. I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. YUCAYAN , EN GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS SONORA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

HORA: 15:00 PM

FIANZA DE ANTICIPO No. 1437-06628-9

FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS No. 1437-06629-2

UBICACIÓN: CALLE 10 A COL. YUCATAN

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SI-24


MONTO CONTRATO (MAS I.V.A.): \$ 3,440,153.04

No. CONVENIO ADICIONAL:

MONTO CONVENIO ADICIONAL (MAS I.V.A.):

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PFP-24	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	0.00	\$ 4,073.53	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 24,441.18	0.00	\$ -	6.00	\$ 24,441.18
TOTAL					3,440,153.04		734,631.83		2,142,102.31		549,381.89		14,037.01		3,440,153.04

CONTRATISTA

ING. LUIS A. VILLEGAS SALGADO
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA S.A. DE C.V.


ING. SERGIO PAEZ RAMOS
 SUPERVISOR

ING. MANUEL DE JESUS RUIZ VALENCIA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN: DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN

