

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-25

MONTO CONTRATO: \$ 2'591,910.69 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-25-CAM-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 129,679.72 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRU-TIJUANA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, COL. PUNTA ARENA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2274176-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2274177-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

2274177-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 Y FINIQUITO		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA																			
	TERRACERIAS																			
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,231.71	6.53	\$ 14,573.07	\$ -	977.78	\$ 6,384.90	1,264.23	\$ 8,255.42	142.77	\$ 932.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,384.78	\$ 15,572.61		
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	669.51	28.02	\$ 18,759.67	\$ -	293.36	\$ 8,219.95	379.29	\$ 10,627.71		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	672.65	\$ 18,847.66		
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,231.71	28.11	\$ 62,733.37	\$ -	977.78	\$ 27,485.40	1,264.2300	\$ 35,537.51		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,242.01	\$ 63,022.91		
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,231.71	31.34	\$ 69,941.79	\$ -	977.78	\$ 30,643.63	1,264.23	\$ 39,620.97		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,242.01	\$ 70,264.60		
5	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	435.18	276.14	\$ 120,170.61	\$ -	190.70	\$ 52,659.90	246.55	\$ 68,082.32		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	437.25	\$ 120,742.22		
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3	870.37	64.69	\$ 56,304.24	\$ -	381.37	\$ 24,670.83	493.08	\$ 31,897.35		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	874.45	\$ 56,568.18		
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.	M3-K	7,833.30	6.74	\$ 52,796.44	\$ -	3,432.33	\$ 23,133.90	4,437.72	\$ 29,910.23		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,870.05	\$ 53,044.13		
	PAVIMENTACION																			
8	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,231.71	27.39	\$ 61,126.54	\$ -	977.78	\$ 26,781.39	1,264.23	\$ 34,627.26		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,242.01	\$ 61,408.65		
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	2,231.71	7.64	\$ 17,050.26	\$ -	977.78	\$ 7,470.24	1,264.23	\$ 9,658.72		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,242.01	\$ 17,128.96		
10	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,028.55	616.34	\$ 1,250,276.51	\$ -	934.73	\$ 576,111.49	1,217.27	\$ 750,252.19		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,152.00	\$ 1,326,363.68		
11	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	586.19	313.37	\$ 183,694.36	\$ -	99.30	\$ 31,117.64		\$ -	219.50	\$ 68,784.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	318.80	\$ 99,902.36		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-25

MONTO CONTRATO: \$ 2'591,910.69 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-25-CAM-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 129,679.72 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRU-TIJUANA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, COL. PUNTA ARENA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2274176-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2274177-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

2274177-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 Y FINIQUITO		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO MR-42 AGREGADO 1 1/2" REV. MAX. 10 DE DIMENSIONES 15 x 20 CM MONOLITICO CON LA LOSA DE PAVIMENTO. INCLUYE:EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	22.50	223.59	\$ 5,030.78		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
13	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	400.00	54.87	\$ 21,948.00		\$ -	143.50	\$ 7,873.85	149.04	\$ 8,177.82		\$ -		\$ -		\$ -	292.54	\$ 16,051.67
14	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	883.00	58.24	\$ 51,425.92		\$ -		\$ -		\$ -	939.54	\$ 54,718.81		\$ -		\$ -	939.54	\$ 54,718.81
15	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	244.87	\$ 5,387.14		\$ -	10.00	\$ 2,448.70		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 2,448.70
16	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	22.00	651.51	\$ 14,333.22		\$ -	10.00	\$ 6,515.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 6,515.10
							\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
17	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	289.33	29.14	\$ 8,431.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
18	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	10.00	473.01	\$ 4,730.10		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
19	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	11.30	39.58	\$ 447.25		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
	LIMPIEZA						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
20	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	2,231.71	8.27	\$ 18,456.24		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2,152.00	\$ 17,797.04		\$ -	2,152.00	\$ 17,797.04
	AGUA POTABLE						\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
21	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	271.70	5.53	\$ 1,502.50	292.00	\$ 1,614.76		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	292.00	\$ 1,614.76
22	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	220.62	60.80	\$ 13,413.70	265.72	\$ 16,155.78		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	265.72	\$ 16,155.78
23	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	209.50	43.20	\$ 9,050.40	204.40	\$ 8,830.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	204.40	\$ 8,830.08
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	274.70	156.91	\$ 43,103.18	296.00	\$ 46,445.36		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	296.00	\$ 46,445.36

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-25

MONTO CONTRATO: \$ 2'591,910.69 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-25-CAM-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 129,679.72 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRU-TIJUANA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, COL. PUNTA ARENA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2274176-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2274177-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

2274177-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 Y FINIQUITO		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
25	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	76.30	361.78	\$ 27,603.81	85.23	\$ 30,834.51		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		85.23	\$ 30,834.51
26	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	3.00	505.93	\$ 1,517.79	3.00	\$ 1,517.79		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		3.0000	\$ 1,517.79
27	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	122.00	201.72	\$ 24,609.84	40.88	\$ 8,246.31		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		40.88	\$ 8,246.31
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	47.60	207.68	\$ 9,885.57	73.00	\$ 15,160.64		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		73.00	\$ 15,160.64
29	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DIAMETRO INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERCIÓN, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	705.76	\$ 15,526.72	26.00	\$ 18,349.76		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		26.00	\$ 18,349.76
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	3.00	901.03	\$ 2,703.09	1.00	\$ 901.03		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		1.00	\$ 901.03
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HID. DE 4" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	704.53	\$ 704.53		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 4" X 22" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	599.15	\$ 599.15		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	5,140.74	\$ 5,140.74		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	561.61	\$ 1,684.83		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
35	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4 DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.30 X 1.20 MTS.	PZA	2.00	6,502.95	\$ 13,005.90		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	2.00	2,516.74	\$ 5,033.48		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 110 KG DE 50 X 50 CMS.	PZA	2.00	2,975.46	\$ 5,950.92		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
38	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE (5/8" X 3")	PZA	16.00	19.84	\$ 317.44		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
39	SUMINISTRO DE PLOMO DE 100 MM (4")	PZA	2.00	55.79	\$ 111.58		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		0.00	\$ -
40	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	220.62	64.69	\$ 14,271.91	255.76	\$ 16,545.11		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		255.76	\$ 16,545.11

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-25

MONTO CONTRATO: \$ 2'591,910.69 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-25-CAM-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 129,679.72 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRU-TIJUANA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, COL. PUNTA ARENA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2274176-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2274177-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

2274177-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 Y FINIQUITO		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
41	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1,985.58	6.74	\$ 13,382.81	2,301.84	\$ 15,514.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2,301.84	\$ 15,514.40
42	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO),P.U.O.T.	M3	158.60	198.37	\$ 31,461.48	53.14	\$ 10,541.38		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	53.14	\$ 10,541.38
ALCANTARILLADO SANITARIO																			
43	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	286.00	5.53	\$ 1,581.58	302.50	\$ 1,672.83		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	302.50	\$ 1,672.83
44	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	245.90	60.80	\$ 14,950.72	341.68	\$ 20,774.14		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	341.68	\$ 20,774.14
45	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	255.75	43.20	\$ 11,048.40	225.38	\$ 9,736.42		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	225.38	\$ 9,736.42
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	286.00	387.94	\$ 110,950.84	300.50	\$ 116,575.97		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	300.50	\$ 116,575.97
47	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	114.88	\$ 361.78	\$ 41,561.29	102.96	\$ 37,248.87		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	102.96	\$ 37,248.87
48	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PVSM.. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	52.63	\$ 201.72	\$ 10,616.52	45.08	\$ 9,093.54		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	45.08	\$ 9,093.54
49	SONDEO A MANO EN MATERIAL B HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$ 505.93	\$ 1,517.79	3.00	\$ 1,517.79		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 1,517.79
50	SUM. Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO PVC INCLUYE: .TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	55.00	\$ 391.14	\$ 21,512.70	105.50	\$ 41,265.27		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	105.50	\$ 41,265.27
51	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$ 9,933.51	\$ 29,800.53		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
52	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 A 4.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$ 13,482.04	\$ 13,482.04		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
53	CONEXIÓN A ATARJEJA, INCLUYE SILLETA DE 6" X 8" COMPLETA, CODO DE PVC DE 6 45°, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	\$ 451.60	\$ 9,935.20	24.00	\$ 10,838.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	24.00	\$ 10,838.40
54	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	245.90	\$ 64.69	\$ 15,907.27	340.85	\$ 22,049.59		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	340.85	\$ 22,049.59
55	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	2,213.10	\$ 6.74	\$ 14,916.29	3,067.65	\$ 20,675.96		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3,067.65	\$ 20,675.96

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-25

MONTO CONTRATO: \$ 2'591,910.69 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-25-CAM-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 129,679.72 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRU-TIJUANA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, COL. PUNTA ARENA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2274176-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2274177-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

2274177-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 Y FINIQUITO		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
56	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	2.00	\$ 1,179.54	\$ 2,359.08	2.00	\$ 2,359.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 2,359.08
57	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	M3	68.42	\$ 198.37	\$ 13,572.48	58.60	\$ 11,624.48		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	58.60	\$ 11,624.48
	PRECIO FUERA DE PRESUPUESTO																		
PPF-01	FABRICACION DE GUARNICION EN COCHERA DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML		\$ 193.07			\$ -		\$ -	97.0144	\$ 18,730.57	57.9856	\$ 11,195.28		\$ -		\$ -	155.00	\$ 29,925.85
PPF-02	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2		\$ 317.64			\$ -		\$ -		\$ -	142.77	\$ 45,349.46	28.41	\$ 9,024.15		\$ -	171.18	\$ 54,373.61
PPF-03	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL BASE, INCLUYE: HUMECTADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M3		\$ 373.69			\$ -		\$ -		\$ -	28.55	\$ 10,668.85	1.21985	\$ 455.85		\$ -	29.77	\$ 11,124.70
	CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-23-CAM-01																		
	PAVIMENTACION																		
1	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	13.20	\$ 616.34	\$ 8,135.69		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	13.20	\$ 8,135.69	13.20	\$ 8,135.69
2	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL BASE, INCLUYE: HUMECTADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M3	25.19	\$ 373.69	\$ 9,413.25		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	25.19	\$ 9,413.25	25.19	\$ 9,413.25
3	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y CARREOS LOCALES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	251.91	\$ 317.64	\$ 80,016.69		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	251.91	\$ 80,016.69	251.91	\$ 80,016.69

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN GUAYMAS SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SI-25

MONTO CONTRATO: \$ 2'691,910.69 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-25-CAM-01

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ 129,679.72 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRU-TIJUANA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, COL. PUNTA ARENA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:




2274176-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2274177-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

2274177-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 Y FINIQUITO		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	1.00	73.89	\$ 73.89		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 73.89	1.00	\$ 73.89
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																		
5	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	283.00	\$ 29.14	\$ 8,246.62		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	283.00	\$ 8,246.62	283.00	\$ 8,246.62
6	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	318.80	\$ 36.12	\$ 11,515.06		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	318.80	\$ 11,515.06	318.80	\$ 11,515.06
7	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA	12.00	\$ 473.01	\$ 5,676.12		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 5,676.12	12.00	\$ 5,676.12
	AGUA POTABLE																		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo. Fo.) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 660.24	\$ 6,602.40		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 6,602.40	10.00	\$ 6,602.40
TOTAL					\$ 2,721,590.41		\$ 496,089.25		\$ 831,516.92		\$ 1,045,378.07		\$ 191,649.41		\$ 27,277.04		\$ 129,679.72		\$ 2,721,590.41
 C. JAVIER COVARRUBIAS GARZA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN					 ING. JESUS OSUNA DIAZ RESIDENTE DE OBRA					 ING. JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA									

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES