

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SJ-26  
 MONTO CONTRATO: \$ 366,254.87 SIN IVA  
 CONVENIO ADICIONAL No.  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 CONTRATISTA: CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021  
 HORA: 10:00 AM  
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA  
 FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DEL 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 29 DE JULIO DEL 2021  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2267141-0000  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2267142-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
1	DICTAMEN DE VERIFICACION EMITIDO Y FIRMADO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA DE ENERGIA PARA REALIZAR CONTRATO DE SUMINISTRO SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	1.00	23,245.40	23,245.40	1.00	23,245.40	0.00	0.00		0.00		0.00	1.00	23,245.40
2	CONTRUCCION DE MURETE DE MEDICION PREFABRICADO DE 4.0 MTS. DE ALTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO BASE A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE CONTACTOR DE 220 VOLTS., FOTOCELDA DE 220 VOLTS, BASE PARA FOTOCELDA, MENSULA PARA FOTOCELDA, CABLE THW CALIBRE NUMERO 8, GABINETE NEMA 3R DE 30X25X15 A UNA DISTANCIA DE 2 MTS APARTIR DE LA BASE DE MEDICION SEGUN NORMAS CFE, MUFA GALVANIZADA	PZA	1.00	15,369.67	15,369.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3	EXCAVACION PARA CANALIZACION PARA ALIMENTACION DE LUMINARIA, CON MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B	M3	13.43	207.09	2,781.22	6.72	1,391.64	0.00	0.00		0.00		0.00	6.72	1,391.64
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25 MM	ML	31.27	30.63	957.80	56.00	1,715.28	0.00	0.00		0.00		0.00	56.00	1,715.28
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19 MM	ML	48.29	28.03	1,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13 MM	ML	68.34	25.94	1,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE FORRADO THW CALIBRE 8 AWG	ML	148.91	48.64	7,242.98	132.00	6,420.48	0.00	0.00		0.00		0.00	132.00	6,420.48
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HEXAGONAL FIERRO CON BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO PREFABRICADO CON UNA CRUCETA DE ANGULO DE 4° CON DOS TIRANTES, REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X60 CMS, CONEXIONES, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	11,229.39	22,458.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
9	INSTALACION DE LUMINARIAS OLIMPICAS DE ADITIVO METALICOS DE 1000 WATTS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MONTAJE, CANALIZACION, CONEXIONES, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	265.20	1,591.20	6.00	1,591.20	0.00	0.00		0.00		0.00	6.00	1,591.20
10	FABRICACION DE DENTELON DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X30 CM INCL: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	92.40	279.50	25,825.80	93.50	26,133.25	0.00	0.00		0.00		0.00	93.50	26,133.25
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PULIDO, EN CANCHA DE BALONCESTO/FUTBOL F'c=200 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA, CON T.M.A. 3/4" INCL: ELABORACION, MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO, CORTES SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	480.00	340.12	163,257.60	501.23	170,476.65	0.00	0.00		0.00		0.00	501.23	170,476.65
12	ESTRUCTURA TIPO PORTERIA, CON EXTENSIONES PARA SOPORTAR EL TABLERO DE BASQUETBOL FABRICADO CON TUBO CED. 30 Y EXTENSIONES EN TUBO DE 3" CEDULA DE 40, MEDIDAS DE 2.00 DE ALTO X 3.00 DE ANCHO) LA DISTANCIA DE LA PORTERIA, ES DE 1.25 MTS. INCLUYE: TABLERO PROFESIONAL PARA BASQUETBOL EN ACRILICO DE ALTO IMPACTO MEDIDAS OFICIALES, ARO TIPO NBA, TOTALMENTE ABATIBLE Y RED	PZA	2.00	35,051.75	70,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
13	FABRICACION DE DADO DE 50X50X80 CM. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: PLACA DE 1/2" DE 40X40 CM. CON ANCLAS, CIMBRA, COLADO, VIBRADO ARMADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	8.00	2,115.36	16,922.88	8.00	16,922.88	0.00	0.00		0.00		0.00	8.00	16,922.88
14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE 10 CM ANCHO DE ESMALTE COMEX TIPO 100 EN PISO PARA LINEAS DE AREA DE CANCHA DE BALONCESTO/FUTBOL DE COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	ML	314.80	31.92	10,048.42	0.00	0.00	175.00	5,586.00		0.00		0.00	175.00	5,586.00
15	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	3,295.28	3,295.28	0.00	0.00	1.00	3,295.28		0.00		0.00	1.00	3,295.28

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and a signature that appears to read 'Car. J. Bojórquez'.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA  
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SJ-26  
MONTO CONTRATO: \$ 366,254.87 SIN IVA  
CONVENIO ADICIONAL No.  
MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
CONTRATISTA: CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021  
HORA: 10:00 AM  
LUGAR: GUAYMAS, SONORA  
FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DEL 2021  
FECHA DE TERMINACION: 29 DE JULIO DEL 2021  
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2267141-0000  
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2267142-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
PFPO1	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE MURETE DE MEDICION EXISTENTE, INCL: CENTRO DE CARGA, 2 INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICOS DE 1X50, VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 3 MTS; 2 INTERRUPTORES DE 50 AMP DE 1X50, HERRAMINETA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 6,042.18	0.00	0.00	1.00	6,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,042.18
PFPO2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CANCHA DE BALONCESTO/FUTBOL, PARA RENIVELACION DE 0 A 3 CMS; CONCRETO F'c=200 KG/CM2 , CON T.M.A. 3/4" INCL: TENDIDO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$ 114.67	0.00	0.00	244.9836	28,092.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.9836	28,092.27
PFPO3	ESTRUCTURA TIPO PORTERIA, CON EXTENCIONES PARA SOPORTAR EL TABLERO DE BASQUETBOL FABRICADO CON TUBO" CED. 30 Y EXTENCIONES EN TUBO DE 3" CEDULA DE 40, MEDIDAS DE 2.00 DE ALTO X 3.00 DE ANCHO) LA DISTANCIA DE LA PORTERIA, ES DE 1.25 MTS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 25,188.17	0.00	0.00	2.00	50,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50,376.34
PFPO4	FABRICACION DE TABLERO, A BASE DE TRIPLAY MARINO 1/2", FIJADO A PTR DE 1 "X 1" INCLUYE: PINTURA ESMALTE PARA INTERPERIE, ARO PARA TABLERO CON RED, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 2,115.36	0.00	0.00	2.00	4,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,230.72
PFPO5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRERO DE 6 MTS, CON UNA CRUCETA DE ANGULO DE 4" CON DOS TIRANTES, REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 4X40X60 CMS, DOS CABLE DE - 10 Y UN CABLES VERDE THW NUM 12 INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MONTAJE, CANALIZACION,	PZA	0.00	\$ 10,367.65	0.00	0.00	2.00	20,735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20,735.30
TOTAL								366,254.87							366,254.87

ADENDUM

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SJ-26, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTÁ ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LA QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

175

GUAYMAS, SONORA A 29 DE JULIO DEL 2021

CONTRATISTA  
  
CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
CONTRATISTA

SUPERVISOR  
  
C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ  
SUPERVISOR DE OBRA

APROBO  
  
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

APROBO  
  
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA