

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA ", MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. ING. MANUEL DE JESUS RUIZ VALENCIA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LA C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. ELISEO GÓNZALEZ MUNGUÍA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. FIDEL BERNAL DUARTE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA, ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. FIDEL BERNAL DUARTE, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27, DE FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2021, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,972,434.68 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS QUE PROVIENEN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DADO EN BOLETÍN OFICIAL NO. 8, SECCIÓN I, TOMO CCVII, DE FECHA: 28 DE ENERO DEL 2021

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

1,136.47 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 300.96 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 1,136.52 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 1,136.52 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO; 221.62 M3 SUMINISTRO DE BASE PARCIAL TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO; 443.24 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.; 2,271.00 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. (VOLUMEN ABULTADO) P.U.O.T.; 1,136.52 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2.; 1,136.52 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION; 130.72 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 429.86 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 239.39 M2 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR; 3.00 PZA RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICICO; 278.62 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 116.20 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO; 120.66 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML; 4.00 PZA FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE; 62.00 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO; 7.80 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO; 3.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO); 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD); 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-11 (CIRCULACION); 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-18 (PROHIBIDO REBASAR) 1,403.38 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.; 140.70 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 151.14 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 140.70 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA; 135.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 24.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DIAM.; 19.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo); 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA ; 3.00 PZA UMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA ; 6.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO; 1.00 PZA CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4"); 3.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 110 KG DE 50 X 50 CMS. 142.10 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 195.90 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 142.10 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 102.50 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC; 24.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º; 7.00 POZO CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; 162.31 M3 SUMINISTRO DE CONCRETO MR-42; 1,081.89 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", (NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO); 102.93 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 145.66 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE 15X15 (EN AREA COCHERA) CONCRETO F'C = 200; 40.00 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADA Y MOTOCONFORMADORA), PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE EN MATERIAL "C"; 1.00 PZA CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F`c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4` DE DIAMETRO, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. TIPO 9 DE 1.30 X 1.45 M; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE FABRICACIÓN ESPECIAL DE 1.60 MTS. CON CANAL DE MM (4").

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA POR UN IMPORTE \$1,972,434.68 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N) Y UN CONVENIO ADICIONAL DE "REDUCCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL" No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27-CRM-01 \$116,487.99 (SON: CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.) EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: \$1,853,329.24 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N); PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	44	591,730.41
ESTIMACION 1 (UNO)	48	377,490.23
ESTIMACION 2 (DOS)	52	327,403.16
ESTIMACION 3 (TRES)	54	120,827.91
ESTIMACION 4 (CUATRO)	55	279,860.92
ESTIMACION 5 (CINCO)	63	93,013.14
ESTIMACION 6 (SEIS) Y FINIQUITO	64	63,003.57
TOTAL		1'853,329.34

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION DE **70 DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DIA **28 DE JUNIO DEL 2021** Y CONCLUYENDO EL DIA **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**, SE REALIZÓ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TOTAL DE **43 DÍAS NATURALES** DURANTE EL PERIODO DEL **16 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** Y CONCLUIR EL **DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** MAS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **156 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABJOS EL **DÍA: 28 DE JUNIO 2021** Y CONCLUYENDOLOS EL **DÍA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021** QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 2274051-0000**, EXPEDIDA POR **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **\$ 197,243.47 (SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FIS MDF-SI-27


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA:



C. ING. FIDEL BERNAL DUARTE
ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA,
S. DE R.L. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2018-2021
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ING. MANUEL DE JESÚS RUIZ VALENCIA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. ELISEO GÓNZALEZ MUNGUÍA