

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72  
**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 22740549000  
**FIANZA ANTICIPO:** 22740494000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6 FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27</b>																			
<b>I TERRACERIAS</b>																			
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,470.97	\$ 5.51	\$ 8,105.04	0.00	0.00	996.00	5,487.96	0.00	0.00	0.00	0.00	140.478	774.83	0.00	0.00	1,136.48	6,261.99
2	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	352.73	\$ 29.12	\$ 10,271.50	0.00	0.00	298.80	8,701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	62.90	0.00	0.00	300.96	8,763.96
3	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO,	M2	1,175.76	\$ 27.63	\$ 32,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	27,519.48	0.00	0.00	140.52	3,882.57	0.00	0.00	1,136.52	31,402.05
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,175.76	\$ 31.78	\$ 37,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	31,652.88	0.00	0.00	140.52	4,465.73	0.00	0.00	1,136.52	36,118.61
5	SUMINISTRO DE BASE PARCIAL TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	229.27	\$ 282.31	\$ 64,725.21	0.00	0.00	0.00	0.00	194.22	54,830.25	0.00	0.00	27.40	7,735.29	0.00	0.00	221.62	62,565.54
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. ( VOLUMEN ABULTADO ) P.U.O.T.	M3	458.55	\$ 62.49	\$ 28,654.79	0.00	0.00	388.44	24,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80	3,424.45	0.00	0.00	443.24	27,698.07
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. ( VOLUMEN ABULTADO ) P.U.O.T.	M3-K	2,292.75	\$ 6.74	\$ 15,453.14	0.00	0.00	1,942.20	13,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	328.80	2,216.11	0.00	0.00	2,271.00	15,306.54
<b>II PAVIMENTACION</b>																			
8	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,175.76	\$ 29.17	\$ 34,296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	29,053.32	0.00	0.00	140.52	4,096.97	0.00	0.00	1,136.52	33,152.29
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,175.76	\$ 5.77	\$ 6,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	5,746.92	0.00	0.00	140.52	810.80	0.00	0.00	1,136.52	6,557.72
10	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA ) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,175.76	\$ 601.66	\$ 707,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Amal amal am*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS

**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72

**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000

**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
11	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	259.67	\$ 332.82	\$ 86,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	132.20	\$ 68.01	\$ 8,990.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.72	8,890.27	0.00	0.00	130.72	8,890.27	
13	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	450.94	\$ 77.39	\$ 34,898.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86	33,266.87	0.00	0.00	429.86	33,266.87	
14	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	9.22	\$ 43.71	\$ 403.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	233.39	\$ 67.46	\$ 15,744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.23	15,396.40	11.16	752.85	0.00	0.00	239.39	16,149.25	
16	DEMOLICIÓN RETIRO DE ESTRUCTURAS MONTADAS EN EL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: CARGA, RETIRO AL LUGAR DESIGNADO POR POPIETARIO O AL LUGAR DE ACOPIO DEL MUNICIPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 4,148.32	\$ 4,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	24.00	\$ 204.20	\$ 4,900.80	0.00	0.00	13.00	2,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	2,654.60	
18	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	24.00	\$ 643.57	\$ 15,445.68	0.00	0.00	13.00	8,366.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	8,366.41	
19	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRÓCAL POLIMÉRICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,102.23	\$ 8,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,204.46	1.00	4,102.23	0.00	0.00	3.00	12,306.69	

*Manual Manual de*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72  
**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000  
**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
20	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	200.44	\$ 337.69	\$ 67,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.86	90,115.95	11.76	3,971.23	0.00	0.00	278.62	94,087.18		
<b>III SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA</b>																				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	132.20	\$ 26.23	\$ 3,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.20	3,047.93	116.20	3,047.93		
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	259.67	\$ 50.37	\$ 13,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.66	6,077.64	120.66	6,077.64		
23	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	2.00	\$ 511.76	\$ 1,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,047.04	4.00	2,047.04		
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	3.50	\$ 29.79	\$ 104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	1,846.98	62.00	1,846.98		
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	11.00	\$ 29.79	\$ 327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	232.36	7.80	232.36		
<b>IV SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO</b>																				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	1.00	\$ 3,420.91	\$ 3,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10,262.73	3.00	10,262.73		
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	1.00	\$ 1,059.55	\$ 1,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4,238.20	4.00	4,238.20		
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD)	PZA	1.00	\$ 2,863.06	\$ 2,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,863.06	1.00	2,863.06		
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-11 ( CIRCULACION )	PZA	1.00	\$ 2,863.06	\$ 2,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,863.06	1.00	2,863.06		
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-18 ( PROHIBIDO REBASAR )	PZA	1.00	\$ 2,863.06	\$ 2,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,863.06	1.00	2,863.06		
<b>V LIMPIEZA</b>																				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,470.97	\$ 9.70	\$ 14,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.38	13,612.79	1,403.38	13,612.79		

*Avant Avant au*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIALAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS

**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72

**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021

**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000

**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6 FINIQUITO		VOLUMEN			
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>VI</b>	<b>AGUA POTABLE</b>																	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
32	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	135.30	\$ 5.61	\$ 759.03	0.00	0.00	140.70	789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>140.70</b>	<b>789.33</b>
33	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	142.42	\$ 66.22	\$ 9,431.05	0.00	0.00	151.14	10,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>151.14</b>	<b>10,008.49</b>
34	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	61.04	\$ 583.86	\$ 35,638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	94.71	\$ 42.79	\$ 4,052.64	0.00	0.00	98.49	4,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>98.49</b>	<b>4,214.39</b>
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	135.30	\$ 161.32	\$ 21,826.60	0.00	0.00	140.70	22,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>140.70</b>	<b>22,697.72</b>
37	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	37.88	\$ 295.24	\$ 11,183.69	0.00	0.00	38.25	11,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>38.25</b>	<b>11,292.93</b>
38	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	3.00	\$ 685.57	\$ 2,056.71	0.00	0.00	3.00	2,056.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>3.00</b>	<b>2,056.71</b>
39	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	46.88	\$ 164.01	\$ 7,688.79	0.00	0.00	39.40	6,461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>39.40</b>	<b>6,461.99</b>
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	143.00	\$ 194.34	\$ 27,790.62	0.00	0.00	135.00	26,235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>135.00</b>	<b>26,235.90</b>
41	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODDO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00	\$ 783.80	\$ 18,811.20	0.00	0.00	24.00	18,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>24.00</b>	<b>18,811.20</b>
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO ( BOTA DE Fo.Fo ) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00	\$ 628.62	\$ 15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	11,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>19.00</b>	<b>11,943.78</b>

*Amam Amm Au*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS

**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72

**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021

**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000

**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALUT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 958.76	\$ 1,917.52	0.00	0.00	1.00	958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	958.76
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA,	PZA	3.00	\$ 5,180.81	\$ 15,542.43	0.00	0.00	3.00	15,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15,542.43
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 621.93	\$ 3,731.58	0.00	0.00	6.00	3,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3,731.58
46	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.30 X 1.20 M.	PZA	2.00	\$ 6,969.18	\$ 13,938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,969.18
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	2.00	\$ 2,835.86	\$ 5,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,835.86
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 110 KG DE 50 X 50 CMS.	PZA	2.00	\$ 3,294.54	\$ 6,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,294.54	0.00	0.00	2.00	6,589.08	3.00	9,883.62	
49	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	32.00	\$ 19.84	\$ 634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	SUMINISTRO DE PLOMO DE 100 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	\$ 55.78	\$ 223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	279.56	\$ 62.49	\$ 17,469.70	0.00	0.00	158.07	9,877.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.07	9,877.79
52	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	1,397.80	\$ 6.74	\$ 9,421.17	0.00	0.00	790.35	5,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.35	5,326.96
53	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. ( VOLUMEN ABULTADO ).P.U.O.T.	M3	75.97	\$ 214.14	\$ 16,268.22	0.00	0.00	25.60	5,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	5,481.98
<b>VII</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	120.00	\$ 5.61	\$ 673.20	0.00	0.00	142.10	797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.10	797.18
55	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	132.00	\$ 66.22	\$ 8,741.04	0.00	0.00	195.90	12,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.90	12,972.50
56	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	54.00	\$ 583.86	\$ 31,528.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Manuel...*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS

**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27

**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72

**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021

**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000

**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6 FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
57	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	90.00	\$ 42.79	\$ 3,851.10	0.00	0.00	106.58	4,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58	4,560.56
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	120.00	\$ 413.33	\$ 49,599.60	0.00	0.00	142.10	58,734.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.10	58,734.19
59	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	18.00	\$ 295.24	\$ 5,314.32	0.00	0.00	48.83	14,416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.83	14,416.57
60	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	99.00	\$ 164.01	\$ 16,236.99	0.00	0.00	63.08	10,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.08	10,345.75
61	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 685.57	\$ 1,371.14	0.00	0.00	2.00	1,371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,371.14
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	120.00	\$ 472.38	\$ 56,685.60	0.00	0.00	102.50	48,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	48,418.95
63	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 8,423.91	\$ 8,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	CONEXIÓN A ATARJEIA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00	\$ 438.97	\$ 10,535.28	0.00	0.00	24.00	10,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	10,535.28
65	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	61.91	\$ 62.49	\$ 3,868.76	0.00	0.00	185.89	11,616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.89	11,616.27
66	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	309.55	\$ 6.74	\$ 2,086.37	0.00	0.00	929.45	6,264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.45	6,264.49
67	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	3.00	\$ 985.18	\$ 2,955.54	0.00	0.00	7.00	6,896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6,896.26
68	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. ( VOLUMEN ABULTADO ).P.U.O.T.	M3	70.20	\$ 214.14	\$ 15,032.63	0.00	0.00	47.70	10,214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70	10,214.48
I	<b>PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO</b>																	0.00	0.00
PPF-01	SUMINISTRO DE CONCRETO MR-42	M3	0.00	\$ 2,872.88	\$ -	161.82	464,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1,407.71	0.00	0.00	162.31	466,297.15

*Analís Amador*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72  
**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIALAS QUINTAS,  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000  
**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION \$FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PFP-02	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", (NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO) INCLUYE: JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 170.73	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.31	157,807.45	125.3124	21,394.59	32.2676	5,509.05	1,081.89	184,711.09
PFP-03	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 286.36	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	24,741.50	0.00	0.00	16.53	4,733.53	102.93	29,475.03
PFP-04	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE 15X15 (EN AREA COCHERA ) CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 197.14	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.78	26,570.53	0.00	0.00	10.88	2,144.88	145.66	28,715.41
PFP-05	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADA Y MOTOCONFORMADORA ), PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE ,EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA,	M3	0.00	\$ 332.29	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	13,291.60	0.00	0.00	40.00	13,291.60
PFP-06	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. TIPO 9 DE 1.30 X 1.45 M.	PZA	0.00	\$ 7,142.02	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,142.02	1.00	7,142.02
PFP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE FABRICACIÓN ESPECIAL DE 1.60 MTS. CON CANAL DE MM (4").	PZA	0.00	\$ 4,580.98	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,161.96	2.00	9,161.96
PFP-08	DEMOLICION DE GUARNICION TIPO "I" DE 45 X 20 CMS. EXISTENTE INCLUYE: CARGA Y ACARREO.	ML	0.00	\$ 74.62	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.76	18,860.95	252.76	18,860.95
PFP-09	DEMOLICION DE DENTELLON DE 45 X 45 CMS. EXISTENTE , INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y ACARREO.	ML	0.00	\$ 131.23	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	1,135.14	8.65	1,135.14

*anuu auu auu*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**


**OBRA:** 27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$ 1,700,374.72  
**CONTRATISTA:** ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 28 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA TÉRMINO:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
**UBICACIÓN:** CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS,  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2274054-0000  
**FIANZA ANTICIPO:** 2274049-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6 FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
PFP-10	TALADO DE ARBOLES ENTRE 3 Y 5 MTS DE ALTURA DE 15 A 30 CMS DE DIÁMETRO DE TRONCO Y COPA FRONDOSA, CON MOTOSIERRA, CON EXTRACCIÓN A TACON Y CARGA MANUAL A CAMION, INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO.	PZA	0.00	\$	631.42	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	9,471.30	15.00	9,471.30
PFP-011	DENTELLON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 45 X 35 CMS. COLADO MONOLITICO CON LOSA, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	0.00	\$	740.66	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5,925.28	8.00	5,925.28
<b>SUBTOTALES</b>					<b>1,700,374.72</b>		<b>464,889.44</b>		<b>403,205.86</b>		<b>148,802.85</b>		<b>347,879.65</b>		<b>114,548.20</b>		<b>120,628.04</b>		<b>1,599,954.04</b>	
<b>TOTALES</b>					<b>1,700,374.72</b>		<b>464,889.44</b>		<b>403,205.86</b>		<b>148,802.85</b>		<b>347,879.65</b>		<b>114,548.20</b>		<b>120,628.04</b>		<b>1,599,954.04</b>	

**CONTRATISTA**  
  
 C. ING. FIDEL BERNAL DUARTE  
 ONTEME CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.

**SUPERVISOR**  
  
 C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

**REVISÓ**  
  
 C. ING. MANUEL DE JESÚS RUIZ VALENCIA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SI-27, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "27 CP.- PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS, EN GUAYMAS, SONORA"  
 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTAS DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.  
 POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.  
 LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESASOS A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN GUAYMAS, SONORA, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.