

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

OBRA: CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-22-FMD-SI-05

MONTO CONTRATO: \$ 2'222,608.44 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCION: 31 DE MARZO DEL 2022 AL 08 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, BLVD. MAR DEL NORTE COL. GUAYMAS NORTE, 10 DE JUNIO 2022 A LAS 12:00 PM  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2656499

2656493

CLAVE	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA</b>													
<b>TERRACERIAS</b>													
1	M2	2,198.51	8.24	\$ 18,115.72	977.87	\$ 8,057.65	1,082.48	\$ 8,919.64	-	-	2,060.35	\$ 16,977.29	
2	M2	2,018.77	40.55	\$ 81,861.12	977.87	\$ 39,652.63	1,082.48	\$ 43,894.56	-	-	2,060.35	\$ 83,547.19	
3	M2	265.78	41.69	\$ 11,080.37		\$ -		\$ -	18.00	750.42	18.00	\$ 750.42	
4	M2	194.36	46.58	\$ 9,053.29		\$ -		\$ -			0.00	\$ -	
5	M3	605.63	30.21	\$ 18,296.08	293.40	\$ 8,863.61	324.75	\$ 9,810.70			618.15	\$ 18,674.31	
6	M2	2,018.77	21.49	\$ 43,383.37	977.87	\$ 21,014.43	1,082.48	\$ 23,262.50			2,060.35	\$ 44,276.93	
7	M2	2,018.77	25.78	\$ 52,043.89	977.87	\$ 25,209.49	1,082.48	\$ 27,906.33			2,060.35	\$ 53,115.82	
8	M3	393.66	194.79	\$ 76,681.03	146.70	\$ 28,575.69	162.40	\$ 31,633.90			309.10	\$ 60,209.59	
9	M3	787.32	68.85	\$ 54,206.98	293.40	\$ 20,200.59	324.75	\$ 22,359.04			618.15	\$ 42,559.63	
10	M3-K	7,085.88	8.83	\$ 62,568.32	2,393.3477	\$ 21,133.26	3,170.0020	\$ 27,991.12			5,563.3497	\$ 49,124.38	
<b>PAVIMENTACION</b>													
11	M2	2,018.77	25.55	\$ 51,579.57	977.87	\$ 24,984.58	1,082.48	\$ 27,667.36			2,060.35	\$ 52,641.94	
12	M2	2,018.77	4.56	\$ 9,205.59	977.87	\$ 4,459.09	1,082.48	\$ 49,36.11			2,060.35	\$ 9,395.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

OBRA: CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-22-FMD-SI-05

MONTO CONTRATO: \$ 2'222,608.44 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCION: 31 DE MARZO DEL 2022 AL 08 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, BLVD. MAR DEL NORTE COL. GUAYMAS NORTE, 10 DE JUNIO 2022 A LAS 12:00 PM  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2656499

2656493

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
13	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,018.77	683.97	\$ 1,380,778.12		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCL: TRAZO, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SIMISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	265.78	377.74	\$ 100,395.74		\$ -	45.00	\$ 16,998.30		\$ 16,998.30	45.00	\$ 16,998.30	
16	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	204.80	75.79	\$ 15,521.79		\$ 11,079.74	143.28	\$ 10,859.19		\$ -	289.47	\$ 21,938.93	
17	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	534.76	57.42	\$ 30,705.92		\$ -	640.1999	\$ 36,760.28	875.8801	\$ 50,293.04	1,516.0800	\$ 87,053.32	
18	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	191.17	\$ 191.17		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	
19	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	728.46	\$ 728.46		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	
20	REVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	4.00	4,504.31	\$ 18,017.24	2.00	\$ 9,008.62	1.00	\$ 4,504.31		\$ -	3.00	\$ 13,512.93	
21	REVELACION DE CAJA DE VALVULAS PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: REPOSICION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1'10 X 4", MARCO CON TAPA DE FeFo DE 110 KG VARILLA DE 3/8". CIMBRA, DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	2.00	14,398.08	\$ 28,796.16	1.00	\$ 14,398.08	1.00	\$ 14,398.08		\$ -	2.00	\$ 28,796.16	
22	FABRICACION DE BANQUETA DE 8.0 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABAD PULIDO TERMINADO PELO DE BROCHA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 1.50 MTS. APROX. VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	194.36	397.27	\$ 77,213.40		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLÚMENES**

OBRA: CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-22-FMD-SI-05

MONTO CONTRATO: \$ 2'222,608.44 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DEL 2022 AL 08 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, BLVD. MAR DEL NORTE COL. GUAYMAS NORTE, 10 DE JUNIO 2022 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2656499

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2656493

CLAVE	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE ACUMULADO
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
22.10	PZA	3.00	1,467.39	\$ 4,402.17							0.00	\$ -	\$ -
23	ML	256.94	12.24	\$ 3,144.95							0.00	\$ -	\$ -
24	ML	265.78	32.78	\$ 8,712.27									
25	PZA	8.00	497.58	\$ 3,980.64							338.00	\$ 11,079.64	\$ 11,079.64
26	ML	254.00	35.92	\$ 9,123.68							18.00	\$ 8,956.44	\$ 8,956.44
27	ML	48.38	35.92	\$ 1,737.81							272.80	\$ 9,798.98	\$ 9,798.98
											34.20	\$ 1,228.46	\$ 1,228.46
28	PZA	4.00	2,522.33	\$ 10,089.32									
29	PZA	8.00	1,617.66	\$ 12,941.28									
30	M2	2,198.51	12.76	\$ 28,052.99							2,060.35	\$ 26,290.07	\$ 26,290.07

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLÚMENES**

OBRA: CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-22-FMD-SI-06

MONTO CONTRATO: \$ 2'222,608.44 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DEL 2022 AL 08 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, BLVD. MAR DEL NORTE COL. GUAYMAS NORTE, 10 DE JUNIO 2022 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

2656499

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS:

2656493

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		IMPORTE ACUMULADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
PPF-01	<b>PRECIO FUERA DE PRESUPUESTO</b> CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2" CON RESISTENCIA RAPIDA RR A 3 DIAS INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2		\$ 752.80		977.87	\$ 736,140.54	1,082.48	\$ 814,890.94			2,060.35	\$ 1,551,031.48
PPF-02	REPARACION DE TUBERIA DE ACERO DE 14", INCLUYE: EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES PARA CUIDAR Y NO AFECTAR LA FIBRA OPTICA EXISTENTE, TAPONAMIENTO CON MADREA PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE SOLDADURA, RELLENOS, LIMPIEZA, ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3", SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		\$ 10,979.21			\$ -		\$ -	1.00	10,979.21		\$ 10,979.21
PPF-03	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "I" DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", MEDIDAS 15X20X40 CMS NCL: TRAZO, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML		\$ 316.49			\$ -		\$ -	6.40	2,025.54	6.40	\$ 2,025.54
PPF-04	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR BLANCA DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML		\$ 12.24						134.50	1,646.28	134.50	\$ 1,646.28
	<b>TOTAL</b>				\$ 2,222,608.44		\$ 972,778.00		\$ 1,109,784.06		\$ 140,046.38		\$ 2,222,608.44

  
**ING. JESÚS OSUNA DÍAZ**  
**RESIDENTE DE OBRA**

  
**C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES**