

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SJ-02

SIENDO LAS **16:00 HRS** DEL DIA **04 DE JULIO 2022**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN GUAYMAS SONORA.** MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C., EL LIC. **ALFONSO DE LA TORRE RAMOS.**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL ING. **VICTOR PARTIDA MEDINA** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y , EL ING. **SERGIO PAEZ RAMOS**, SUPERVISOR DE OBRA, EL C. **FRANCISCO JAVIER GARCIA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA **CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURAS DE RL DE CV** REPRESENTADA POR EL C. **CARLOS CASTILLO VALENZUELA.**

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-002-2022, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA. **CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURAS DE RL DE CV** REPRESENTADO POR EL C. **CARLOS CASTILLO VALENZUELA**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-22-FMD-SJ-02**, DE FECHA: **14 DE MARZO DEL 2022**, POR UN MONTO DE \$ **3, 643,726.00 (SON: TRES MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO. TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

BARDA TIPO 1 MURO BAJO DE CONCRETO CON COLUMNAS Y REJACERO

- 1 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. ML 775.501
- 8 CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CIMENTACION PARA ZAPATA CORRIDA DE 5 CMS DE GROSOR A BASE DE CONCRETO POBRE DE F'c 100 Kg/cm2 Y AGREGADO PETREO DE 1/2", INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA M2 183.81
- 9 CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX DE 15X20X4 O SIMILAR, DE SECCION 15x20 CMS, CON ANCLAJES PARA POSTES A CADA 2 MTS. Y ANCLAJES CON ZAPATAS DE CIMENTACION DE LAS COLUMNAS DE ACUERDO A DISEÑO, CON CONCRETO F'c 200 Kg/cm2 Y AGREGADO PETREO DE 1/2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ML 762.50
- 10 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON 3 VARILLAS #3 LONGITUDINAL Y 1 VARILLA TRANSVERSAL DEL #3 @40 CMS, DE MEDIDAS 40x40X20 CMS, CON 4 VARILLAS DE REFUERZO #3 PARA COLAR

Carlos Castillo

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SJ-02

ESQUINAS DE COLUMNAS DE ACUERDO A DISEÑO ANCLADAS A DALA DE CIMENTACION DE MURO BAJO COLINDANTE, CON CONCRETO F'c 200 Kg/cm² Y AGREGADO PETREO DE 1/2", INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PZA 49.00

11 CONSTRUCCION DE COLUMNA A BASE DE BLOCK 20X20X40 LISO COLOR CAFE DE SECCION 40X40 CMS. Y 2.50 MTS DE ALTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO/ARENA COLOR CAFE SEGUN DISEÑO APARENTE A UNA CARA, REFORZADA EN CADA ESQUINA CON UNA VARILLA #3 Y CELDA COLADA, PARA AMARRARSE CON MURO BAJO HORIZONTAL MEDIANTE VARILLA DE 3/8" EN LA TERCERA HILADA, REMATADA CON UNA PIEZA SUPERIOR DE REPISON DE CONCRETO DE 8 CMS DE GROSOR Y NARIZ BOLEADA, INCLUYE CORTE, HABILITADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PZA 49.00

12 CONSTRUCCION DE MURO BAJO PARA BARDA A BASE DE BLOCK LISO 15X20X40 COLOR CAFE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO/ARENA COLOR CAFE SEGUN DISEÑO, DESPLANTADO SOBRE ZAPATA DE CIMENTACION Y DEBAJO DE HILADA DE BLOCK DALA (2 HILADAS TOTALES), ANCLADO A COLUMNAS, UNIDAS CON MORTERO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 309.59

13 FABRICACION DE DALA DE REMATE A BASE DE BLOCK DALA 15X20X40 TIPO LISO, COLOR CAFE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO/ARENA COLOR CAFE SEGUN DISEÑO, RELLENO DE CONCRETO F'c 150 Kg/cm² ARMADA CON 1 VAR DE 3/8" LONGITUDINAL, ANCLADA A COLUMNAS T.M.A 1/2", LOS POSTES Y PLACAS DE REJACERO SE DEBERAN AHOGAR EN ESTE CONCRETO Y SE DEBERA DE DAR TERMINADO FLOTEADO A LA CARA SUPERIOR, INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 737.10

FP-001 SUMINISTRO DE PLACAS DE REJACERO ESTANDAR COLOR VERDE PLASTIFICADO DE 2X2 MTS ANCLADAS A POSTES DE PTR REJACERO VERTICALES CON TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS, INC. MATERIAL BARDA TIPO 1. PZA 361.00

FP-002 SUMINISTRO DE POSTES PARA REJACERO ESTANDAR COLOR VERDE PLASTIFICADO DE 2X2.5 MTS ANCLADOS A DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO EN MURO BAJO Y A PLACAS LATERALES DE COLUMNAS, CON TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, INCL: MATERIAL, BARDA TIPO 1. PZA 403.00

VI BARDA TIPO 2 REJACERO SOBRE DALA DE CONCRETO

16 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. ML 142.50

23 CONSTRUCCION DE DALA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX DE 15X20X4 O SIMILAR, DE SECCION 15x20 CMS, CON ANCLAJES PARA POSTES A CADA 2 MTS. Y ANCLAJES CON ZAPATAS DE CIMENTACION DE LAS COLUMNAS DE ACUERDO A DISEÑO, CON CONCRETO F'c 200 Kg/cm² Y AGREGADO PETREO DE 1/2", INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ML 142.50

FP-003 SUMINISTRO DE PLACAS DE REJACERO ESTANDAR COLOR VERDE PLASTIFICADO DE 2X2.5 MTS ANCLADAS A POSTES DE PTR REJACERO VERTICALES CON TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS, INC. MATERIAL BARDA TIPO 2. PZA 73.00

FP-004 SUMINISTRO DE POSTES PARA REJACERO ESTANDAR COLOR VERDE PLASTIFICADO DE 3.0 MTS DE ALTO ANCLADOS A ZAPATA DE CIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 50 CMS. AHOGADOS, CON TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, INC. MATERIAL, BARDA TIPO 2. PZA 64.00

BARDA TIPO 3 MALLA CICLONICA

31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS DE ALTO CALIBRE 12.5 ABERTURA 69, ANCLADA A POSTES DE ACERO GALVANIZADO VERTICALES CON TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS, CON TUBO INFERIOR Y SUPERIOR, INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 293.70

Carlos Castillo

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SJ-02

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-22-FMD-SJ-02**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: **\$ 3, 643,726.00 (SON: TRES MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS)**, CON I.V.A. INCLUIDO, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %		\$ 1 093,117.80
ESTIMACION 1	2618	\$ 1 175,924.92
ESTIMACION 2	2743	\$ 271,846.58
ESTIMACION 3	2876	\$ 408,919.99
ESTIMACION 4	3073	\$ 405,784.10
ESTIMACION 5 Y FINIQUITO	3297	\$ 288,132.62
	TOTAL	\$ 3 643,726.00

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN **PERIODO CONTRACTUAL** DE **90 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO: **15 DE MARZO DE 2022** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO: **12 DE JUNIO DE 2022**; MÁS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO EN **112 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA: **15 DE MARZO DE 2022** Y CONCLUYENDOLOS EL DÍA: **04 DE JULIO DE 2022**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 1402-00059-9, EXPEDIDA POR AASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE **\$ 364,372.60 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.; DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A

Carlos Castillo

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SJ-02

PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 17:00 HRS, DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA :

Carlos Castillo

CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURAS DE RL DE CV
C. CARLOS CASTILLO VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR,
EN GUAYMAS.**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SJ-02

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGÍA

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. VICTOR PARTIDA MEDINA

SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS

REPRESENTANTE DE BENEFICIARIOS

C. FRANCISCO JAVIER GARCIA