

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2021-2024  
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-03

SIENDO LAS **10:00 HRS.**, DEL DIA **18 DE JULIO DEL 2022**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.** MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS CC., EL LIC. **ALFONSO DE LA TORRE RAMOS**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. **ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y EL C. **ING. CORNELIO LANGURE DUARTE**, SUPERVISOR DE OBRA, LA C. **DANIELA ADRIANA MORENO GASTELUM** REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS; Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA **TESIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.** REPRESENTADA POR **ING. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ** FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ASIGNANDOSE A LA EMPRESA CONTRATISTA. **TESIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-22-FMD-SI-03**, DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2022, POR UN MONTO TOTAL DE **\$3,416,153.19 (SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)** CON IVA, INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS MUNICIPALES PROVENIENTES DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE; **TERRACERIAS. 2,382.45 M2** TRAZO Y NIVELACION; **1,611.92 M2** DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO; **96.72 M2** DEMOLICION DE GUARNICION; **642.22 M2** DEMOLICION DE BANQUETA; **511.07 M3** CORTE EN CAJA; **1,703.58 M2** TRATAMIENTO DE TERRACERIAS; **255.54 M3** SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA; **PAVIMENTACION. 1,703.58 M2** RIEGO DE IMPREGNACION; **1,634.51 M2** CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO; **210.10 ML** FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" **664.00 ML** SELLADO DE JUNTAS; **643.02 M2** FABRICACION DE BANQUETAS; ; **AGUA POTABLE. 179.00 ML** TRAZO; **211.99 M3** EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA; **0.00 M3** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS; **131.88 M2** PLANTILLA DE ARENA; **53.40 ML** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 4"; **135.00 ML** SUMINISTRO E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-03


INSTALACION DE TUBO DE 8"; 57.32 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 112.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS; 16.00 PZAS CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE; 1.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA; 1.00 PZA CAJA DE VALVULA **ALCANTARILLADO SANITARIO**. 184.00 ML TRAZO; 296.69 M3 ESCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN MATERIAL "B"; 0.00 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS(MARTILLO HIDRAULICO); 128.80 M2 PLANTILLA DE ARENA; 184.00 ML SUM. E INST. DE TUBO DE PVC SANITARIO 8"; 60.16 M3 RELLENO DE ARENA A LOMO DE TUBO; 38.64 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO; 100.90 ML SUM. Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS; 2.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA; 15.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEJA; 64.70 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO COCHERA; 8.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN POSTE METALICO; 3.00 PZA COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. **GUAYMAS-22-FMD-SI-03**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE REAL, DE: **\$3,343,066.48 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)** INCLUYE IVA PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO	991	\$ 1,024,845.96
ESTIMACION 1	1004	\$ 430,619.77
ESTIMACION 2	1016	\$ 326,902.06
ESTIMACION 3	1022	\$ 1,058,912.10
ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	1035	\$ 501,786.59

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO CONTRACTUAL DE **90 DIAS NATURALES**, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO **23 DE MARZO DEL 2022** Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO **20 DE JUNIO DEL 2022**, MAS SIN EMBARGO EL PLAZO REAL DE EJECUCION SE LLEVO A CABO EN 112 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 Y CONCLUYENDOLOS EL DIA 12 DE JULIO DEL 2022 QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-03**

EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA..

**GARANTIA POR VICIOS OCULTOS**


FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 1388-01476-2, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V** POR UN MONTO DE \$ 341,615.32 (SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEICIENTOS QUINCE PESOS 32/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES ALA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENAMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE CONTRATISTA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE. **NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2022, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-03

---

ENTREGA  
EL CONTRATISTA:

  
C. ING. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ

RECIBE  
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA

  
LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. DANIELA ADRIANA MORENO GASTELUM

